



Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional



PIDDAR
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO
Região Autónoma da Madeira
2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



Índice

GLOSSÁRIO DE SIGLAS	3
INTRODUÇÃO	7
I. ANÁLISE GLOBAL	9
II. ANÁLISE POR PROGRAMAS E MEDIDAS	17
P041 - Reforço da investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação.....	19
P042 - Desenvolvimento Empresarial.....	32
P043 - Turismo, Cultura e Património	40
P044 – Atividades Tradicionais	47
P045 - Energia.....	58
P046 – Mobilidade Sustentável	60
P047 – Reabilitação Urbana.....	64
P048 – Ensino, competências e formação ao longo da vida	65
P049 – Promoção da inclusão social e combate à pobreza.....	72
P050 - Saúde	76
P051 – Habitação e Realojamento	80
P052 - Ordenamento Urbano e Territorial e da paisagem	82
P053 - Promoção da adaptação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de riscos	89
P054 – Gestão de Recursos Hídricos	92
P055 – Economia Circular e gestão de resíduos.....	94
P056 - Assistência Técnica.....	96
P057 – Recuperação e Resiliência	99
III. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO INVESTIMENTO	107
MAPA I - RESUMO DO INVESTIMENTO DO DEPARTAMENTO E FONTES DE FINANCIAMENTO	109
MAPA II - RESUMO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE FINANCIAMENTO.....	113



MAPA III - PROGRAMAÇÃO PLURIANUAL DO INVESTIMENTO POR DEPARTAMENTO, MEDIDAS E PROJETOS	115
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL	117
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO E ASSUNTOS PARLAMENTARES.....	119
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA.....	145
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	169
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL.....	205
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA.....	219
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA.....	239
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	251
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS.....	285
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.....	301
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS.....	333

GLOSSÁRIO DE SIGLAS

ARAE	Autoridade Regional das Atividades Económicas	DRETT	Direção Regional da Economia e Transportes Terrestres
APRAM, SA	Administração dos Portos da RAM	DRJD	Direção Regional de Juventude e Desporto
AT	Autoridade Tributária	DRP	Direção Regional do Património
CAL	Calheta	DRT	Direção Regional do Turismo
CARAM,	Centro de Abate da Região Autónoma	EXT	Exterior
CE	Comissão Europeia	ER	Estrada Regional
CEPAM	Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira	FEDER	Fundo Regional de Desenvolvimento Rural
CLB	Câmara de Lobos	FSE	Fundo Social Europeu
DRC	Direção Regional da Cultura	FUN	Funchal
DRA	Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural	GAB	Gabinete do Secretário
DRE	Direção Regional de Educação	HCM	Hospital Central da Madeira
DRE	Direção Regional de Estradas	IDE	Instituto de Desenvolvimento Empresarial
DREM	Direção Regional de Estatística da Madeira	IDR	Instituto de Desenvolvimento Regional
DRM	Direção Regional do Mar	I&DT	Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
DRESC	Direção Regional de Equipamento Social e Conservação	IASAÚDE	Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais



I&I	Investigação e Inovação	PMZ	Porto Moniz
IEM	Instituto de Emprego da Madeira, IP- RAM	PO	Programa Operacional
IFCN	Instituto das Florestas e Conservação da Natureza	Ponta do Oeste	do Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.
IHM	Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E.	PRID	Programa de Recuperação de Imóveis Degradados
IVBAM	Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira	PRODERAM	Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira
IRF	Inspeção Regional de Finanças	PSL	Ponta do Sol
LREC	Laboratório Regional de Engenharia Civil	PST	Porto Santo
LRVSA	Laboratório Regional de Veterinária e	RAM	Região Autónoma da Madeira
MAC	Machico	RBV	Ribeira Brava
MAC	Madeira/Açores/Canárias	SESARAM,	Serviço de Saúde da Região Autónoma da
OF	Outras Fontes	SAN	Santana
PDES	Plano de Desenvolvimento Económico e Social	SIGO	Sistema de Informação de Gestão Orçamental
PATRIRAM	Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A.	SEUR	Sustentabilidade de Eficiência no Uso dos Recursos
PGR	Presidência do Governo Regional	SI	Sistema de Incentivos
PIDDAR	Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional	SAN	Santana
PME	Pequenas e Médias Empresas	SRA	Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural

SRAAC	Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações	SRTC	Secretaria Regional de Turismo e Cultura
SRE	Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia	SRMar	Secretaria Regional de Mar e Pescas
SREI	Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas	SRS	Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil
SREM	Secretaria Regional de Economia	UE	União Europeia
SRIC	Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania	VP	Vice-Presidência do Governo e Assuntos Parlamentares

INTRODUÇÃO

A execução do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional (PIDDAR) no ano 2021, materializada no presente Relatório, revela a intervenção pública na implementação da estratégia delineada no âmbito do Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira 2030 – PDES, para o período 2021-2030 e, em simultâneo, para a concretização dos objetivos definidos no Programa do Governo Regional para o período 2019-2023.

Este Relatório procura dar conta do esforço interventivo do Governo Regional na prossecução do desenvolvimento sustentado da Região Autónoma da Madeira (RAM), apresentando, de forma sistematizada, a análise da execução material e financeira dos investimentos, tanto do ponto de vista global, como a nível dos Programas e Medidas que refletem os objetivos definidos para o ano 2021, assim como disponibiliza, de forma pormenorizada, toda a informação financeira considerada relevante.

A consolidação dos dados financeiros é feita tendo em consideração a classificação económica das despesas. Assim, a diferença entre o Total Geral e o Total Consolidado corresponde à despesa classificada nas económicas 04.03 e 08.03, que são expurgadas do Total Consolidado.

O PIDDAR tem expressão financeira no Mapa IX do Orçamento da Região Autónoma da Madeira, enquanto a respetiva execução integra o Anexo XIV da Conta da Região.

I. ANÁLISE GLOBAL

O PIDDAR para o ano 2021 foi aprovado pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 45/2020/M, publicada em 31 de dezembro de 2020.


O contexto orçamental em que decorreu a execução dos projetos incluídos no PIDDAR 2021 foi definido no Decreto Legislativo Regional n.º 45/2020/M, publicado em 31 de dezembro e regulamentado através do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2021/M, publicado em 3 de maio.

Ao longo do ano a dotação inicial, no montante de 800 326 994 euros, foi objeto de alguns ajustamentos, através de alterações orçamentais, o que representou um reforço de 59 586 449 euros, fixando-se a dotação financeira final em 859 913 443 euros. Deste montante foi executado 452 321 474 euros, correspondendo a uma taxa de execução de 52,6%, devido essencialmente aos impactos negativos induzidos pela pandemia por COVID-19, que se fizeram sentir não só no domínio da saúde Pública, como também do ponto de vista económico e social e de forma mais intensa na Região Autónoma da Madeira, atendendo às vulnerabilidades económicas e sociais pré-existentes, características de uma economia insular e ultraperiférica.

Apesar dos condicionalismos, é de realçar um incremento na execução do Plano comparativamente a 2020, que se deve fundamentalmente ao esforço do Governo Regional em incorporar medidas de carácter excecional e extraordinário de defesa da saúde e bem-estar dos cidadãos e do tecido económico regional, assim como, de manutenção dos seus rendimentos, em especial os do trabalho assalariado, assentes em mecanismos de recuperação e resiliência da economia regional.

O Gráfico 1 ilustra a repartição do montante de despesa realizada pelas Prioridades de Desenvolvimento, estabelecidas para o médio prazo, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira 2030 – PDES.

Gráfico 1 - Repartição da despesa realizada por prioridades de desenvolvimento





Do conjunto das Prioridades de Desenvolvimento, decorrentes das linhas orientadoras definidas no PDES para o horizonte 2030, destacam-se as Cadeias de Valor Regional e o Estímulo à Recuperação e Resiliência, que no seu conjunto representaram quase 72% do investimento realizado em 2021. O Emprego e Inclusão Social e Ação Climática, Mobilidade e Energia Sustentáveis representaram no seu conjunto, 21,5% do total executado no âmbito do Plano de Investimentos para o ano em causa.

O quadro seguinte resume a repartição do investimento entre os diferentes departamentos do Governo Regional.

Quadro 1 – Repartição da despesa realizada por departamento

Unidades: Euros				
Código - Departamento	Dotação Inicial	Dotação Final	Execução	Estrutura %
42 - Presidência do Governo Regional, (PGR)	138 250	138 250	57 106	0,01
43 - Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, (VP)	104 085 503	114 481 739	30 733 729	6,8
44 – Secretaria Regional de Economia, (SREM)	159 083 662	204 542 028	87 010 712	19,2
45 - Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, (SRE)	50 036 357	56 424 485	35 924 154	7,9
46 - Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, (SRS)	26 102 003	26 192 480	8 912 543	2,0
47 – Secretaria Regional de Turismo e Cultura, (SRTC)	34 668 243	34 623 726	23 532 817	5,2
48 - Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, (SRIC)	115 706 075	123 806 868	54 417 394	12,0
49 - Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, (SRAAC)	20 744 537	23 577 616	13 319 941	2,9
50 – Secretaria Regional de Mar e Pescas, (SRMar)	8 077 657	6 993 511	2 703 233	0,6
51 - Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, (SRA)	38 782 242	37 370 511	14 522 688	3,2
52 - Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, (SREI)	242 902 465	231 762 229	181 187 158	40,1
TOTAL	800 326 994	859 913 443	452 321 474	100

Fonte: Sistema de Informação de Gestão Orçamental (SIGO)

No contexto dos investimentos realizados por departamento, a Presidência do Governo Regional (PGR), através do Programa Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza, promoveu ações de apoio junto das Comunidades Madeirenses, concedeu apoio aos Imigrantes que residem na Madeira, bem como apoio às Casas da Madeira em território nacional.

A Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares (VP), direcionou 28,2% do seu investimento para a Mobilidade Sustentável, em que a maior fatia destinou-se ao apoio aos estudantes nas viagens aéreas, seguindo-se 22,1% para o Ordenamento Urbano e Territorial e da Paisagem e de 19,9% para a Recuperação e Resiliência, no âmbito da contingência COVID-19 – garantir a normalidade.

Referente aos investimentos realizados pela Secretaria Regional de Economia (SREM), o foco centrou-se na Recuperação e Resiliência, com 68,7% do investimento global do departamento, na sua maioria, verbas dedicadas as medidas excecionais de apoio às empresas da Região Autónoma da Madeira, por forma a minimizar os impactos económicos decorrentes da situação pandémica por COVID-19.

Na Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), o investimento destinado ao Ensino, Competências e Formação ao Longo da Vida, absorveu 43,5%, seguido do Turismo, Cultura e Património com 35,2% da despesa concretizada por este departamento.

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil (SRS) afetou 48,7% da sua execução à Saúde, com destaque no reforço das capacidades do Sistema Regional de Saúde.

Do investimento efetuado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC), 58,3% foi para a Recuperação e Resiliência e 41,6% no Turismo, Cultura e Património. O destaque foi dado à promoção do destino Madeira, em contexto da pandemia por COVID-19 e à promoção valorização da atividade turística.

A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC) afetou 42,2% da sua execução para a Recuperação e Resiliência, principalmente através da contingência COVID-19 - garantir a normalidade e 32,6% na Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza, sobretudo na continuidade do Plano Regional de Emprego e da Rede de Cuidados Continuados.

Do valor investido pela Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC), 74,0% foi destinado às Atividades Tradicionais, tais como o apoio à exploração do sistema de regadio, seguido de 14,5% na Recuperação e Resiliência no sentido de garantir a normalidade na contingência COVID-19 principalmente, com a subsídioção do tarifário dos serviços de águas e resíduos.

A Secretaria Regional de Mar e Pescas (SRMar) dedicou 89,8% do seu investimento às Atividades tradicionais, com predominância em potenciar a economia azul, (Mar, Pescas e Aquicultura).

No domínio de atuação da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SRA), 50,7% do investimento do Departamento foi dedicado também às Atividades tradicionais, com a predominância na agricultura, desenvolvimento rural e florestas. De seguida ficou a Recuperação e Resiliência com 30,7% do investimento dedicado a garantir a normalidade na contingência COVID-19, principalmente em medidas extraordinárias de apoio aos setores da agricultura, pecuária e do agroalimentar.


No que concerne aos investimentos levados a cabo pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), 72,7% foram destinados à Mobilidade Sustentável, através da promoção de soluções de transporte energética e ambientalmente mais eficientes, neste âmbito, destaca-se a modernização, construção e gestão de infraestruturas rodoviárias. É também de realçar que 13,5% dos investimentos do departamento, foram canalizados para a promoção de investimento de adaptação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de riscos.

Efetuando uma análise do investimento pelas fontes de financiamento, (Gráfico 2), verificamos que do total da execução (452 321 474 euros), 135 888 794 euros tiveram origem em financiamento nacional, 89 918 852



euros em recursos comunitários e os restantes 226 513 828 euros, provenientes de financiamento regional. Refira-se que o financiamento regional contempla verbas do capítulo 50 do orçamento da RAM, bem como verbas próprias dos Serviços e Fundos Autónomos e Empresas Públicas classificadas no perímetro da Administração Pública Regional.

Gráfico 2 – Repartição do investimento por fonte de financiamento



Ainda no que concerne às fontes de financiamento, é de referir que 86,6% do total do financiamento regional (196 233 255 de euros), foram dedicados aos Programas: Mobilidade Sustentável, (127 938 717 euros); Turismo, Cultura e Património, (21 390 883 euros); Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza, (17 741 065 euros); Atividades Tradicionais, (11 051 317 euros); Habitação e Realojamento, (9 418 093 euros) e à Saúde, (8 693 180 euros).

Do total do financiamento nacional, 90,8% (123 332 268 euros) foram executados nos seguintes Programas: Recuperação e Resiliência, (77 210 677 euros); Mobilidade Sustentável, (29 810 121 euros); Saúde, (10 999 971 euros) e Ensino, Competências e Formação ao Longo da Vida, (5 311 500 euros).

Relativamente aos recursos comunitários, 82,8% (74 417 281 euros) foram aplicados nos Programas: Recuperação e Resiliência, (37 039 096 euros); Promoção da Adaptação às Alterações Climáticas e à Prevenção e Gestão de Riscos, (21 694 597 euros); Ensino, Competências e Formação ao Longo da Vida, (11 121 725 euros) e nas Atividades Tradicionais, (4 561 864 euros).

Quadro 2 – Repartição da despesa realizada por Programa

Programas	Dotação Inicial	Dotação Final	Execução	Unidade: euros
				Estrutura %
P-041 – Reforço da Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação	25 799 917	27 190 978	7 788 250	1,7
P-042 – Desenvolvimento Empresarial	28 943 908	33 859 812	5 929 024	1,3
P-043 – Turismo, Cultura e Património	37 287 864	37 730 022	22 996 269	5,1

Unidade: euros

Programas	Dotação Inicial	Dotação Final	Execução	Estrutura %
P-044 – Atividades Tradicionais	46 520 721	48 801 515	20 042 056	4,4
P-045 – Energia	2 273 800	2 273 800	1 082 852	0,2
P-046 – Mobilidade Sustentável	199 576 459	197 580 768	159 481 860	35,3
P-047 – Reabilitação Urbana	0	310 505	12 917	0,0
P-048 – Ensino, Competências e Aprendizagem ao Longo da Vida	32 895 364	36 257 976	23 023 762	5,1
P-049 – Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza	31 645 377	34 251 474	19 935 710	4,4
P-050 – Saúde	34 559 849	33 684 905	19 756 107	4,4
P-051 – Habitação e Realojamento	42 356 433	30 203 705	13 681 979	3,0
P-052 – Ordenamento Urbano e Territorial e da Paisagem	23 593 773	29 555 967	10 294 866	2,3
P-053 – Promover da Adaptação às Alterações Climáticas e à Prevenção e Gestão de Riscos	31 678 987	32 272 975	28 968 226	6,4
P-054 – Gestão de Recursos Hídricos	2 483 005	3 681 021	1 116 348	0,2
P-055 – Economia Circular e Gestão de Resíduos	487 000	87 000	28 869	0,0
P-056 – Assistência Técnica	4 609 925	6 583 213	3 433 308	0,4
P-057 – Recuperação e Resiliência	255 614 612	305 587 807	114 749 070	25,4
TOTAL	800 326 994	859 913 443	452 321 474	100

Fonte: SIGO

No que concerne aos Programas com maior representatividade no total dos Investimentos do Plano em 2021, verificou-se que o Programa Mobilidade Sustentável representou 35,3%, (159 481 860 euros), seguido do Recuperação e Resiliência com 25,4%, (114 749 070 euros), do Promoção da Adaptação às Alterações Climáticas e à Prevenção e Gestão de Riscos com 6,4%, (28 968 226 euros) e com 5,1%, os Programas Ensino, Competências e Formação ao Longo da Vida, (23 023 762 euros), e o Turismo, Cultura e Património, (22 996 269 euros). No conjunto dos referidos Programas foi executado 77,2% do PIDDAR, (349 219 188 euros).

O Programa Mobilidade Sustentável apresentou uma despesa de 159 481 860 euros e uma taxa de execução de 80,7%, uma das mais altas do PIDDAR 2021. Para este desempenho contribuiu a Modernização, construção e gestão de infraestruturas rodoviárias, a Via expresso Ribeira de S. Jorge – Arco de S. Jorge e o Sistemas de Gestão de transporte. No que se refere à distribuição da despesa por fonte de financiamento 80,2% teve origem no financiamento regional, 18,7% de financiamento nacional, nomeadamente do Fundo de Coesão Nacional, e os restantes 1,1% em financiamento comunitário.



Na Recuperação e Resiliência foram executados 114 749 070 euros, apresentou uma taxa de execução de 37,6% face à dotação. A Contingência COVID 2019 – Garantir normalidade e a Contingência COVID 2019 – Prevenção, contenção, mitigação e tratamento, foram as Medidas que mais contribuíram para execução deste Programa. A Medida Plano de Recuperação e Resiliência teve o seu início em 2021, pelo que a sua execução não é tão expressiva. A fonte de financiamento predominante no Programa foi a nacional, com 67,3%, seguida da comunitária, com 32,3%.

A Promoção da Adaptação às Alterações Climáticas e à Prevenção e Gestão de Riscos apresentam uma despesa de 28 968 226 euros e uma taxa de execução das mais altas com 89,8%. Para este desempenho contribuíram os investimentos realizados na reabilitação e canalização das Ribeiras de S. João e da Tabua, o apoio as associações de bombeiros da RAM e a implementação dos meios aéreos na RAM. No que se refere à distribuição da despesa por fontes de financiamento, 74,9% teve origem em financiamento comunitário, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), 23,9% em financiamento regional e os restantes 1,2% em financiamento nacional.

Com um investimento realizado de 23 023 762 euros e uma taxa de execução de 63,5%, apresenta-se o Programa Ensino, Competências e Formação ao Longo da Vida. Os investimentos realizados, no âmbito da Medida Prevenção e redução do abandono escolar precoce e do insucesso escolar e na Medida Promoção de acesso à aprendizagem ao longo da vida, foram os que mais contribuíram para o nível de execução do Programa. No que respeita à distribuição do investimento por fontes de financiamento verificou-se que 48,3% teve origem no financiamento comunitário, através do Programa Madeira 14-20, 28,6% em financiamento regional e 23,1% em financiamento nacional.

No Programa Turismo, Cultura e Património foi realizado um investimento de 22 996 269 euros, o que representa uma taxa de execução de 60,9%, face à dotação. No âmbito deste Programa destaca-se o trabalho realizado na Promoção e valorização da atividade turística, assim como na Proteção, conservação e valorização do património cultural, museológico e religioso. Na distribuição do investimento por fontes de financiamento verifica-se que 93,0% teve origem no financiamento regional, 5,9% no financiamento comunitário e 1,1% no financiamento nacional.

As atuações realizadas no âmbito das Atividades Tradicionais atingiram 20 042 056 euros e uma taxa de execução no Programa de 41,1%. Nesta área, destacam-se os investimentos realizados no âmbito da Agricultura, desenvolvimento rural e florestas, assim como em Potenciar a economia azul, (Mar, Pescas e Aquicultura). No que toca à distribuição por fontes de financiamento é de realçar o facto de 55,1% da despesa ter sido garantida pelo financiamento regional, 22,8% pelo financiamento comunitário, através do Programa Mar 2020, e 22,1% pelo financiamento nacional.

O investimento concretizado no Programa de Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza foi de 19 935 710 euros e apresenta uma taxa de execução de 58,2%. Os principais investimentos neste Programa visam Promover a coesão e a inclusão social, bem como a Ativação e reabilitação de pessoas desfavorecidas e com deficiência ou incapacidade. No que concerne à origem das verbas 89,0% foi proveniente de financiamento regional e 10,8% foi financiamento comunitário.

O valor executado no Programa Saúde foi de 19 756 107 euros e atingiu uma taxa de execução de 58,6%. Os investimentos foram concretizados, em grande parte, na Medida de Reforço das capacidades do sistema de saúde. Sendo a distribuição da despesa pelas fontes de financiamento de 55,7% financiamento nacional e 44,0% financiamento regional.

A Habitação e Reajustamento representou 13 681 979 euros do investimento global realizado em 2021 e atingiu uma taxa de execução de 45,3%. O valor executado no Programa foi totalmente dedicado à Medida

de Promoção do acesso à habitação através de soluções diversificadas. A principal fonte de financiamento foi a regional com 68,8%, seguida da nacional com 31,0%.

No Programa Ordenamento Urbano e Territorial e da Paisagem foi executado 10 294 866 euros, valor que representa uma taxa de execução de 34,8%, face ao valor previsto. Foi nas Medidas de Ordenamento Urbanístico e de Solo e paisagem que os investimentos foram materializados, através de apoios aos Municípios nos temporais de 2020 e na Gestão e monitorização infraestruturas ambientais. A estrutura de financiamento foi da seguinte forma: 69,2% financiamento regional, 29,2% financiamento nacional e 1,6% financiamento comunitário.

O investimento realizado no Reforço da Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação foi de 7 788 250 euros e representou uma taxa de execução de 28,6%. Através dos valores realizados no Programa fomentou-se as Medidas Potenciar segmentos de base científica e de Capacitação do sistema administrativo. Os principais investimentos das referidas Medidas visaram a melhorar da ligação entre as empresas e as entidades que integram o Sistema Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, assim como, a implementação de um conjunto de ações enquadradas no Plano de Ação dos Sistemas de Informação e Comunicação da Administração Pública Regional. As principais fontes de financiamento foram a regional com 50,8%, seguido de 46,7% provenientes de Programas Comunitários, maioritariamente do Madeira 14-20, Programa MAC 2014-2020 e do PO SEUR.

O esforço realizado no Programa Desenvolvimento Empresarial foi de 5 929 024 euros, que apresentou uma taxa de execução de 17,5%. Os investimentos foram concretizados com o intuito de Reforçar a competitividade das empresas, melhorar as Cadeias de valor regional, assim como o Apoio à Internacionalização e à Cooperação territorial. A contribuição financeira da União Europeia foi a mais representativa no total da estrutura de financiamento deste Programa com 57,5%, sendo que 42,5% teve origem em fontes regionais. Ainda é de referir que o financiamento comunitário se consubstanciou, na sua maioria, através dos Sistemas de Incentivos (SI) no âmbito do Programa Madeira 14-20.

Os investimentos realizados no Programa Assistência Técnica totalizaram 3 433 308 euros, o que revelam uma execução de 52,2% no Programa. Estes projetos representam instrumentos de operacionalização da Política de Coesão da União Europeia na RAM. A principal fonte de financiamento é a comunitária com 84,0%, no entanto 16,0% é suportado pelo financiamento regional.

Os Programas: Gestão de Recursos Hídricos; Energia; Economia e Gestão de Resíduos e Reabilitação Urbana, representam, em conjunto, uma execução de 2 240 986 euros, no total de 2021. Os principais investimentos realizados encontram-se integrados nas Medidas de Melhoria da eficiência energética e promoção de estratégias de redução de gases com efeito estufa, no Aumento da eficiência das redes de água e na Melhoria da qualidade da água. A principal fonte de financiamento foi a regional, com 94,6%, sendo 4,0% de proveniência comunitária e 1,4% de financiamento nacional.

Quadro 3 – Repartição da despesa realizada por Concelho

Unidade: euros

Concelhos	Dotação Inicial	Dotação Final	Execução	Estrutura %
Calheta	33 159 666	32 782 079	16 516 181	3,7
Câmara de Lobos	9 583 003	9 319 213	7 658 317	1,7
Funchal	68 786 772	67 228 569	38 842 820	8,6



Unidade: euros

Concelhos	Dotação Inicial	Dotação Final	Execução	Estrutura %
Machico	4 677 485	5 169 385	2 504 047	0,6
Ponta do Sol	5 385 130	5 112 419	2 384 723	0,5
Porto Moniz	1 144 267	1 089 791	150 384	0,0
Porto Santo	4 833 744	6 071 193	1 327 315	0,3
Ribeira Brava	17 677 517	17 567 297	15 250 131	3,4
Santa Cruz	8 521 337	9 173 219	4 527 627	1,0
Santana	26 726 798	26 383 984	23 244 552	5,1
São Vicente	2 813 300	6 885 852	2 914 606	0,6
Vários Concelhos	23 316 422	21 968 574	10 987 822	2,4
RAM	593 605 735	651 054 050	325 977 495	72,1
Estrangeiro	95 818	107 818	35 454	0,0
TOTAL	800 326 994	859 913 443	452 321 474	100

Fonte: SIGO

II. ANÁLISE POR PROGRAMAS E MEDIDAS



P041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

Os investimentos integrados neste Programa visam reforçar as infraestruturas de investigação e desenvolvimento tecnológico (I&DT), reforçar a incorporação de I&DT na economia regional, bem como inserir a Madeira nas redes europeias e mundiais de I&DT. Visa ainda impulsionar o desenvolvimento de competências ligadas à renovação do modelo de especialização, transformando a Madeira num polo de excelência na formação em áreas chave da especialização regional.

As Medidas de intervenção do PIDDAR que enquadram tais investimentos e ações, executados durante o ano de 2021 são as seguintes:

- M01 – Potenciar segmentos de base científica
- M02 – Incremento da investigação e desenvolvimento empresarial tecnológico
- M03 – Ensino Superior/ Formação Avançada
- M04 – Capacitação do Sistema Administrativo

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 1 - Investimento realizado por Medidas do Programa 41

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-041 – Reforço da Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação	195 418	3 635 237	3 957 596	7 788 250
M01 – Potenciar segmentos de base científica	195 418	3 420 769	1 053 266	4 669 453
M02 – Incremento da investigação e desenvolvimento empresarial tecnológico	0	0	0	0
M03 – Ensino superior/ formação avançada	0	0	0	0
M04 – Capacitação do sistema administrativo	0	214 467	2 904 330	3 118 797

Fonte: SIGO

A despesa realizada no Programa - Reforço da Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ascendeu a 7 788 250 euros. O valor reflete uma taxa de execução de 28,6% e uma representatividade nos Investimentos do Plano de 1,7%.

No que diz respeito às fontes de financiamento do Programa o financiamento regional representou 50,8%, o financiamento comunitário 46,7%, com destaque para o cofinanciamento através do Programa Madeira 14-20 e do PO MAC 2014-2020. O montante do financiamento nacional correspondeu a 2,5%.

Ao efetuar uma análise por Medidas, verifica-se que 40% do investimento encontra-se realizado na Medida - Capacitação do sistema administrativo e 60,0% na Medida - Potenciar segmentos de base científica. Nas Medidas – Incremento da investigação e desenvolvimento empresarial tecnológico e Ensino superior/ formação avançada, não foram apresentados projetos.



PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M01 – Potenciar segmentos de base científica

O valor do investimento realizado nesta Medida foi de 4 669 453 euros, o que representa uma taxa de execução de 30,2% face ao programado. A execução desta Medida ficou a cargo da SREM, SRE e SREI, que, em conjunto, contribuíram para potenciar segmentos de base científica.

No âmbito desta Medida, a Secretaria Regional Economia, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, deu continuidade aos projetos **Prociência** e **Inovar 2020**, cofinanciados pelo Programa Madeira 14-20, através dos Sistemas de Incentivos (SI) PROciência 2020 e INOVAR 2020.

A baixa execução nos projetos **Prociência** e **Inovar 2020**, deveu-se às consequências geradas pela pandemia por COVID-19, que levou as entidades com candidaturas aprovadas nos SI a solicitarem sucessivos pedidos de prorrogação de prazos de execução. Acresce ainda a morosidade na análise dos pedidos de pagamento devido à sua complexidade e pelo facto de existirem candidaturas em copromoção no SI PROciência 2020, que envolvem mais do que um executor.

O projeto **Centro de Tecnológico da Ribeira Brava**, da responsabilidade do Gabinete do Secretário Regional de Economia, não apresentou execução, uma vez que a candidatura ao Programa Madeira 14-20, prevista para 2021, não foi efetivamente realizada.

No campo de ação da Medida - Potenciar Segmentos de Base Científica, e num leque alargado de áreas, nomeadamente, educação, economia do mar, ambiente, biodiversidade, transportes e crescimento inteligente, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnológica e Inovação, realizou os seguintes projetos:

- **Bolsas de Formação Avançada, FSE 2** – este projeto integra várias candidaturas aprovadas no Programa Madeira 14-20, o que permitiu a ARDITI financiar diversas bolsas de formação avançada, nomeadamente, Bolsas de Doutoramento e Bolsas de Pós-doutoramento. Neste âmbito, foram financiadas um total de 75 bolsas;
- **OOM - Observatório Oceânico da Madeira** – cofinanciado no Programa Madeira 14-20, permitiu a implementação de sistemas de monitorização e previsão meteo-oceanográficos integrados para a Zona Económica Exclusiva da RAM, compatíveis com os programas definidos na DQEM-Madeira. Permitiu, também, desenvolver e implementar programas educativos e ações de formação junto das escolas, assim como junto do grande público. Os objetivos do projeto estão praticamente atingidos, estando prevista a sua conclusão financeira no início de 2022;
- **CQM+, Centro de Química da Madeira** – cofinanciado pelo Programa Madeira 14-20, possibilitou aumentar o número de investigadores doutorados do Centro de Química da Madeira (CQM). Permitindo uma maior aposta em projetos focados nas áreas das doenças emergentes e da valorização dos recursos marinhos para aplicações biomédicas inovadoras, assim como, o reforço na investigação na área do cancro e dos produtos agroalimentares;
- **Marítimo Training Lab** – o projeto é cofinanciado no Programa Madeira 14-20, através do SI Prociência 2020. A despesa realizada visou potenciar os talentos desportivos, com recurso a instrumentos *gold standard*. Esta abordagem abre novas perspetivas sobre uma melhor rentabilização dos recursos da

Sociedade Desportiva, fornecendo um conjunto de indicadores práticos para avaliar e interpretar as complexas relações entre o treino, a performance e o rendimento dos futebolistas;

- **Base Banana Sensing** – cofinanciado pelo PRODERAM 2020, iniciou-se a 1 de junho de 2021. No que concerne às atividades previstas, nomeadamente, à criação de base de dados de registo dos parâmetros identificados nos estudos de campo, nesta primeira fase, não sofreram desvios significativos. Houve algum atraso na contratação dos bolseiros, ficando a dever-se a questões burocráticas com a vinda dos investigadores para Portugal, visto serem oriundos da Índia;
- **ISLANDAPDVANCED** – cofinanciado no Programa MAC 2014-2020, as atividades desenvolvidas neste projeto ao longo de 2021 decorreram de acordo com o previsto, no entanto, foi solicitado uma extensão do seu término para 2023;
- **ALERT4YOU** – financiado pelo Programa MAC 2014-2022, procedeu-se à criação de um sistema inovador e resiliente de gestão de ocorrências que promova a eficiência das TIC, a interatividade entre entidades e a população na gestão de informação de alertas e numa comunicação turística assertiva, de forma a tornar a vida e o turismo mais seguro nas regiões envolvidas;
- **DYNAMIC** – impulsionou o uso das TIC nos órgãos da administração pública dos governos da Macaronésia, melhorando os serviços públicos, a produtividade e a eficácia organizacional, bem como a relação com os cidadãos, nomeadamente, na informação, procedimentos e serviços. No que diz respeito ao progresso dos trabalhos, verificou-se um abrandamento por consequências da pandemia por COVID-19, que levou a uma prorrogação do projeto em 12 meses. O projeto é cofinanciado pelo Programa MAC 2014-2020;
- **FIIHUB** – o projeto é cofinanciado no Programa MAC 2014-2022, tendo permitido facultar às PME's da Macaronésia modelos/padrões de negócio, assim como ferramentas de modelação para melhor identificarem os seus processos. Acresce ainda a disponibilização de formação em FIWARE e engenharia de modelos organizacionais com recurso à metodologia e linguagem DEMO;
- **GESFOGOO** – as despesas executadas no projeto têm como principal objetivo o desenvolvimento de uma rede abrangente de prevenção e gestão de incêndios florestais em tempo real, com recurso a unidades móveis e a um sistema informático georreferenciado. Contribuindo desta forma para uma gestão sustentável dos ambientes florestais característicos dos territórios de atuação. O projeto é financiado pelo Programa MAC 2014-2020 e tem uma forte componente de modelação dos processos do respetivo domínio, a ser realizada com recurso à metodologia e linguagem DEMO;
- **LARSYS - Laboratório de Robótica e Sistemas em Engenharia e Ciência** – este projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. O LARSyS – Laboratório Associado de Robótica e Sistemas de Engenharia, foi estabelecido como um Laboratório Associado em 2001, realizando atividades de investigação básicas e aplicadas em tecnologias de engenharia relevantes para aplicações industriais, abordando desafios sociais e apoiando o estabelecimento de políticas públicas. A nível regional, o projeto é coordenado pelo Interactive Technologies Institute (ITI), a unidade de investigação do LARSYS tem como entidade de gestão a ARDITI;
- **MARE** – é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e visa apoiar as atividades do polo regional do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, que é um centro de investigação científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. O projeto desenvolveu atividades de investigação



orientadas para os problemas e desafios da sociedade, em estreita parceria com centros de investigação nacionais e internacionais. O MARE tem competências técnicas e científicas para abordar todos os ecossistemas aquáticos, incluindo bacias hidrográficas e áreas adjacentes, estuários, ecossistemas marinhos costeiros e oceânicos;

- **CEECINST/00098/2018 - Estímulo ao Emprego Científico** – este projeto financia a contratação de dois investigadores doutorados para a ARDITI. Sendo cofinanciado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia durante 6 anos, tem o seu término previsto em 2025;
- **HOTMIC** – o projeto tem vindo a mapear a distribuição de microplástico (MP), incluindo partículas <math><10\mu\text{m}</math> e microfibras, na água, sedimentos e biota, (conjunto de organismos vivos), desde o oceano costeiro até o giro do oceano aberto e o mar profundo. O projeto está a quantificar os processos que controlam o transporte lateral e vertical de MP, incluindo bio-incrustação, (bio) agregação e deposição, para incorporação em modelos oceânicos globais.

Para entender o destino do MP no oceano, o HOTMIC tem vindo a examinar as assinaturas de intemperismo microplástico durante o transporte marítimo e avalia os mecanismos predominantes que criam a assinatura de intemperismo, incluindo os efeitos biológicos da bio-destruição e ingestão.

Os trabalhos previstos para a ARDITI, estão a desenvolver-se dentro do programado, nomeadamente, as atividades de recolha de amostras costeiras e o estudo do seu envelhecimento, colonização e bio fragmentação. Este projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia em parceria com a JPI Oceans;

- **WHALE TALES DO MARE** – este investimento permitiu aprofundar o conhecimento científico do uso do habitat e da condição fisiológica do cachalote (*Physeter macrocephalus*) no Arquipélago da Madeira, onde existe pouca informação sobre a utilização de habitat por parte desta espécie. A sua conclusão está prevista para 2022;
- **ROV4ALL** – financiado no Programa Fundo Azul, pretende promover o interesse e motivação dos alunos do 9º ano do Ensino Básico e do Ensino Secundário para as tecnologias de estudo e exploração do Oceano, através da construção e operação de veículos operados remotamente (ROVs *Remoteley Operated Vehicles*). A situação pandémica por COVID-19 vivida em 2021, impediu a concretização dos objetivos propostos, pelo que foi solicitado uma extensão do prazo até 31 de julho de 2022;
- **ALIMAR** – consistiu em ações para promover a consciencialização da população em geral e da população escolar para a problemática do plástico no Oceano. Este projeto é financiado pelo Programa Fundo Azul;
- **INTERWHALE - Avanço da Tecnologia Interativa para Observação Responsável de Baleias** – é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e procura a redução do *stress* marinho causado pelo ser humano. O projeto pretende determinar a população de baleias com a utilização de dispositivos *Internet of Things* (IoT) e através de embarcações para recolha de dados em NRT, recorrendo a protocolos rádio de longo alcance (LoRa) para a transmissão dos dados recolhidos para a costa. Nesta fase inicial do projeto, as atividades de preparação e implantação dos sensores decorrem dentro dos prazos previstos;
- **FIELDGUIDE** – no que diz respeito ao progresso dos trabalhos deste projeto, verificou-se um abrandamento devido à situação pandémica por COVID-19, o que levou a uma prorrogação de 12 meses de forma a terminar as atividades previstas, o seu término está previsto a 30 de setembro 2022. O projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia;

- **LARGESCALE** – o projeto foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e terminou a 30 de setembro de 2021. O projeto investigou a mobilidade e aderência dos turistas aos locais culturais, com o objetivo de criar Dispositivos de Realidade Aumentada Baseada na Localização (LARGs) para a exploração da cultura, artesanato e pontos de interesse (POIs). Estes LARGs, são dependentes da hora do dia, localização e condições meteorológicas, significando isto, que os turistas terão diversas interações em cada POI;
- **NEURAUQVR** – procura desenvolver um novo sistema de reabilitação motora mais inclusivo e com recurso às novas TIC, de forma a superar as limitações dos sistemas atuais. Para o efeito, serão identificados os correlatos neurais da ação motora durante imaginação motora com recurso a imagem cerebral (fMRI). As diferenças na ativação cerebral com diferentes protocolos de feedback serão usadas para criar modelos específicos do usuário, com aplicação nas sessões de reabilitação. No que diz respeito ao progresso dos trabalhos do projeto, verificou-se um abrandamento devido a pandemia por COVID-19, o que levou à prorrogação do projeto em 12 meses. O projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia;
- **REDEMA** – este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, prevê facilitar um reescrever das regras e restrições que determinam a política e o comportamento energético neste momento. Ao pensar para além das restrições de infraestruturas estabelecidas e abrangentes, este projeto transformará a Ilha da Madeira num laboratório vivo para experiências energéticas de múltiplas escalas, explorando as suas paisagens únicas e condições naturais;
- **BRANT** – apresenta uma nova abordagem para a reabilitação cognitiva, que junta a inteligência artificial para fazer uma caracterização e prognóstico preciso, seguido da personalização do tratamento nos domínios da atenção, memória, funções executivas e linguagem. No que diz respeito ao progresso dos trabalhos, verificou-se um abrandamento em 2021, devido a pandemia por COVID-19, que levou a uma prorrogação do prazo em 12 meses. O projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia;
- **DESTINATIONS** – neste âmbito, a ARDITI participou em várias medidas e atividades, com vista à demonstração e teste de soluções inovadoras para o desenvolvimento de transportes urbanos menos poluentes, assim como em questões ambientais relativas à mobilidade. No quadro das atividades previamente definidas para os parceiros da Madeira, os objetivos foram amplamente atingidos, assim como no âmbito europeu. Este projeto foi financiado pelo Programa Horizonte 2020 e terminou em 31 de maio de 2021;
- **FORWARD - *Fostering Research Excellence in EU Outermost Regions*** – trata-se de um projeto do tipo Ação de Coordenação e Apoio (CSA) que contempla a coordenação e o trabalho em rede, de modo a capacitar as Regiões na participação em projetos de investigação científica. Este projeto é financiado pelo Programa Horizonte 2020 e foi solicitado a sua extensão até 30 de junho de 2022, no sentido da concretização plena dos objetivos propostos;
- **GOJELLY – *A Gelatinous Solution to Plastic Pollution*** – o objetivo principal deste projeto é desenvolver, testar e promover uma solução gelatinosa que será processada através de matéria-prima proveniente de medusas (*jellyfish*), para servir de filtro à poluição de microplástico. No quadro das atividades previamente definidas para os parceiros da Madeira, os objetivos foram amplamente atingidos. O projeto é cofinanciado pelo Programa Horizonte 2020 e terminou em 31 de dezembro de 2021;



- **MEMEX – *Memories and Experiences for Inclusive Digital Storytelling*** – financiado pelo Programa Horizonte 2020, as atividades previstas para o projeto estão a decorrer de acordo com o planeado, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento e demonstração de uma nova app. Os objetivos da app, são fornecer acesso inclusivo ao património cultural tangível e intangível e, ao mesmo tempo, facilitar encontros, discussões e interações entre comunidades em risco de exclusão social, unindo as suas experiências e memórias fragmentadas em histórias atraentes e geolocalizadas;
- **Clean Atlantic** – cofinanciado pelo Programa INTERREG *Atlantic Area*, aborda o problema do lixo marinho que é uma grave ameaça de poluição ligada à saúde ambiental e humana, com impactos socioeconómicos que exigem a colaboração entre Regiões. A remoção de lixo marinho é tratada pela implementação de iniciativas de pesca de lixo, reduzindo a presença de "artes de pesca abandonadas e descartadas" no fundo do mar, assim como, desenvolver melhores práticas para a limpeza regular do lixo de praia pelas autoridades locais;
- ***Atlantic Observatory Data and Monitoring Infrastructure*** – esta unidade de investigação deu continuidade a criação de um sistema de observação marinha integrado, eficiente, de baixo custo focado na Bacia do Atlântico e a partir de iniciativas globais ou regionais em curso. Promoveu ainda o *networking* entre as partes interessadas, agindo como um único ponto de acesso de dados, informações e serviços associados ao Atlântico. Este projeto é financiado pelo Programa Crescimento Azul;
- **PROJETO MISTIC SEAS III** – financiado pelo Programa *Grants for an Action*, teve a sua conclusão em 28 de fevereiro de 2021. Visou a avaliação do *Marine Strategy Framework Directive (MSFD) Descriptor 4 (Food webs)* ao nível sub-regional da Macaronésia, seguindo os critérios estabelecidos na nova Decisão da Comissão. Nesta sequência, tornou-se necessário definir uma abordagem sub-regional comum para o desenvolvimento deste descritor D4, assim como reforçar a cooperação com outras sub-regiões do Atlântico Nordeste;
- **PROJETO RAGES** - terminou a 30 de junho de 2021, foi financiado pelo Programa *Grants for an Action* e os seus objetivos foram amplamente conseguidos. O projeto reuniu autoridades públicas de quatro Estados-Membros da UE, (Irlanda, França, Espanha e Portugal), com responsabilidade partilhada pela implementação regional e sub-regional do MSFD - *Marine Strategy Framework Directive* na Região do Atlântico Nordeste. Estas autoridades públicas, conjuntamente com especialistas em análise de risco e especialização técnica em medição e monitorização ecológica, definiram indicadores regionais, listas de elementos, valores limite e regras de integração para implementação da Decisão da Comissão GES2017/848/CE;
- **PortoSantoSemLixoMarinho** – projeto financiado pelo Programa *Grants for an Action*, encontrando-se a decorrer os trabalhos de implementação de uma estratégia de diferenciação e valorização da Ilha do Porto Santo, com vista a proteger o ambiente marinho da ilha, através de esforços conjuntos dos principais intervenientes público-privados, para a eliminação de resíduos de plástico da natureza;
- **La Caixa** – através deste projeto foi possível financiar uma aluna de doutoramento para efetuar as suas atividades de investigação com a elaboração de tese;
- **LOOP WIND - *Location Optimization for Offshore Platforms*** – é um projeto financiado pelo Programa Crescimento Azul e promovido pela *Wunderocean* em colaboração com dois institutos de investigação, ARDITI e a NORCE – Centro Norueguês de Investigação. A ausência de execução no projeto deveu-se ao facto do seu início se ter verificado no fim do segundo semestre de 2021, estando prevista a sua conclusão a 30 de março de 2023;

- **SMILE** – visa a demonstração das diferentes soluções tecnológicas e não tecnológicas inovadoras em projetos de demonstração em larga escala de redes inteligentes nas ilhas Orkneys, Samsø e Madeira. O intuito é abrir caminho para a introdução destas soluções no mercado num futuro próximo. De modo a cumprir a conclusão dos trabalhos foi necessário solicitar uma prorrogação de seis meses, devido à redução de algumas atividades por causa do confinamento. Este projeto foi financiado pelo Programa Horizonte 2020 e terminou a 31 de outubro de 2021;
- **BIO BEX- A: Development and Validation of a Fully Digital and Centrally Controlled Sludge Treatment Plant** – o projeto teve início no último trimestre de 2021, pelo que explica a sua baixa execução. O principal objetivo é a redução da contaminação causada pelas lamas residuais resultante das estações de tratamento de água, desidratando-as até 40% mais que outros sistemas disponíveis no mercado. O projeto é financiado pelo Programa Horizonte 2020;
- **Projeto Sentinela Atlântica – EMGFA** – os valores executados refletem a celebração, no último trimestre de 2021, de um contrato programa plurianual para levar a cabo a execução e desenvolvimento do projeto;
- **Implementação e Desenvolvimento do SRDITI e Apoio ao Funcionamento da ARDITI** – neste âmbito, foram desenvolvidas atividades através dos quais se garantiu uma infraestrutura de gestão e de investigação capaz de alavancar o aumento de candidaturas na área de I&D a fundos europeus e consequentemente consolidar o crescimento de atividades de I&D na RAM, tornando-a competitiva à escala internacional;
- **Innovation policies for Sustainable European Islands** – procedeu à recolha e divulgação dos conhecimentos adquiridos no diretório de boas práticas e no guia de inovação para as Regiões Insulares;
- **Carnegie Mellon Portugal PROGRAM - 2019 Call for Exploratory Proposals** – o projeto não apresenta execução em 2021, uma vez que as candidaturas apenas foram aprovadas no início de 2022;
- **MITIEXCELL APPCOVID** – alavancou parcerias internacionais com a *Carnegie Mellon University, University of Texas em Austin e University College London*, no aspeto de I&D. O projeto apresenta uma execução abaixo do previsto, dado se encontrar em fase de conclusão;
- **Financiamento de Unidades de I&D** – com este projeto pretende-se garantir o financiamento de Unidades e Polos de I&D com sede na RAM, que tenham comprovadamente obtido a classificação de "excelente" e "muito bom" no processo de avaliação externa a cargo da FCT, IP. O projeto não apresenta execução em 2021, atendendo que as candidaturas a este apoio foram aprovadas em 2022.

Ainda é de referir que a ARDITI em 2021, deu continuidade as atividades previstas nos seguintes projetos cofinanciados no Programa MAC 2014-2020: **MIMAR+ Seguimiento, Control y Mitigación de Proliferaciones de Organismos Marinos asociadas a Perturbaciones Humanas e Cambio Climático en la Region MA; PLASMAR +; MARCET 2; Aquainvert Development of Sustainable, Integrated and Innovative Aquaculture in Macaronesia; IMPLAMAC - Evaluacion del Impacto de Microplasticos y Contaminantes Orgánicos en Playas de la Macaronesia; MACCLIMA - Observatório das Alterações Climáticas da Macaronésia; INTERTAGUA; MACCLIMA - Observatório das Alterações Climáticas da Macaronésia; OCEANLIT; SAMARTBLUE F e o RIS3 NET 2**, estando prevista a conclusão dos mesmos em 2023.

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC), deu continuidade ao projeto **Reforço e Modernização das Capacidades Laboratoriais de Ensaios de**



Engenharia Civil – 2ª Fase, no qual procederam à aquisição de equipamentos técnicos para ensaios de estruturas, de solos, materiais de construção civil, metrologia e acústica, podendo assim dar continuidade ao trabalho desenvolvido e resposta aos pedidos dos clientes, acompanhando a evolução de mercado.

M-002 – Incremento da investigação e desenvolvimento empresarial tecnológico

Não foram apresentados projetos nesta Medida.

M03 – Ensino Superior/ Formação Avançada

Não foram apresentados projetos nesta Medida.

M04 – Capacitação do Sistema Administrativo

As intervenções realizadas no campo de ação desta Medida estiveram a cargo da VP, SREM, SRTC, SRIC, SRAAC e SRA. As intervenções atingiram o montante de 3 118 797 euros, o que demonstra uma taxa de execução de 26,6%, assim como um ónus na execução do Programa de 40,0%.

A Vice-Presidência do Governo e Assuntos Parlamentares, através da Direção Regional da Administração Pública e Modernização Administrativa (DRAPMA), deu continuidade aos seguintes projetos:

- **Ações de Formação Profissional na Administração Pública e Local** – foram realizadas 29 ações de formação à distância. As intervenções formativas realizadas perfizeram um total de 612,5 horas de formação, tendo abrangido 809 formandos;
- **MODRAM - Modernização Administrativa do GRM** – a sua execução está centrada no Portal de Serviços do Governo Regional – SIMplifica – onde foi realizada uma forte aposta na área da comunicação e imagem do Portal, com a criação de imagens e *banners* específicos, bem como vídeos tutoriais exemplificativos, com locução áudio, para cada serviço disponibilizado. A linha de Apoio 800 29 90 90, foi outra componente crucial para o apoio aos cidadãos e empresas no acompanhamento e tramitação dos processos, por isso foi corrigido e melhorado alguns procedimentos, bem como criada uma imagem corporativa;
- **Implementação do Orçamento Participativo da RAM** – neste âmbito procedeu-se à operacionalização e implementação da 2.ª edição do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM), com a organização dos encontros participativos, produção de material promocional, de divulgação do evento, *marketing*, publicidade e *merchandising*, bem como com a realização de um *rebranding* da marca OPRAM. A plataforma informática do OPRAM e as aplicações para IOS e Android, foram respetivamente parametrizadas para esta segunda edição.

A Inspeção Regional de Finanças (IRF) propôs-se realizar o projeto **Reforma Controlo Interno e Auditoria**, através do qual foi possível proporcionar formação aos colaboradores da IRF. Neste âmbito, é possível destacar a participação de dois inspetores da IRF na 4ª edição do curso de Pós-Graduação em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental, promovido pela Universidade Nova, em parceria com a Inspeção Geral de Finanças.

A Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da RAM (AT-RAM), da tutela da VP, deu prossecução aos seguintes projetos:

- **Formação do Pessoal da DRAF** – apresentou uma execução inferior à prevista, devido à pandemia por COVID-19. No entanto, e no âmbito dos estágios, foram realizadas algumas ações de formação presenciais, todas as outras formações foram através de plataformas *on-line* ou por videoconferência;
- **Sistema de Gestão de Atendimento e Filas de Espera** – as despesas executadas, referem-se à execução do contrato de assistência para atualização de dados inerentes à gestão da aplicação de atendimento, à gestão de filas de espera e a otimização do tempo e qualidade do serviço prestado aos utentes. A baixa execução apresentada, deveu-se à existência de valores comprometidos que transitaram para o ano seguinte;
- **Aquisição e Renovação do Parque Informático da AT-RAM** – é indispensável para que possam ser concretizadas as mudanças necessárias para integrar o sistema GPS da rede RITTA, tendo sido executada, em 2021, cerca de metade da dotação prevista;
- **Implementação e Execução na AT-RAM e Serviços Locais de Finanças da Identidade Corporativa/Marca, assim como Serviços Conexos** – não foi possível concretizar por motivos de incompatibilidade com as condições atuais das instalações a serem beneficiadas, nomeadamente o Serviço de Finanças da Calheta;
- **Remodelação do anexo à sala de formação da AT-RAM** - não teve qualquer execução, em resultado dos condicionamentos provocados pela pandemia, que inviabilizaram completamente o cronograma de trabalhos previsto.

No que respeita aos projetos da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., destacam-se:

- **Modernização e Upgrade do Hardware** – neste âmbito procedeu-se à aquisição de diverso material informático, a fim de substituir o existente em fim de vida útil. Em complemento, também foi adquirido suportes de secretária para monitor e alguns equipamentos de rede *wireless* para prever futuras situações onde os mesmos se possam enquadrar na resolução de problemas de comunicação temporários ou definitivos;
- **Modernização do Software - Governo Eletrónico e AIS** – foram compradas licenças *Microsoft Windows 10*, para que todo o parque informático da APRAM ficasse com licenciamento ativo;
- **Modernização do Equipamento Administrativo** – foi adquirido diverso mobiliário de escritório e de cadeiras de rodas para o Cais Sul, para Cais Norte e para o porto do Porto Santo. Procederam à instalação de um sistema de contagem de pessoas para o cais da Ponta do Sol;
- **Projeto 4PORTS** – sofreu uma alteração no planeamento da sua execução devido à COVID-19, transitando a sua execução para 2022. Dentro do espaço de ação deste projeto, e no âmbito da transformação digital que tem vindo a se verificar na APRAM, está a decorrer uma Consulta prévia para a celebração de Contrato de Fornecimento de Aplicação de Gestão Integrada de Processos Portuários de Suporte à Atividade Operacional e Dominial, no sentido de melhorar e automatizar os processos de negócio, nomeadamente no que se refere à gestão do espaço e à gestão do tráfego portuário.

A Direção Regional de Informática (DRI), deu continuidade à implementação de um conjunto de ações enquadradas no "Plano de Ação dos Sistemas de Informação e Comunicação da Administração Pública Regional".



A sua concretização, ficou a dever-se aos projetos **UC@GOVRAM - Sistema de Comunicações Unificadas do Governo Regional**; **IT@GOVRAM - Infraestruturas Tecnológicas do Governo Regional** e **SERVICES@GOVRAM - Plataforma de Serviços do Governo Regional**.

Ainda no âmbito dos projetos acima referidos, foram desenvolvidas as seguintes ações:

- Adoção de novos modelos de trabalho no Governo Regional, em virtude da pandemia por COVID-19;
- Apresentação de diversos projetos/contributos na área da transição digital para o Plano de Desenvolvimento Económico e Social da RAM 2030;
- Desenvolvimento de projeto de apoio à decisão e analítica de dados;
- Progressiva otimização do sistema de proteção de segurança de perímetro (*Firewalls*) nos centros de dados (*Datacenters*) e otimização dos recursos de processamento, memória e armazenamento dos centros de dados do Governo Regional da Madeira;
- Progressiva otimização da Rede de Comunicações Privativa do Governo Regional em fibra ótica, no que se refere à gestão do tráfego interno e Internet;
- Atualização/licenciamento do *software* de base associado ao parque informático do Governo Regional a nível de servidor e estações de trabalho;
- Renovação do parque informático base e específico da AP Regional e Escolas, e respetiva atualização de *software* específico de CAD, desenho gráfico, multimédia, entre outros;
- Consolidação de servidores externos/alojamento de aplicações nos *Datacenters* do GRM;
- Evolução/consolidação progressiva dos centros de dados do Governo Regional, nomeadamente ao nível de sistemas antigos (*Legacy*);
- Progressiva expansão do sistema de comunicações unificadas para o Governo Regional da RAM (VoIP) e consequente racionalização dos custos de comunicações de voz;
- Aquisição de Serviços de comunicações de dados, ligação à internet e conectividade de entidades do Governo Regional, tornando-as mais rápidas e com maiores níveis de disponibilidade;
- Contrato de adesão da plataforma de Gestão Orçamental, Financeira, Patrimonial e Logística (Gerfip) para as diversas entidades da administração pública direta da RAM, em modo partilhado;
- Progressiva consolidação do sistema de informação de apoio à gestão (SIAG) e preparação do mesmo para o novo sistema contabilístico SNC, em modo partilhado;
- Subscrição e disponibilização da Plataforma de Faturação e de Gestão de Receita para o GRM e do módulo de gestão de rendas e concessões;
- Dinamização contínua da utilização da plataforma eletrónica de contratação pública na AP Regional, nas diferentes fases dos processos aquisitivos;

- Expansão/atualização do sistema de assiduidade e Reforço da Segurança Informática, bem como a disponibilização de plataforma de Faturação Eletrónica na AP Regional;
- Manutenção da plataforma de gestão documental nas diversas entidades da VP;
- Consolidação do projeto de autenticação *Single Sign On (SSO)* - Sistema centralizado de autenticação MadeiraGovID, em parceria com a equipa do *Place* e expansão do mesmo a outros sistemas de informação.

Relativamente ao **Projeto de Reforma da Gestão Financeira Pública**, da Direção Regional Adjunta das Finanças, foi aprovado pela Comissão Europeia, (*Directorate-General for Structural Reform Support - DG REFORM*), para efeitos de financiamento ao abrigo do PARE - Programa de Apoio às Reformas Estruturais. A sua execução não foi comprometida tendo em consideração os condicionalismos provocados pela pandemia por COVID-19, as reuniões previstas foram asseguradas por meios eletrónicos. No que se refere aos estudos e pareceres, em 2021 não existiu necessidade de recorrer a este tipo de serviços.

Nesta Medida a SREM, através do seu Gabinete, desenvolveu o projeto **Qualidade, Informatização e Modernização Administração**, procedendo à aquisição de serviços de manutenção das instalações, aquisição de equipamento de pessoal, equipamento e material diverso indispensável ao eficiente funcionamento dos serviços que fazem parte integrante do Gabinete.

No projeto **Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal Afeto ao Gabinete**, foram assumidos encargos relativos à participação em ação de formação de grande interesse para o serviço na área da contratação/jurídico.

A Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT), realizou investimentos que se consubstanciaram nos seguintes projetos:

- **Sistema de Tratamento das Contraordenações** – onde foi dado continuidade aos contratos relacionados com as plataformas informáticas das contraordenações. Neste projeto também foi enquadrado os encargos com o contrato de comunicações fixas entre o Data Centre do Governo Regional e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, assim como o de aquisição de autos de contraordenação à Imprensa Nacional da Casa da Moeda;
- **Sistemas de Emissão de Documentos Relativos à Condução** – englobou os encargos relativos à aquisição das cartas de condução, das cartas de qualificação de motorista de pesados, passageiros e de mercadorias e dos certificados de matrícula, assim como o contrato de manutenção do sistema de multimédia dos exames teóricos de condução do Funchal e Porto Santo. De igual forma, acomodou as despesas com as deslocações dos examinadores ao Porto Santo, para a realização de exames teóricos e práticos de viação. Englobou ainda as despesas de uma ação de formação de especialização sobre acesso à informação administrativa;
- **Qualidade e Modernização Administrativa da DRETT** – neste âmbito foram adquiridos 15 tablets, 1 portátil, 15 coletes refletores e 3 estantes para os serviços administrativos das contraordenações. Também foram assumidos os encargos com a auditoria de renovação da certificação. Ainda neste âmbito, procedeu-se à aquisição de serviços de manutenção da UPS da DRETT e de serviços de controlo de pragas.

A SREM, através da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE), deu continuidade ao projeto **Valorização do Potencial dos Recursos Humanos da Inspeção**. A execução deste projeto foi dedicada à



formação dos recursos humanos, mais especificamente no quadro legal de atribuições da ARAE. A ARAE também participou em ações conjuntas com entidades congéneres a nível nacional e estrangeiras, assim como em eventos nacionais e internacionais com relevância para a RAM, nas áreas de inspeção e fiscalização económica e de segurança alimentar.

A SRTC, através de Direção Regional da Cultura (DRC), deu prossecução ao projeto **Modernização e Segurança Informática**. Neste âmbito, deu início ao procedimento para a aquisição de equipamentos e software para a disponibilização da bilhética online para todos os Museus tutelados pela DRC, porém não foi possível concluir o projeto em 2021.

Relativamente ao projeto **Visitmadeira**, da Direção Regional do Turismo (DRT), foi dado seguimento às iniciativas com vista à digitalização da informação, impulsionadas pela pandemia. No entanto, as iniciativas não foram concluídas visto que se prevê a migração do site Visitmadeira para a Associação de Promoção da Madeira, de forma a aliar este importante veículo de promoção às restantes ferramentas.

A SRIC, através do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM (IEM, IP-RAM), tinha como objetivo a continuidade do projeto **Atualização da Aplicação de Gestão de Programas de Emprego – SIGPE**, cofinanciado pelo Programa Madeira 14-20. A situação de pandemia, que acarretou fortes exigências de criação e adaptação dos sistemas de informação e dos meios de comunicação do IEM, IP-RAM, provocou a dilatação dos prazos deste projeto, que por este motivo não apresenta execução financeira em 2021.

A SRAAC, através da Direção Regional do Ambiente e alterações climáticas, (DRAAC), da Direção Regional do Ordenamento do Território (DROTe) e do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, (IFCN, IP-RAM), promoveu os seguintes projetos:

- **Rede de Modernização Administrativa do IFCN IP-RAM** – que apresenta uma baixa taxa de execução devido aos atrasos no procedimento de contratação pública para a aquisição de equipamento informático;
- **Operação Cadastral** – neste âmbito, foram adquiridos serviços para atualização de *Software* da rede de estações permanentes GNSS da REPGRAM, serviços para a produção de uma base de dados geográfica contendo os elementos vetoriais da cartografia topo-cadastral não homologada da RAM e equipamento para topografia, (antena controladora GNSS);
- **Plataforma Digital para os Serviços Geográficos** – foram adquiridos serviços de formação remota de base de dados relacionais *Open Source* POSTGIS, para normas e especificações técnicas, para a cartografia e topografia. Foram também adquiridos serviços de consultoria especializada para a reestruturação da infraestrutura de dados espaciais, que apesar de terem sido concluídos em 2021, a execução financeira ocorreu apenas em 2022;
- **Sistema de Apoio à Gestão da DRAAC** – foi possível assegurar atividades de âmbito transversal a todas as unidades orgânicas, designadamente, a participação dos técnicos em ações de formação, em reuniões e deslocações em serviço ao Porto Santo, bem como, aquisições relacionadas com a melhoria da execução de tarefas inerentes ao correto funcionamento dos serviços. A execução financeira do projeto foi inferior ao expectável, uma vez que algumas das ações previstas não se concretizaram ou se privilegiou a participação com recursos a meios digitais;
- **GAP - Gestão Administrativa e Planeamento** – adquiriu-se diversos serviços e diversos materiais para o melhoramento das estações permanentes de Santana, do Paul da Serra e do Porto Santo. A baixa

execução registada no projeto, deveu-se à impossibilidade de contratar atempadamente alguns dos referidos serviços, de forma a se refletirem na execução do projeto em 2021;

- **Aquisição e Modelação de Informação Geográfica** – a situação epidemiológica pelo COVID-19, condicionou fortemente a execução do projeto. Os impactos das medidas de contenção da epidemia, restringiram o normal funcionamento dos serviços da DROTe e das outras partes envolvidas.

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, deu continuidade às atividades inerentes ao processo de renovação da **Acreditação do Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar (LRVSA)**.

No âmbito deste projeto, foi realizada uma reunião de revisão do Sistema de Gestão para avaliar a melhoria do mesmo e delinear ações de otimização, bem como três auditorias internas. O LRVSA foi sujeito a avaliação anual pelo Instituto Português de Acreditação, para a manutenção da acreditação. A baixa taxa de execução deste projeto, deveu-se em particular a atrasos processuais pós pandemia, internos e externos, relativos à aquisição de bens e serviços.



P042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

As prioridades de atuação, no âmbito deste Programa, foram direcionadas para a qualificação dos espaços de acolhimento empresarial, para a dinamização dos instrumentos de atração de investimento externo, para a promoção das capacidades das empresas na sua transformação organizacional e de internacionalização, bem como na promoção de ativos da Região. Foram também direcionados investimentos na valorização das atividades tradicionais, incentivando a modernização das formas de gestão e de marketing, bem como no reforço da eficácia territorial dos incentivos.

As despesas de investimento realizadas no âmbito do presente Programa têm enquadramento nas seguintes Medidas:

- M05 - Reforçar a competitividade das empresas
- M06 - Apoio à internacionalização
- M07 – Cadeias de Valor Regional
- M08 - Cooperação Territorial

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 2 – Investimento realizado por Medidas do Programa 42

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-042 – Desenvolvimento Empresarial	0	3 409 075	2 519 949	5 929 024
M-005 – Reforçar a competitividade das empresas	0	2 738 855	1 915 035	4 653 891
M-006 – Apoio à internacionalização	0	284 741	237 822	522 563
M-007 – Cadeias de Valor Regional	0	323 944	356 574	680 518
M-008 – Cooperação Territorial	0	61 534	10 518	72 053

Fonte: SIGO

O investimento realizado neste Programa totalizou 5 929 024 euros, o que apresenta uma taxa de execução de 17,5%.

No que diz respeito às fontes de financiamento, a totalidade do investimento realizado neste Programa foi financiada por fundos provenientes da União Europeia (57,5%) e por financiamento regional, (42,5%). Grande parte do apoio comunitário proveio do Programa Madeira 14-20, nomeadamente através dos Sistemas de Incentivos.

Como se pode verificar, a Medida - Reforçar a competitividade das empresas destaca-se com 78,5% da execução do Programa, seguida da Medida – Cadeias de Valor Regional, com 11,5%.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M05 - Reforçar a competitividade das empresas

As intervenções realizadas no contexto desta Medida foram desenvolvidas pela SREM e pela VP e atingiram um montante de 4 653 891 euros. O valor reflete uma taxa de execução financeira de 15,9% e uma representatividade no Programa de 78,5%.

A VP, através da Direção Regional dos Assuntos Europeus, deu continuidade ao projeto **Programa de Integração de Mercados e Desenvolvimento da Vizinhança Económica e Social da Região da Macaronésia**. Neste âmbito participou nas atividades do Projeto INTEGRA, integrado no Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal (Madeira-Açores-Canárias) 2014-2020.

No que se refere à execução do projeto, no ano de 2021 realizou-se na Região Autónoma dos Açores a 1.ª Conferência com o tema: ‘O impacto dos transportes no desenvolvimento sustentável da Macaronésia’, através de videoconferência. Já a 2.ª Conferência decorreu em formato presencial, no Funchal, subordinada ao tema: “Crise Pandémica, Mobilidade e o Futuro do Turismo na Macaronésia: Transição Ecológica e Digital”. Em dezembro decorreu a 5.ª reunião de sócios do Projeto, na qual se discutiram alterações ao projeto impostas pelos condicionalismos gerados pela crise pandémica.

A SREM, através do seu Gabinete desenvolveu os seguintes projetos:

- **Incentivo ao Empreendedorismo Empresarial Regional** – foi celebrado um contrato-programa com a *Startup Madeira*, que permitiu executar o acordo de parceria definido com a *H-Innova – Health Innovation Awards* e desenvolver o projeto *Formar+Digital – Requalificar para a Transição*, bem como apoiar as ações desenvolvidas pela *StartupMadeira*, nomeadamente, iniciativas de base local ou regional e de apoio ao tecido empresarial;
- **Promoção da Atividade Económica, das Empresas e do Investimento da RAM** – destacam-se, como principais ações desenvolvidas, a celebração do contrato-programa com a Associação de Natação da Madeira, e a aquisição de serviços de publicidade institucional para efeitos de publicações diversas em revistas especializadas, bem como serviços de deslocações e estadas;
- **Economia da RAM – Estudos e Pareceres** – a execução do projeto diz respeito à realização do evento “Fórum Oceano”, realizado no Funchal de 10 a 12 de abril. A referida ação implicou a aquisição de serviços de deslocação e estada de peritos na área da Economia Azul, de apoios comunitários/nacionais e de investimento.

A DRETT, deu continuidade ao projeto **Equipamentos Técnicos para o Laboratório de Metrologia da Madeira (LMM)**, com a aquisição de diversos bens e serviços necessários ao cumprimento da missão da unidade orgânica. Ainda neste projeto, foi realizado um contrato de avença com um técnico metrologista e enquadradas as despesas de deslocações ao Porto Santo dos técnicos e viaturas do LMM.

No projeto **Programa de Dinamização do Comércio**, da responsabilidade da DRETT, foi dado continuidade ao contrato de prestação de serviços para elaboração do relatório do POSEI RAM referente a 2020.

No que respeita ao **Estudo Relativo à Exploração de Areia no Porto Santo**, concluído em julho de 2021, foi realizada a avaliação e caracterização dos depósitos de areia carbonatada biogénica na ilha, assim como



também, a inventariação das explorações de areia e respetivas utilizações dadas ao recurso, a avaliação/estado da arte das explorações do recurso.

Ainda no contexto do projeto, procedeu-se à elaboração de planta com a cartografia geológica e delimitação dos depósitos/areiros, a elaboração de planta com as zonas permitidas e interditas à exploração, a elaboração de planta como os novos depósitos minerais (areiros) a prospectar e a caracterização física e química da areia carbonatada, tendo em vista a sua utilização em materiais de construção e outras aplicações.

Na presente Medida, também se destacam as seguintes intervenções desenvolvidas pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM:

- **Instrumentos Financeiros/Reembolsos** – no que concerne ao Instrumento Financeiro (IF) capital e quase capital no qual foram implementados os *Business Angels* e Capital de Risco, foram celebrados os respetivos contratos com as três entidades que ganharam o procedimento concursal.

Relativamente ao Capital de Risco, gerido pelo Banco Português de Fomento (BPF), o procedimento concursal desenvolvido para a seleção das sociedades gestoras de FCR, que beneficiarão dos fundos comunitários disponibilizados, encontra-se encerrado. A sua operacionalização está demorada por ser tratar de um concurso publico internacional, bem como, pelos constrangimentos provocados pela COVID-19;

- **Sistema Informação Empresarial de Apoio ao Investimento** – devido ao quadro da pandemia por COVID-19 não foi possível a realização das ações/eventos de promoção da atividade económica e empresarial da Região previstos;
- **Linha de Crédito PME Madeira** – a não execução desta linha está relacionada com as dificuldades que os beneficiários encontraram para garantir as condições de elegibilidade, conforme previsto nos protocolos e nos contratos de financiamento da respetiva linha. Os incumprimentos ocorridos, resultaram essencialmente no não pagamento dos encargos com as bonificações de juros e comissões de garantia das empresas que, entretanto, foram extintas ou que entraram em dificuldade;
- **Linha de Crédito Pro-Invest** e a **Linha de Crédito de Recuperação Empresarial** – a implementação destas linhas ficou aquém do previsto pelo facto dos beneficiários apresentarem dívidas perante a Autoridade Tributária e/ou a Segurança Social, o que não permitiu o pagamento quer das bonificações, quer das comissões de garantia;
- **Financiamento Alternativo - Instrumentos Engenharia Financeira** – projeto apoiado pelo Programa Madeira 14-20, através dos instrumentos financeiros do IFRRU e IFD. A execução destas linhas de crédito ficou a aguardar a aprovação da reprogramação da candidatura aos apoios comunitários;
- **Linha de crédito com garantia Mútua PO Madeira 14-20** - a não execução deste instrumento financeiro deveu-se, por um lado, à morosidade e complexidade associada ao procedimento concursal, e, por outro, à elaboração do acordo de financiamento com o Banco de Fomento que condicionou a elaboração dos acordos com todos os intervenientes nos termos do protocolo;
- **Linha de crédito INVEST RAM 2020** – foi lançada como medida urgente para minimizar os impactos do COVID-19 nas empresas, no entanto, ocorreram atrasos no envio e tratamento das listagens de bonificações, para além de outras que vieram com omissões/erros, o que dificultou desta forma a execução das verbas.

Ainda no contexto das atividades da responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM é de referir que os projetos: **Valorizar 2020**; **Programa apoio às Pequenas Iniciativas Empresariais (INICIE +)**; **Compensação dos Custos da Ultraperiféricidade – Sobrecustos** e **Empreender 2020** apresentaram uma baixa

execução devido a situação pandémica por COVID-19, que levou a uma fraca adesão por parte dos beneficiários aos respetivos apoios.

M06 - Apoio à internacionalização

A despesa registada nesta Medida atingiu os 522 563 euros e uma taxa de execução subjacente ao investimento previsto, de 25,0%. O valor contribuiu em 8,8% para a execução do Programa, sendo os investimentos executados pela SREM e SRA.

A SREM, através do seu Gabinete, desenvolveu o Projeto **Invest Madeira**, no qual, a Região Autónoma da Madeira (RAM) participou na 24.ª Edição do Salão Imobiliário de Portugal (SIL), que decorreu em Lisboa, entre os dias 7 e 10 de outubro e na 12.ª Edição da *Web Summit*, realizada em novembro em Lisboa, de 1 a 4 de novembro.

Ainda no espaço de ação deste projeto, foi também celebrado o protocolo com a *Chambre de Commerce d'Industrie et de Services Suisse-Portugal*, que implicou a aquisição de serviços de organização de eventos para a receção do grupo de investidores suíços. Procedeu-se igualmente a assinatura de um protocolo de cooperação com a Câmara de Comércio & Indústria Luso-Russa e a publicação de artigo promocional em revista especializada.

Em relação ao projeto **Agência de Promoção de Investimento**, este não teve qualquer execução financeira, pelo facto da “Transformação da *InvestMadeira* numa agência de promoção do investimento”, ter sido adiado devido por um lado ao impacto económico e social dos efeitos da Pandemia da COVID-19, e por outro a questões técnicas relacionadas com todo o processo de constituição da sociedade.

O IDE, IP-RAM, deu continuidade ao projeto **Internacionalizar 2020**, mas a pandemia por COVID-19, levou ao cancelamento de muitos eventos internacionais, levando as empresas a apresentar pedidos de prorrogação dos prazos de execução das candidaturas aprovadas no respetivo SI, e outras desistiram por dificuldades na sua execução. De igual forma, verificou-se que as candidaturas que foram concluídas, apresentaram uma taxa de execução baixa, tendo impacto direto na execução do projeto.

A SRA, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM, IP-RAM), desenvolveu os seguintes projetos:

- **Representação do Vinho Madeira nos Mercados Internacionais** – teve como principais atividades a produção de três vídeos promocionais do Vinho Madeira traduzido em vários idiomas, para serem utilizados em feiras, exposições e outros eventos promocionais do Vinho Madeira, assim como à participação na Feira Essência do Vinho – Madeira. A fraca execução deste projeto deveu-se ao facto de o calendário de ações promocionais terem sofrido algumas alterações devido à pandemia, o que implicou algumas adaptações para a prossecução dos objetivos propostos;
- **Ações Educativas para Vinho e Bebidas Espirituosas** – o Gabinete de Ações Educativas (GAE), realizou 8 ações educativas *online*, através do qual foram certificados 13 Madeira *Wine Educators* portugueses. Foram concretizadas 6 ações em parceria com escolas, institutos e associações, tendo sido efetuadas 14 ações vocacionadas para o público em geral. O GAE, realizou um total de 6 ações em parceria com os sectores do Vinho e Bebidas Espirituosas, sendo que foram ministradas um total de 30 ações a vários grupos de prescritores e importadores internacionais. A execução deste projeto resultou na realização de um total de 65 ações formativas, que chegaram a mais de 600 pessoas;



- **Dinamização das Obras de Vimes** – a execução realidade neste projeto teve foco na arte e ofício da Obra de Vime da Madeira.

M07 – Cadeias de Valor Regional

Todos os investimentos realizados nesta Medida estão a cargo da SRA e totalizaram 680 518 euros, o que representa um desempenho ao nível da execução na ordem dos 37,4% e uma representatividade no Programa a que pertence de 11,5%.

A Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA), através do projeto **Promoção e Valorização dos Produtos Regionais - DRADR**, organizou a 66ª Exposição Regional da Flôr – Festa da Flor 2021, que decorreu de 1 a 24 de outubro e contou com a presença de cerca de 45 000 visitantes. Devido às restrições impostas pela pandemia do COVID-19, todos os certames tiveram uma edição especial online.

Neste âmbito, a marca Produto da Madeira contabilizou 4 854 aderentes. Foi também, efetuado o procedimento de contratação pública para a prestação de serviços de elaboração do projeto de execução da área de exposição de animais da Feira Agropecuária do Porto Moniz, enquadrado num projeto mais vasto de reabilitação do recinto da Feira Agropecuária do Porto Moniz.

Para ações de promoção dos produtos agrícolas e agroalimentares regionais, procedeu-se a aquisição de diverso *merchandising* e publicidade para a promoção da marca do Produto da Madeira/Porto Santo.

De modo a melhorar as condições de segurança e de apresentação dos produtos no Mercado de Agricultura Biológica, foi efetuada a renovação das bancadas e dos expositores utilizados pelos agricultores.

No espaço de ação desta Medida, o IVBAM, IP-RAM deu continuidade aos seguintes projetos:

- **Plano Promocional do Vinho** – cofinanciado pelo Programa Madeira 14-20. Deu-se continuidade às ações de promoção do vinho junto do mercado regional, nacional e internacional, destacando a participação na Festa do Vinho/Festa da Flor, nas Festas de Natal e Fim de Ano;
- **Plano Promocional do Bordado e do Artesanato Regional** – neste âmbito participou-se em eventos regionais e eventos no mercado nacional, nomeadamente a Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde. A nível das ações de experimentação do Bordado Madeira, foram feitas parcerias com 2 estilistas que utilizaram o Bordado Madeira de uma forma inovadora, por forma a posicionar este produto único no segmento de bens de luxo. A Loja do Artesanato da Madeira realizou 39 sessões de trabalho ao vivo por parte dos artesãos. Este projeto é cofinanciado pelo Programa Madeira 14-20;
- **Capacitar pela Inovação Craft & Art** – cofinanciado pelo Programa MAC 2014-2020, através deste projeto realizaram-se as seguintes ações: oficinas formativas, Estudo do Bordado da Madeira, Portal do Artesanato da Madeira e Serviços gráficos. Refira-se ainda que no decurso deste projeto, pretendeu-se também apoiar a colocação dos produtos artesanais diferenciados, e com valor acrescentado, em novos mercados através da criação de circuitos e venda em plataformas virtuais de comercialização;
- **Plano Promocional do Rum da Madeira** – devido ao COVID-19, as ações no âmbito deste projeto foram maioritariamente canceladas ou adiadas. No entanto, implementaram-se algumas ações em termos de *marketing* digital, nomeadamente através da dinamização das redes sociais do Rum da Madeira. Merece destaque a criação do *site* Rum da Madeira, para promover e disseminar toda a informação sobre o Rum Agrícola da Madeira. Este projeto é cofinanciado no âmbito do Programa Madeira 14-20;
- **Reestruturação do Espaço para Centro de Interpretação Bordado Madeira** – foi lançado o concurso limitado por prévia qualificação para a empreitada do Centro de Interpretação do Bordado. Este projeto

não teve execução porque as propostas apresentadas foram superiores ao preço base fixado no Caderno de Encargos.

M08 - Cooperação Territorial

As intervenções realizadas no contexto desta Medida foram desenvolvidas pela VP, SREM, SRMar e SRA. O valor executado foi de 72 053 euros que representa uma taxa de execução de 9,4%, assim como um ónus para a execução do Programa de 1,2%.

A VP, através da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), procurou dar continuidade aos trabalhos dos projetos **MEDECOAZUL-MAC - Delimitação e Quantificação da Economia Azul da Macaronésia** e **ECOMAC – Métodos Económicos Aplicados a Série de Situação Económica**, cofinanciados no Programa MAC 2014-2020. A baixa execução destes projetos, justifica-se devido à impossibilidade de realizar os encontros previstos para os trabalhos, por causa da situação pandémica por COVID-19.

A Direção Regional dos Assuntos Europeus continuou a participar nas atividades do Projeto Estratégico HEXAGONE, que visa a **Promoção do Programa Operacional MAC junto de Países Terceiros (Senegal, Mauritânia e Cabo Verde)**, bem como a concertação FED-FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional). Apesar do condicionamento verificado devido ao COVID-19, para além de reuniões em formato de videoconferência, foi possível a organização de duas atividades em formato presencial. Assim, realizou-se uma reunião de coordenação dos parceiros europeus na cidade de Ponta Delgada, Açores e a 3.ª reunião da Plataforma para a concertação entre o FEDER e o FED e outras linhas de financiamento europeu.

Ainda no âmbito deste projeto, solicitou-se serviços de tradução de português para inglês, assim como de impressão de duzentos exemplares de um documento, para divulgação da cooperação efetuada com países terceiros no âmbito do Programa MAC 2014-2020, e dos vários projetos implementados nesse quadro. Refira-se que, em resultado da pandemia por COVID-19, muitas das atividades previstas relativas ao projeto HEXAGONE foram suspensas.

As intervenções da Secretaria Regional de Economia foram realizadas pelo IDE, IP-RAM, através dos seguintes projetos:

- **Cooperação Inter-Regional e Transnacional** – a execução deste projeto deve-se essencialmente a despesas com deslocações e estadias, custos com o pessoal e com os peritos e serviços externos. Também neste âmbito foi possível desenvolver a consultoria que é da responsabilidade dos peritos regionais e a realização de algumas sessões de trabalho, via plataformas digitais de comunicação. No entanto, não foi possível atingir o previsto, uma vez que não foram realizadas todas as viagens programadas;
- **Programa Cooperação Madeira Açores Canárias (MAC)** – o IDE, IP-RAM, participou no projeto CUSTOMS, o qual envolve 11 parceiros das regiões das Canárias, Madeira, Açores, Senegal e Cabo Verde. Foram realizadas ações de trabalho com os parceiros, que se refletiu na emissão de pareceres de peritos, mas de forma limitada, em virtude da persistência da pandemia por COVID-19, a qual limitou a execução do plano de atividades previsto.

A Secretaria Regional de Mar e Pescas, deu continuidade aos seguintes projetos da Direção Regional do Mar, cofinanciados pelo Programa MAC 2014-2020:



- **MACAROFood - Valorização de Produtos Marinhos da Macaronésia** – neste âmbito procederam á realização de um seminário em Tenerife (Valorização de produtos marinhos da Macaronésia). É de relevar igualmente, a consecução de uma campanha experimental e exploratória dirigida ao peixe-espada preto na Madeira, com experimentação de inovações tecnológicas no palangre derivante e obtida informação para a gestão da pescaria e das capturas acessórias capturadas com esta metodologia de pesca;
- **MARISCOMAC – Desenvolvimento Exploração e Comercialização Sustentável de Mariscos na Macaronésia** – foram publicados treze trabalhos científicos (11 artigos, 1 livro e 1 memória universitária de fim de título), envolvendo moluscos, crustáceos, peixes e outros organismos marinhos, com coautoria de parceiros de Madeira, Canárias e Cabo Verde. Também através deste projeto, foi submetido às entidades gestoras do sector das pescas, uma proposta de alteração da regulamentação da apanha de lapas na Madeira, designadamente uma extensão do seu período de defesa;
- **RASPA – Rede Atlântica para a Vigilância Sanitária para os produtos de pesca e aquicultura** – foram realizadas campanhas de recolha de moluscos gastrópodes a alocar ao plano de monitorização de metais pesados em lapas e caramujos. Para a realização das campanhas, foi contratada uma prestação de serviços para aluguer de uma embarcação. Realizou-se um curso sobre ciguatera e o consumo seguro de pescado, ministrado pelos parceiros do Instituto de Saúde Animal e Segurança Alimentar de Las Palmas;
- **MIMAR+ – Consolidação do Observatório Marinho sobre as Alterações Climáticas na Região Macaronésia** – foram adquiridos reagentes e equipamentos de laboratório, que permitiram o início dos trabalhos de extração de ciguatoxinas a partir de amostras de pescado. Os equipamentos adquiridos incluíram um evaporador rotativo, um conjunto de micropipetas, uma câmara de fluxo laminar e um leitor de microplacas, atualmente instalados no Laboratório da Direção Regional do Mar.

Ainda no âmbito desta Medida, a SRA através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, deu continuidade aos seguintes projetos cofinanciados no âmbito do Programa MAC 2014-2020:

- **PERVEMAC – Agricultura e Segurança Alimentar na Macaronésia** – no qual foram realizadas no Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar (LRVSA), análises de resíduos de pesticidas e análises de micotoxinas, as quais incluem amostras provenientes da Região Autónoma dos Açores;
- **CUARENTAGRI** – neste projeto foram realizadas diversas atividades de campo, reuniões presenciais e via Zoom dos sócios envolvidos, e ainda, ministrados cursos de formação. A baixa taxa de execução deveu-se à conjugação de vários fatores, em particular a atrasos processuais pós pandemia, internos e externos, relativos à aquisição de bens e serviços;
- **VERCOCHAR** – o objetivo do projeto é melhorar a resposta das populações e dos ecossistemas aos efeitos das alterações climáticas, facilitando a regeneração dos solos afetados por erosão, seca, escoamento ou desertificação, através da implementação de ações que favoreçam um aumento da sua resiliência.

Durante o ano de 2021, foram selecionados os materiais para produção do Composto (restos de poda de fruteiras, bagaço de cana-de-açúcar, estilha/podas de jardim, estrume de vaca e de aves) e os materiais para elaboração do Biochar (resíduos de poda de jardins e de fruteiras). Na Madeira, foi ainda efetuado o levantamento das áreas agrícolas com indícios de degradação ambiental ou desertificação, também foram selecionadas as áreas para implementação dos ensaios e realizada uma revisão bibliográfica para que, em 2022, se iniciem os ensaios em estufa e ar livre. Foi produzido chá do composto, que já está a ser utilizado para ensaios no campo.

- **FRUTTMAC** – foi efetuada a inventariação e caracterização do material vegetal existente em coleções e bancos de germoplasma associados ao projeto, assim como a realização de ações de melhoramento dos

viveiros e do laboratório de micropropagação *in vitro* (*Microlab* Madeira) e a aquisição de bens diversos. Foram ainda efetuadas ações de melhoramento dos campos de pés-mães experimentais e realizadas quatro ações de formação sobre podas e enxertias direcionadas para produtores de anona e abacate, e ainda, cinco ações de divulgação do projeto e das atividades em curso;

- **AD4MAC** – também cofinanciado pelo Programa MAC 2014-2020, não teve execução física e financeira, por ainda não ter sido possível encontrar empresas especializadas em unidade de produção de biogás, de acordo com as especificações requeridas pelo projeto.



P043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO

Com o intuito de promover e valorizar a atividade turística, o reforço da proteção, conservação, valorização e qualificação do património cultural, museológico e religioso, bem como a criação, a produção cultural e a investigação histórica, as intervenções que integram este Programa estão sistematizadas nas seguintes Medidas:

- M09 - Proteção, conservação e valorização do património cultural, museológico e religioso
- M10 - Promoção e valorização da atividade turística

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 3 – Investimento realizado por Medidas do Programa 43

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-043 – Turismo, Cultura e Património	257 759	1 347 628	21 390 883	22 996 269
M09 - Proteção, conservação e valorização do património cultural, museológico e religioso	257 759	1 223 177	2 659 807	4 140 743
M10 - Promoção e valorização da atividade turística	0	124 451	18 731 076	18 855 527

Fonte: SIGO

A concretização dos diversos projetos em prol do Turismo, Cultura e Património traduziu-se num investimento de 22 996 269 euros durante o ano de 2021. O valor representa uma taxa de execução no Programa de 60,9% e 5,1% do total dos Investimentos do Plano.

Ao analisarmos o desempenho das Medidas, verifica-se que foi a Promoção e valorização da atividade turística que mais contribuiu para o nível de execução deste Programa, a qual absorveu cerca de 82,0% das verbas.

No que concerne à distribuição do investimento no Programa por fontes de financiamento, verifica-se que o investimento teve origem, na sua maioria, no financiamento regional, com 93,0%.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M09 - Proteção, conservação e valorização do património cultural, museológico e religioso

As intervenções realizadas nesta Medida estiveram a cargo da VP, SRE, SRTC, SRA e SREI e atingiram o montante de 4 140 743 euros, representando uma taxa de execução de 44,1% e um ónus na execução do Programa de 18,0%.

A VP, através da Direção Regional de Património, desenvolveu o projeto **Proteção, Conservação e Valorização do Património Cultural**, através do qual procederam à aquisição do imóvel denominado “Fortim do Faial”, localizado na Freguesia do Faial, Concelho de Santana.

Relativamente ao projeto do Gabinete da VP **Recuperação das instalações de apoio do Clube Desportivo Portosantense**, ocorreram alguns atrasos nos procedimentos associados a este projeto, devido à situação global da pandemia por COVID-19, que impossibilitou a sua execução.

No âmbito dos investimentos promovidos pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e através do Gabinete do Secretário Regional, merece especial destaque o projeto **Grande Dicionário Enciclopédico da Madeira**. O valor executado neste projeto, corresponde ao pagamento necessário ao decorrer dos trabalhos inerentes à organização e concretização no prazo de seis anos, da edição em 10 volumes do denominado “Grande Dicionário Enciclopédico da Madeira”.

A SRTC, através da Direção Regional da Cultura, deu continuidade aos seguintes projetos:

- **Convento Santa Clara** – cofinanciado pelo Programa Madeira 14-20. Procedeu-se à conclusão da empreitada de beneficiação global das áreas visitáveis, dos trabalhos relativos à conservação e restauro de azulejos, dos trabalhos relativos à conservação e restauro de pintura, escultura e talha dourada móvel/integrada do Convento (Lote 2). Efetuou-se o registo de todas as intervenções realizadas por fotografia e vídeo em parceria com a Associação de Promoção da Madeira, através da disponibilização de um técnico superior na área da fotografia.

Realizou-se uma parceria com a Universidade da Madeira tendo em vista a identificação de fragmento metálico encontrado no altar-mor da igreja do Convento. Foram ainda efetuadas visitas guiadas ao convento e às obras em curso por especialistas que realizaram pesquisa documental/manuscritos (ANTT e ABM) e bibliográfica sobre o Convento;

- **Publicações de edições Culturais** – neste espaço de ação, foram efetuadas 18 aquisições de edições que se revestem na forma de apoio editorial. Foram editados 20 livros com a marca da DRC, incluindo duas edições da Revista *Islenha*. A baixa execução do projeto deveu-se ao facto de alguns dos procedimentos terem transitado para 2022;
- **Apoio à Produção e Divulgação de Iniciativas Culturais** – em substituição dos Festivais, e respeitando as indicações do Governo Regional da Madeira (GRM), através da Direção Regional de Saúde, realizaram-se alguns eventos culturais, nomeadamente: o Concerto “Assimetrias Musicais”, o Funchal *Art Fest*, a produção e realização do single “Se eu te pudesse ter” – Franco, o concerto da banda D’Repente, a peça de teatro – “Monólogos da Vagina”, o concerto pela Banda Orquestral de Câmara de Lobos, o Coreto e concertos de verão;
- **Apoio à Descentralização Cultural** – neste âmbito foram aprovadas 40 candidaturas em Protocolo de Cooperação Cultural, assim como realizados vários contratos programa plurianuais para apoio a projetos culturais. Foram também aprovadas nove candidaturas, no âmbito do programa de apoio às bandas filarmónicas, tunas, grupos folclóricos e de música tradicional da RAM;
- **Festivais Culturais da Madeira** – este projeto apresentou uma baixa execução devido às restrições relacionadas com a COVID-19. No entanto, realizaram-se alguns eventos culturais, na sua maioria para divulgação *online*. Procedeu-se também, ao apoio de artistas e associações madeirenses, adquirindo concertos e outros eventos na sua maior parte para divulgação nas redes sociais;
- **Recuperação Conservação Património Móvel e Imóvel** – efetuou-se a concretização de um Contrato Programa com a Paróquia de Nossa Senhora do Monte, para a conclusão da empreitada de reconstrução da Capela de Nossa Senhora da Conceição (Capela das Babosas), assim como também, um Contrato Programa com a Fábrica da Igreja Paroquial da Fajã da Ovelha, para a recuperação e beneficiação da Igreja;



- **Apoio e Divulgação dos Museus e Espaços Culturais da RAM** – insere-se neste projeto todas as atividades realizadas pelos Museus e Centros Culturais, nomeadamente, exposições e outras atividades. Algumas despesas deste projeto, particularmente as referentes ao Museu de Arte Contemporânea, transitaram para 2022. Devido às contingências relacionadas com a COVID-19, as démarches relacionadas com a aquisição de novo *merchandising*, também foram adiadas;
- **Beneficiação e Manutenção de Instalações e Equipamentos da Cultura** – no Museu Etnográfico da Madeira foram realizadas intervenções pontuais de manutenção do edifício, assim como, prestado apoio na adaptação dos espaços de exposição do Museu e acompanhamento técnico de fiscalização da Empreitada do edifício principal e espaços exteriores. No Museu de Arte Contemporânea da Madeira, procedeu-se a diversas reparações internas e externas ao edifício, bem como o acompanhamento técnico de fiscalização e coordenação de segurança da empreitada.

Em diversas paróquias da RAM, e relativamente às Salas de Tesouro, procedeu-se à criação de circuitos expositivos para exposição dos bens móveis das seguintes Igrejas: Igreja Matriz de Machico, na Igreja Matriz de Santa Cruz, na Igreja Matriz da Ribeira Brava, na Igreja Matriz da Ponta do Sol e na Igreja Matriz da Calheta, que estão classificadas como Imóveis de Interesse Público, e ainda na Capela da Misericórdia do Porto Santo, integrada no Inventário Regional do Património Imóvel;

- **Estudos e Projetos da Cultura** – integrou a organização de dois cursos de formação em formato online, sendo um de “Comunicação Cultural” e outro de “Financiamento de Estruturas e Projetos”, ambos dirigidos a Associações e entidades culturais;
- **Museu de Arqueologia da Madeira** - neste âmbito, criou-se um novo equipamento cultural polinucleado, constituído pela Fortaleza de São Tiago (sede), o Sítio Arqueológico do Pelourinho e Torre do Capitão - Núcleo Histórico de Santo Amaro. Na Fortaleza de S. Tiago, procedeu-se ao acompanhamento do projeto de arquitetura e de especialidades para a recuperação e adaptação do museu de arqueologia, bem como, à preparação e abertura do procedimento por Concurso Limitado por prévia qualificação da empreitada de Recuperação da Fortaleza;
- **Museu de Fotografia da Madeira** – procedeu-se à conclusão das publicações previstas na candidatura ao Programa Madeira 14-20: Catálogo Geral, Catálogo da Exposição Temporária e Folhetos em 4 idiomas;
- **Quinta do Monte - Museu do Romantismo** – cofinanciado pelo Programa Madeira 14-20. Procedeu-se à abertura e conclusão do procedimento por prévia qualificação para a empreitada do Museu do Romantismo, com o intuito de recuperar os caminhos e muros, assim como implementar os projetos de acessibilidades, de segurança contra intrusão, de incêndios, águas, esgotos e eletricidade. Foi dado início ao procedimento de aquisição de prestação de serviços de fotografia e vídeo de toda a intervenção, sendo que a Quinta do Monte se encontra classificada como Imóvel de Interesse Público;
- **Recuperação da Capela de São Paulo** – executou-se a preparação e abertura do procedimento para aquisição de serviços de elaboração do projeto de arquitetura e especialidades, para a recuperação da capela de S. Paulo;
- **Conservação e restauro dos tetos mudéjares da Sé do Funchal** – tem candidatura cofinanciada no Programa Madeira 14-20. O valor executado neste projeto, consubstancia um conjunto vasto e variado de ações, que entre as muitas, se evidênciam as seguintes:
 - Conclusão do acompanhamento e da prestação de serviços de conservação e restauro dos tetos mudéjares da nave central, das naves laterais e do transepto, dos altares do transepto (altar de Santo António e altar do Senhor Jesus);
 - Conclusão do acompanhamento e da empreitada de Implementação do projeto de remodelação da rede elétrica e de luminotecnia da Sé do Funchal;

- Acompanhamento da prestação de serviços de registo em fotografia e vídeo da intervenção da obra, assim como, a aquisição de serviços e bens, para o registo de tetos idênticos aos da Sé do Funchal, em Portugal e Espanha;
- Aquisição de serviços da Orquestra Clássica da Madeira e de sistema de apoio de som, para a cerimónia de conclusão dos trabalhos de conservação e restauro dos tetos mudéjares da Sé do Funchal;
- Produção de desdobrável sobre a intervenção, para distribuição gratuita no dia do evento;
- Preparação do procedimento de acompanhamento dos trabalhos de limpeza e conservação e restauro dos arcos dourados da capela-mor da capela do Santíssimo;
- Realização de diversas visitas guiadas à obra, precedidas de apresentações presenciais e online sobre a história e trabalhos em curso, (cerca de 600 visitantes durante toda a obra) ao público em geral (residentes e visitantes), a especialistas, a alunos e professores;
- Convite e acompanhamento de autores de textos para a publicação final sobre a intervenção, assim como, a reparação da publicação final sobre a intervenção;
- Aquisição de serviços de construção tridimensional digital (3D) dos tetos da Sé do Funchal;
- Preparação de concurso nacional, destinado aos alunos de todos os graus de ensino, para a criação de um saco de pano sobre os tetos mudéjares da Sé do Funchal.

No contexto de intervenção da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM), destaca-se as seguintes atuações:

- **Arquivo Regional da Madeira** – realizaram-se investimentos no domínio específico da segurança e preservação deste património, por exemplo associados à manutenção de instalações e equipamentos para controlo de condições ambientais de depósito, ou à funcionalidade dos sistemas de deteção de incêndios em espaços de depósito de documentos;
- **Centro de Estudos História do Atlântico - Alberto Vieira** – promoveu-se um seminário e um congresso de história, no âmbito dos quais se apresentaram quase 40 conferências e comunicações, entre outras iniciativas, como projeções filmicas e apresentações de livros. A investigação histórica produzida foi canalizada no contexto de divulgação científica, bem como no quadro editorial, designadamente, na edição da revista eletrónica Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série. Ainda no plano editorial, editaram-se sete livros em edição bilingue, predominantemente afetos a temáticas de divulgação documental e iconográfica;
- **Edifícios e Instalações da DRABM** – foram efetuados investimentos ao nível da aquisição de materiais de leitura, incluindo um novo serviço de acesso a publicações periódicas nacionais e estrangeiras em suporte eletrónico, bem como a disponibilização em linha de monografias em domínio público, com destaque para as que integram o Fundo Local. Implementaram-se atividades de dinamização do livro e da leitura, em contexto presencial ou virtual, para diversos quadros etários, incluindo público/leitores com necessidades especiais, crianças em internamento pediátrico e reclusos do Estabelecimento Prisional do Funchal (projeto “Liberdade de Ler”);
- **Preservação Digital do Património Documental da Região** – promoveu-se a realização de investimentos para efeitos de aumento da produtividade dos recursos internos de digitalização, de gestão de coleções digitais e da melhoria da qualidade final dos objetos digitais. Ainda no quadro dos serviços de acesso, destaca-se o esforço ao nível da desmaterialização destes serviços, assegurado por via da implementação



de um balcão eletrónico, que passou a processar todos os pedidos não presenciais de acesso a arquivos, incluindo pedidos de certificação de documentos para efeitos legais ou probatórios, constituindo um meio relevante de obtenção de ganhos de eficiência na resposta ao utilizador;

- **Biblioteca Pública Regional** – foi iniciada a implementação de um plano de dinamização da rede, que se traduziu na formalização da adesão de quatro novas bibliotecas ao catálogo coletivo de bibliotecas da Madeira. Entre as novas bibliotecas aderentes inclui-se a Biblioteca Histórica da Cúria Diocesana, com a qual também se iniciou um projeto de conservação e restauro, desmaterialização, tratamento documental e divulgação em contexto virtual da sua valiosa coleção de livro antigo. A intervenção ao nível da dinamização da rede regional de bibliotecas, traduziu-se igualmente em diversas ações de apoio prestadas às bibliotecas da RAM, em particular às bibliotecas municipais, nomeadamente em termos de ações de formação para bibliotecários, bem como do reforço das coleções de algumas destas bibliotecas;
- **Edições DRABM** – realizaram-se atividades que envolveram presencialmente quase dois mil participantes, privilegiadamente afetos à comunidade escolar. Continuou-se um esforço de desmaterialização de atividades educativas e de conteúdos de divulgação documental para acesso em contexto virtual. Realizaram-se seis mostras e exposições documentais, a maior parte delas em formato simultaneamente presencial e virtual, incluindo uma exposição integrada nas comemorações do Centenário de António Aragão e uma exposição fotográfica alusiva ao concelho da Ponta do Sol, apresentada na sede deste município (Centro Cultural John dos Passos).

Relativamente às intervenções do Gabinete do Secretário Regional de Turismo e Cultura, destacam-se os seguintes projetos:

- **Madeira Film Comission** – permitiu o financiamento e apoio institucional às missões de prospeção junto de produtoras nacionais e internacionais. Foi possível desta forma garantir a produção de cinema, audiovisual e videoclips, de onde se destaca a primeira produção na região de um filme "YUDRA", da Indústria de Cinema de *Bollywood* - Índia, entre outras produções Nacionais e do Reino Unido. Foram também apoiadas, seis produções com investimento financeiro direto na nossa economia e que vão permitir a promoção da Região como destino internacional para a produção de cinema e audiovisual;
- **Comemorações do Centenário do Nascimento de António Aragão** – foi operacionalizado um programa variado entre diferentes instituições culturais com diferentes tutelas na Administração Pública Regional, Local e privadas. Desenrolou-se dentro de um espírito de transversalidade, de colaborações e parcerias que envolveram num projeto comum a Quinta Magnólia, o Museu Casa Colombo, o MUDAS, a Casa de Cultura de Santa Cruz, o Museu de Arte Sacra do Funchal, o Museu Quinta das Cruzes, a Universidade da Madeira, o Museu Etnográfico da Madeira, o Universo de Memórias, o Museu de Fotografia da Madeira, a Fortaleza de São João Baptista do Pico e o Arquivo e Biblioteca da Madeira. A conclusão do extenso programa mereceu a distinção com o prémio "Parceria - 2022" pela Associação Portuguesa de Museologia;
- **MARGULLAR – Património e Turismo Arqueológico Subaquático na Macaronésia** – cofinanciado pelo Programa MAC 2014-2020. Procedeu-se ao levantamento histórico e arqueológico de vestígios de naufrágio existentes na Ponta de São Lourenço, ao lançamento da campanha digital de promoção da nova rota de mergulho, junto dos mercados alemão e inglês, e ainda a participação no 1.º Congresso de Arqueologia Subaquática, realizado em Lanzarote, Canárias.

No âmbito desta medida, e da responsabilidade da SREI, através da Direção Regional de Equipamentos e Infraestruturas, destacam-se os seguintes projetos:

- **OPRAM 184 – Pousada da Juventude – Residência Artística** – consistiu na reabilitação/adaptação de um edifício antigo a instalações de juventude e de residência artística;

- **Auditório Casa da Orquestra** – desenvolveram-se os trabalhos de prospeção geotécnica conducentes aos projetos técnicos da nova infraestrutura. A baixa execução no projeto, ficou a dever-se às componentes de projeto associadas à fase de escavação e contenção periférica, que transitaram para 2022;
- **Beneficiação e Conservação de Equipamento Culturais** – abarcou a conclusão financeira da empreitada de reabilitação do Solar do Aposento, na Ponta Delgada;
- **Reabilitação e Modernização do Arquivo e Biblioteca Regional** – os estudos/projetos relativos à ampliação do ABM foram adiados para 2022, dada a necessidade de estabilização definitiva dos respetivos programas;

O investimento em **Reabilitação e Restauro do Solar da Piedade; Forte de São Filipe e Largo do Pelourinho – Reabilitação e Regularização Museológica e OPRAM 129 Contrato Programa de Recuperação de Fontenários e Lavadouros na Ponta do Sol** não foi realizado devido à necessidade de proceder à estabilização do programa para cada intervenção.

M10 - Promoção e valorização da atividade turística

A despesa realizada nesta Medida pela SRE, SRTC, SRAAC e SREI, atingiu o montante de 18 855 527 euros, com uma execução financeira de 66,5% face ao proposto, representando 82,0% da execução do Programa.

As atuações da SRE, foram realizadas pelo Gabinete do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e pela Direção Regional de Desporto (DRD), refletindo-se nos seguintes projetos:

- **Apoio à Valorização da Prática Desportiva** – procedeu-se à realização do evento Golf Trophy;
- **Planeamento, Desenvolvimento, Investimento e Melhoria das Infraestruturas Desportivas** – permitiu o pagamento do valor afeto ao ano de 2021, decorrente do Acordo de Transação com o Clube de Golfe do Santo da Serra, com vista a evitar uma ação judicial de natureza indemnizatória potencialmente lesiva do interesse das partes;
- **Apoio a Competição Desportiva Nacional em Diversas Modalidades Desportivas Coletivas** – a par dos anos anteriores, este projeto deu continuidade ao apoio às Sociedades Anónimas Desportivas nas modalidades de futebol, basquetebol e andebol, que participam nas competições desportivas nacionais ao mais alto nível competitivo, mas também, à participação nas competições desportivas regionais, nas modalidades de futebol sénior e andebol. A execução deste projeto abrangeu as épocas 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- **Promoção e Desenvolvimento das Modalidades Desportivas Amadoras** – neste âmbito realizou-se ações de apoio da prática formal das modalidades amadoras na Região, promovendo hábitos de vida saudável nos jovens e na população em geral, assim como à prática regular de atividades desportivas. Realça-se o apoio atribuído aos participantes de elevado potencial nas épocas 2020/2021 e 2021/2022, 173 e 165 atletas respetivamente;
- **Apoio as Deslocações Aéreas e Marítimas Inerentes a Participação das Equipas em Campeonatos Regionais, Nacionais e Internacionais** – foi preconizado este apoio, com o intuito de minimizar as desigualdades estruturais geradas pela localização e dupla insularidade. Este projeto abrangeu as entidades desportivas com participação nacional, mas também regional. O montante executado abrangeu as épocas de 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;



- **Apoio aos Diversos Setores da Atividade Desportiva: Competição Desportiva Regional, Regime Regional de Alto Rendimento (RRAR) Exames Medico Desportivo** – proporcionou o apoio à competição desportiva regional, à organização de eventos desportivos e de eventos de desporto para todos, aos atletas de alto rendimento e à manutenção de infraestruturas desportivas. É de realçar que na época 2020/2021, o projeto apoiou 35 atletas de alto rendimento e 22 atleta na época 2021/2022. Os valores executados neste projeto são referentes às épocas de 2019/2020 e 2020/2021.

A SRTC, através do Gabinete do Secretário, deu continuidade ao projeto **Celebração dos 600 Anos da Descoberta do Arquipélago da Madeira**. O programa desta operação reflete o crescimento e ajustamento dos conteúdos, para através da cultura revitalizar e diversificar a oferta e a atratividade turística.

Relativamente aos projetos desenvolvidos pela Direção Regional do Turismo (DRT), destacam-se os seguintes:

- **Qualificação do Destino Madeira** – foram desenvolvidos trabalhos pela Deloitte *Business Consulting*, sendo realizado um *Webinar* para apresentar uma primeira Visão da Estratégia 2022-2027. Na oportunidade, foi feita uma apresentação pública da Estratégia para o Turismo da RAM 2022-2027, para o efeito, foram convidados os *stakeholders* do Turismo Regional. Ainda neste âmbito, decorreu o Processo de Certificação da Madeira como Destino Turístico Sustentável, que viu os seus trabalhos serem iniciados em julho. Nos restantes meses, foi realizada a assessoria aos vários grupos de trabalho do *Destination Management Organization*;
- **Smart4Health** – foi criado um espaço no Fórum Madeira dedicado a este projeto integrado na iniciativa Madeira *Digital Health and Wellbeing*, com a produção de novos materiais de comunicação, e onde se desenvolveram atividades de divulgação do projeto direcionadas aos cidadãos locais e turistas. No ano 2021, deu-se formação à equipa na área da saúde digital, nomeadamente na utilização da máquina MedX. Assim como, realizou-se na Madeira a 6ª Assembleia Geral do projeto Smart4Health, com a presença dos parceiros internacionais.

A execução dos restantes projetos da DRT foi condicionada pela situação pandémica vivida nas datas previstas para a realização dos eventos do Calendário de Animação Turística, nomeadamente, a **Festa do Carnaval**, a **Festa da Flor**, a **Festa do Vinho da Madeira**, o **Festival Colombo** e as **Festas do Fim do Ano**.

A SRAAC, através do Gabinete da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, (GSRAAC), deu continuidade ao projeto **Promoção e Divulgação do Produto “Madeira”**, com a finalidade de assegurar as deslocações e estadas dos membros do GSRAAC, dentro e fora da Região Autónoma da Madeira. Por consequência das medidas de contenção da pandemia por COVID-19, o projeto teve uma baixa execução, resultado de uma redução significativa do número de deslocações para fora da Região.

A SREI, através da Direção Regional de Equipamento Social e Conservação (DRESC), deu continuidade ao projeto **Regularização do Miradouro e Zona Envolvente do Cabo Girão**, no qual a sua execução deveu-se à conclusão financeira da intervenção, nomeadamente à revisão de preços do sistema de controlo do miradouro.

P044 – ATIVIDADES TRADICIONAIS

São enquadráveis neste Programa os investimentos que valorizaram o potencial geográfico e económico da RAM, o desenvolvimento e promoção dos processos de investigação e atração de mão-de-obra especializada para setores da economia marinha e marítima. Acresce ainda as realizações das intervenções orientadas para o aumento da competitividade das produções locais e preservação do património paisagístico, dos recursos naturais e da qualidade ambiental.

Ao abrigo deste programa, enquadram-se os investimentos realizados nas seguintes medidas:

- M11 – Potenciar a Economia Azul (Mar, Pescas e Aquicultura)
- M12 – Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 4 – Investimento realizado por Medidas do Programa 44

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-044 – Atividades Tradicionais	4 428 876	4 561 864	11 051 317	20 042 056
M11 – Potenciar a economia azul (Mar, Pescas e Aquicultura)	887 209	1 357 724	994 414	3 239 347
M12 – Agricultura, desenvolvimento rural e florestas	3 541 667	3 204 139	10 056 903	16 802 709

Fonte: SIGO

A despesa realizada no campo de ação deste Programa ascendeu a 20 042 056 euros, representando 4,4% do investimento global do PIDDAR e uma taxa de execução de 41,1%.

Ao nível do desempenho das Medidas, destaca-se a Medida - Agricultura, desenvolvimento rural e florestas com 83,8% do investimento realizado no Programa, seguindo-se a Medida - Potenciar a economia azul (Mar, Pescas e Aquicultura) com 16,2%.

No que concerne à distribuição do investimento por fontes de financiamento 55,1% foi garantido pelo financiamento regional, 22,8% assegurado por fundos comunitários, principalmente através do Programa Mar 2020, e 22,1% por financiamento nacional.

M11 – Potenciar a Economia Azul (Mar, Pescas e Aquicultura)

As intervenções realizadas no espaço de ação desta Medida, estiveram a cargo da VP, SRAAC e SRMar, envolveu uma despesa de 3 239 347 euros, o que representa uma taxa de execução de 41,8%. O valor em causa, contribuiu para o investimento realizado no Programa em 16,2%.



O Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, no âmbito desta Medida, tinha como objetivo desenvolver o projeto **Life Dunas do Porto Santo**. No entanto, devido à pandemia por COVID-19, ocorreram atrasos no seu desenvolvimento, apresentando por este motivo uma taxa de execução nula.

Relativamente aos investimentos da APRAM, S.A, destacam-se os seguintes projetos:

- **Aquisição de Equipamentos de Raio-X para o Porto do Funchal** – foram adquiridos dois aparelhos de raios X para as Gares Marítimas do Porto do Funchal, destinados a efetuar a verificação e inspeção de objetos potencialmente perigosos, sendo um deles destinado à Gare Marítima do Cais 6;
- **Reparação de Defensas e Fornecimento de Defesa para o Porto do Funchal** – neste âmbito procedeu-se à aquisição de uma defesa *Yokohama 2.54 x 5.5 High Protection* para o Porto do Funchal;
- **Modernização da Ferramentaria Marítimo Portuária** – a execução registada consistiu na reparação de passadiços e pontões, bem como a aquisição de equipamento básico utilizado na prestação de serviços de pilotagem;
- **Aquisição de um Portaló para a Porto do Porto Santo** – portaló de 11m adaptável e adequado às operações para embarque e desembarque de passageiros com cadeiras de rodas em Porto Santo;
- **Meios de Suporte Básico para Assistência Técnica às Embarcações** – procedeu-se à aquisição e reparação de alguns equipamentos para apoio à operação marítimo portuária, nomeadamente, a aquisição de equipamento básico utilizado na prestação de serviços de pilotagem.

No campo de ação desta Medida, as atuações da SRAAC foram desenvolvidas pela DRAAC e consubstanciaram-se na execução dos seguintes projetos:

- **Projetos de Intervenção da Orla Costeira – PIOC** – permitiu a realização de intervenções conducentes a um aproveitamento sustentado dos recursos presentes no litoral e à proteção da integridade biofísica da orla costeira. Com particular ênfase na defesa das arribas, das praias, do património edificado e demais parcelas do território ameaçadas pelo mar. A baixa execução deste projeto prendeu-se com a não conclusão, em 2021, das intervenções adjudicadas em domínio público marítimo;
- **MARAM - Poluição Zero no Mar da RAM** – neste âmbito foi realizada a 6ª Reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento da Estratégia MaRaM, a 5ª e 6ª Campanha de Recolha de Resíduos em terra, e a limpeza de mar com meios ecológicos entre o Cais de São Lázaro e o Clube Naval do Funchal. Foram também adquiridas viagens às Ilhas Desertas e à Reserva Natural Parcial do Garajau, no âmbito da atribuição do 1º e 2º prémios do Concurso dinamizado pela SRAAC "O que fazes pelo Planeta".

Foi ainda concluído o contrato plurianual de serviços técnicos especializados para limpeza de lixo-marinho do litoral da Ilha da Madeira, que incluiu um estudo piloto de caracterização dos resíduos que se acumulam nestas áreas. A baixa execução do projeto deveu-se ao facto de algumas das atividades previstas terem sido adiadas, uma vez que as verbas disponíveis no projeto não eram suficientes para execução de todas as ações previstas. A V Conferência MaRaM não foi realizada devido as restrições associadas à pandemia por COVID-19;

- **AOLEM - Ações de Ordenamento, Gestão e Monitorização do Litoral e Espaço Marítimo** – foi dada continuidade às principais atividades deste projeto, relacionadas com o Programa da Orla Costeira da Madeira e com a Monitorização da Praia do Porto Santo. A baixa execução do projeto deveu-se às medidas de restrição à mobilidade decorrente da pandemia por COVID-19, que condicionaram fortemente os trabalhos de campo;
- **Clean Atlantic** – apesar de ser cofinanciado pelo Programa INTERREG ATLANTIC, o projeto apresentou uma baixa execução, por consequência do contexto pandémico por COVID-19. A inexistência de reuniões

presenciais fez com que as despesas com deslocações não fossem executadas. As despesas previstas com material de divulgação não foram executadas, devido às restrições de contacto com o público;

- **OCEANLIT** – a situação pandémica por COVID-19 teve um forte impacto na execução do projeto, dado que algumas das principais despesas previstas, como a realização de um seminário, a deslocação às reuniões da Comissão OSPAR ou a deslocação a reuniões de parceria, foram canceladas ou adiadas. Deste modo, foram apenas realizadas despesas com deslocações para a monitorização de lixo-marinho em praias do Porto Santo;
- **LIFE Dunas do Porto Santo** – a execução do projeto foi afetada pela não conclusão dos procedimentos relativos à aquisição de serviços para apoiar a gestão e planeamento operacional, à aquisição de serviços de auditoria externa, à aquisição de material divulgativo e de um computador portátil.

No que concerne a esta Medida, a SRMar, através do seu Gabinete desenvolveu o projeto – **Ações de Sensibilização para potenciar a política do mar e pescas**. Este projeto procurou divulgar perante o público em geral, o investimento realizado na remodelação e modernização da Lota do Funchal, cofinanciado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP). Foram também realizadas atividades de promoção e divulgação da nova Lota do Funchal, que coincidiu com a sua inauguração.

A Direção Regional de Pescas (DRP), neste âmbito, deu continuidade aos seguintes projetos:

- **Apoio à Frota Pesqueira e à Indústria** – permitiu a atribuição de uma compensação financeira ao preço do gasóleo, utilizado pelas embarcações de pesca e de aquacultura marinhas registadas na Região Autónoma da Madeira, de modo a melhorar a sua operacionalidade e rentabilidade;
- **Modernização das Lotas e Entrepostos Frigoríficos** – foram realizadas obras, reparações, e aquisição de bens e serviços, com o intuito de manter as lotas e entrepostos em funcionamento, garantindo desta forma, a descarga do pescado das embarcações e à venda do mesmo nas lotas da Região;
- **Comparticipação da Administração Pública Regional em Projetos Privados no Âmbito do FEAMP 2014-2020** – foi transferida para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas- IP (IFAP, IP), a verba relativa à participação regional em projetos privados, aprovados ao abrigo do Programa MAR 2020. As verbas referem-se a 18 operações de investimento em embarcações de pesca de seletividade, e uma de projeto piloto no âmbito aquicultura. A execução deste projeto, está sempre dependente da apresentação de pedidos de pagamento por parte dos beneficiários privados junto do IFAP, IP, pelo que a sua baixa execução se deve à fraca execução das candidaturas no Programa MAR 2020;
- **Reperfilamento do Cais do Porto do Caniçal** – com financiamento comunitário pelo FEAMP, este projeto visou a melhoria das condições de atracação das embarcações no porto de pesca do Caniçal, em especial para as que se dedicam à pesca de tunídeos. A empreitada encontra-se concluída, tendo-se procedido ao encerramento deste projeto;
- **Reabilitação da Lota do Funchal** – projeto cofinanciado através do Programa MAR 2020. As obras realizadas neste âmbito, visaram contribuir para uma melhoria da qualidade do pescado, climatizando as áreas de armazenamento do mesmo. Foram igualmente adquiridos equipamentos de apoio, como sejam caixas para acondicionamento de pescado, e uma máquina industrial para lavagem e higienização das mesmas, assim como meios de movimentação e estiva do pescado;
- **Controlo e Vigilância do Mar (CVMAR)** – em 2021 ficou concluída a formação dos Inspetores Regionais de Pesca, passando a Região a contar com um corpo inspetivo com competência para atuar na área do controlo da atividade da pesca;



- **Remodelação da Lota do Caniçal** – cofinanciado pelo FEAMP. Na Fase I – Execução de uma unidade externa de produção e ensilagem de gelo e aquisição de equipamentos, visou proporcionar gelo nas quantidades adequadas, no sentido de melhorar a qualidade do pescado desembarcado. A empreitada encontra-se concluída;
- **Remodelação do Varadouro e Porto do Paul do Mar** – é projeto é cofinanciado pelo FEAMP. Procedeu-se a construção de uma nova casa para o guincho e ao melhoramento da rampa de varagem com substituição dos vaus em madeira;
- **OCEANLIT - Gestão de Espaços Naturais Protegidos Costeiros, em Arquipélagos Oceânicos Afetados por Lixo Marinho** – cofinanciado pelo MAC 2014-2020. No ano em análise, procedeu-se à aquisição de contentores para o armazenamento de artes de pesca em fim de vida;
- **CAPM - Controlo da Atividade da Pesca e Mercados** – exerceu o acompanhamento da frota e do exercício da atividade da pesca, de modo a aperfeiçoar o conhecimento e a recolha de dados fundamentais à tomada de decisão, com vista a exploração racional e sustentável dos recursos pesqueiros. Implementou ainda ações de controlo em portos de pesca e de vistoria às embarcações que solicitam autorização para proceder à evisceração de pescado a bordo, contribuindo para a melhoria da qualidade do pescado desembarcado.

A **Remodelação do Entrepasto Frigorífico do Funchal, do Caniçal, do Porto Santo e o Reequipamento do Entrepasto Frigorífico do Funchal** não registaram execução, uma vez que não foram lançados os procedimentos pré-contratuais para a execução dos projetos técnicos de cada obra. Estas intervenções serão objeto de candidatura a fundos comunitários no Programa MAR 2030, pelo que só apresentarão execução nos anos futuros.

Em relação ao projeto **Gestão Integrada das Lotas e Entrepastos Frigoríficos**, este não apresentou execução, uma vez que só foi lançando o procedimento concursal no final de 2021. No que concerne ao projeto **Programa de Inspeção e Controlo do Arquipélago – PICA**, não apresentou execução devido ao atraso verificado na aprovação da candidatura ao Programa MAR 2020.

Ainda neste âmbito, a SRMar, através da Direção Regional do Mar, deu continuidade aos seguintes projetos:

- **Investigação Aplicada às Pescas e à Aquacultura** – prosseguiu com as suas atividades conducentes ao estudo de espécies de pescado;
- **Centro de Aquacultura da Calheta** - foi dada continuidade aos trabalhos de investigação, desenvolvimento técnico e à produção de juvenis tendo em vista o apoio à indústria de aquicultura da Região. Neste âmbito, ainda foram adquiridos serviços diversos para trabalhos de manutenção de máquinas e equipamentos da embarcação de serviço;
- **MISTIC SEAS - Alcançar uma Base comum de Critérios e Metodologias para a Monitorização da Biodiversidade Marinha na Macaronésia** – consistiu na elaboração dos documentos de definição de sinergias e cooperação entre as sub-regiões da Macaronésia e Golfo da Biscaia no contexto da DQEM. Foi elaborada uma exposição itinerante do projeto, tendo sido adquiridos materiais de comunicação para a divulgação das atividades desenvolvidas. O projeto ficou concluído em 2021;
- **PLASMAR +** - procedeu-se à aquisição de material de comunicação para realização de reuniões *online* e de *meetings* com os *stakeholders*. Devido a constrangimentos no processo de migração dos dados de um servidor externo para o servidor do Governo Regional, foi decidido adiar para 2022 esta migração;
- **Ações de Formação e Dinamização do Espaço Marítimo** - este projeto terminou em 2021 e visou a conceção e implementação da plataforma regional integrada de formação e ensino na área do Mar -

"Escola de Marítimos", bem como, a aquisição de serviços de Conceção e Implementação do Portal do Mar;

- **EVENTMAR** – enquadrou-se neste projeto o Congresso Europeu de Aquacultura 2021, o Campeonato do Mundo de fotografia e Vídeo subaquáticos e o Encontro Regional do Mar.

Ainda no âmbito da presente Medida, a Direção Regional do Mar detém um conjunto de projetos que não apresentam execução financeira devido às medidas de contenção da pandemia por COVID-19, que provocaram atrasos/adiamentos/cancelamentos nas diversas atividades a desenvolver nos diversos projetos. Entre as várias consequências, é de referenciar o atraso/adiamento na submissão das candidaturas a cofinanciamento comunitário e o cancelamento de deslocações para a participação em reuniões, que foram substituídas por reuniões *online*.

M12 – Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas

Neste campo de atuação, a SRE, SRAAC e SRA executaram 16 802 709 euros, o que representa uma taxa de execução de 40,9% face ao programado e um contributo de 83,8% na realização do Programa.

A SRE, através do seu Gabinete, com o projeto **Plantar o Futuro**, objetivava para 2021, a participação de pelo menos 800 jovens das escolas da Região em idas à serra da Madeira para plantar árvores, contudo a situação pandémica não permitiu a realização desta iniciativa, pelo que o projeto não teve execução financeira.

As atuações da SRAAC nesta Medida, foram garantidas pelo GSRAAC e pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN, IP-RAM).

De seguida, apresentamos as realizações em 2021 dos projetos do IFCN, IP-RAM:

- **Beneficiação do Viveiro Florestal Salões; Aquisição de Equipamento de Apoio à gestão Florestal – Prevenção de Incêndios** – com candidaturas aprovadas no âmbito do Programa PRODERAM 2020, a sua baixa execução deve-se ao atraso nos respetivos procedimentos de contratação pública, pelo que foi solicitado à Autoridade de Gestão Programa PRODERAM 2020 uma prorrogação do prazo para as respetivas conclusões;
- **Construção e Melhoria de Infraestruturas em Parques Florestais; Recuperação, Sinalização de Veredas e Valorização do Património Cultural; Manutenção dos Caminhos Florestais - DLR N.º 32/2017/M; Gestão de Áreas Protegidas e Rede Natura 2000; Preservação do Património dos Jardins e Quintas da Madeira; Beneficiação do Centro da Freira da Madeira** – os trabalhos desenvolvidos em 2021 nestes projetos foram com recursos a meios próprios do IFCN, IP-RAM;
- **VALCONMAC – Valorização e Conservação Recursos Florestais na Macaronésia** – com candidatura aprovada no âmbito do Programa MAC 2014-2020 e o de **Limpeza e Controlo de Espécies Invasoras e Beneficiação do Coberto Vegetal das Cruzes de Baixo/Lameirinhas**, também com candidatura aprovada no PRODERAM 2020, encontram-se concluídos física e financeiramente em 2021, estando a aguardar a transferência do saldo final, das verbas comunitárias;
- **Incêndios Agosto 2016** – a execução deste projeto foi influenciada pelo desempenho das candidaturas aprovadas no âmbito do Programa PRODERAM 2020, que tiveram baixa execução devido a diversos motivos, entre os quais, incumprimentos contratuais por parte dos empreiteiros, atrasos nas realizações devido a pandemia por COVID-19, e ainda por estarem a aguardar a transferência da componente comunitária do saldo final;



- A execução dos projetos aprovados no PRODERAM 2020, **Beneficiação do Coberto Florestal da Terra Chã; Instalação de Rede Hídrica no Caminho dos Pretos; Beneficiação e Recuperação da Rede de Percursos Pedestres do Rabaçal; Recuperação Paisagística de 32,18 hectares do Caminho dos Pretos; REGIS - Conservação de Recursos Genéticos Florestais na Madeira**, foi afetada pelas medidas de contenção da pandemia por COVID-19, que conseqüentemente, atrasou o andamento dos respetivos trabalhos. Nesta sequência foi solicitado à Autoridade de Gestão do respetivo Programa, uma prorrogação das datas de conclusão das operações para 2022;
- **Intervenção e Dinamização do Espaço Jardim Botânico Eng.º Rui Vieira** – aprovado no âmbito do Programa Madeira 14-20 e a sua baixa execução justifica-se pelo atraso no lançamento do procedimento de contratação pública de uma das componentes, fruto da situação pandémica por COVID-19. A data de conclusão do projeto estava inicialmente prevista para 31 de dezembro de 2020, mas houve necessidade de solicitar à Autoridade de Gestão do Programa uma prorrogação da data de conclusão para 31 de dezembro de 2022;
- **Prospeção de Organismos Bióticos Nocivos** – a dotação prevista no projeto não foi totalmente executada, tendo em conta que não houve necessidade de aquisição de armadilhas para insetos, nem de reagentes de laboratório;
- **LIFE DUNAS** - aprovado no Programa LIFE, aprovado no âmbito do Programa LIFE. A taxa de execução ficou aquém do previsto, atendendo à situação pandémica por COVID19 que veio dificultar os contactos a desenvolver no âmbito deste projeto, uma vez que o projeto envolve vários parceiros.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM apresenta no seu orçamento um conjunto de projetos que não apresentam execução em 2021. Para além dos constrangimentos provocados pela pandemia por COVID-19, esta realização resultou de atrasos verificados no lançamento dos procedimentos de contratação, e ainda pelo facto de existirem projetos cofinanciados que aguardam a receção dos respetivos saldos finais.

Ainda a SRAAC, através do seu Gabinete, (GSRAAC), deu continuidade em 2021 as seguintes atuações:

- **Apoio à Exploração do Sistema de Regadio da Ilha da Madeira** – com o objetivo de apoiar financeiramente a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., através da subsidiação do preço da água de regadio praticado pela empresa ao consumidor final, foi celebrado para o efeito, no ano de 2021, um contrato-programa. É de salientar que parte do valor executado em 2021, refere-se ao contrato-programa celebrado no ano de 2020;
- **Apoio ao Investimento do Sistema de Regadio da Ilha da Madeira** – engloba a recuperação da Levada do Norte (Lanço Sul – Túnel do Pedregal), cofinanciada no Programa PRODERAM 2020. Os valores executados referem-se à comparticipação financeira não cofinanciada pelo referido Programa. Este projeto abrange, também, a remodelação do Sistema de Regadio da ARM na Ilha da Madeira – Reservatório 24h;
- **Levadas da Madeira e Candidatura a Património Mundial** – o projeto apresenta uma execução reduzida, atendendo que foi adiado, para 2022, o lançamento do livro sobre as Levadas da Madeira;
- **Porto Santo – Reserva da Biosfera da UNESCO** – foram realizadas várias reuniões com a Câmara Municipal do Porto Santo e com os demais promotores da candidatura, através da plataforma zoom e teams. O facto de a pandemia persistir, não permitiu que o projeto fosse executado na sua globalidade.

No âmbito desta Medida a SRA, através da DRA, deu continuidade aos seguintes projetos:

- **Ações Apoio à Agricultura e Pecuária Madeirense** – foram celebrados contratos-programa com diversas entidades, nomeadamente, sete contratos-programa de apoio ao funcionamento de Associações de

Agricultores, nove com Associações de Proteção Animal, sete referentes ao apoio aos criadores de gado, bem como, contratos-programa de cooperação financeira. Ainda neste âmbito, foram concedidos diversos apoios financeiros e efetuados investimentos ao nível da aquisição de bens e serviços para a manutenção e conservação de instalações;

- **Laboratórios Agroalimentares - DRADR** – deu continuidade à prestação de serviços na área das análises laboratoriais, nomeadamente nas análises de solos, de plantas e análises fitopatológicas. Foram rececionadas 5 215 amostras e realizadas 22 110 análises e à semelhança dos anos anteriores, o Laboratório Regional de Controlo de Qualidade da Água, efetuou ações de controlo da qualidade analítica ao nível interno e externo;
- **Infraestruturas para Desenvolvimento do Comércio Agroalimentar** – consubstanciou-se em despesa para assegurar o normal funcionamento das quatro unidades que integram a Rede de Centros de Abastecimento Agrícola da Madeira - Rede CA: CASAN – Centro de Abastecimento Hortofrutícola de Santana; CAPRA – Centro de Abastecimento Hortofrutícola dos Prazeres; CASA – Centro de Abastecimento Hortícola da Santa e CANHAS – Centro de Abastecimento Hortícola dos Canhas, bem como o Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal (CAPA), também conhecido por Mercado Abastecedor do Funchal;
- **MICROLAB - DRADR** – consistiu na produção, através de técnicas de cultura in vitro, de espécies florícolas, frutícolas e hortícolas, isentas de agentes patogénicos, para fornecimento aos agricultores, tendo sido fornecidas 54 456 plantas. A produção frutícola foi a mais representativa. Na produção das espécies florícolas destaca-se as orquídeas;
- **Desenvolvimento da Produção Animal-DRADR** – registou-se a prestação de apoio técnico aos produtores pecuários, nomeadamente, na área do licenciamento da atividade pecuária, da identificação animal, no aconselhamento dos detentores de animais de interesse pecuário, assim como na elaboração das candidaturas às várias medidas de apoio à produção local. A Estação Zootécnica da Madeira, foi objeto de uma profunda reabilitação/modernização ao nível de infraestruturas e equipamentos. Registou-se, ainda, a continuidade do processo de criação de um núcleo de bovinos de raças autóctones em linha pura;
- **Programa de Combate e Controlo de Roedores – DRADR** – foi dada prossecução à realização de ações de controlo de murinos nas ilhas da Madeira e Porto Santo, tendo sido adquiridos e aplicados no campo, com o apoio dos produtores, 24 000 kg de raticida;
- **Assistência Técnica e Mecanização Agrícola** – foi efetuada a prestação de vários tipos de serviços de assistência técnica. Destaca-se a realização de vistorias de prejuízos resultantes dos temporais, a emissão de pareceres sobre a capacidade de uso do solo para os licenciamentos de construção. Foram ainda realizados controlos no âmbito do Plano de Controlo à Produção Primária, vistorias a explorações, verificações de ocupação de solo e avisos agrícolas;
- **Epidemiologia de Zoonoses - DRADR** – procedeu-se a execução de vários Planos de vigilância e controlo (Plano de Vigilância da Gripe Aviária, o Plano de Controlo de Salmonelas, o Plano de Epidemiologia das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis e o Plano de Proteção Animal). No que concerne aos Planos de erradicação da Leucose, Tuberculose e Brucelose dos Grandes Ruminantes, foi saneado apenas 10% do efetivo de animais da RAM. Relativamente ao Plano de Erradicação da Brucelose em Pequenos Ruminantes foram saneadas 48% das explorações. A não execução destes planos a 100% deve-se à escassez de recursos humanos internos, afetos à realização dos planos e também aos constrangimentos decorrentes da pandemia por COVID-19, que condicionaram as saídas de campo;



- **Apoio as Ações de Inspeção Veterinária - DRADR** – consistiu na inspeção sanitárias nos dois estabelecimentos de abate e desmancha de carnes. No CARAM foram inspecionados 9 246 animais e na SODIPRAVE 2 356 940 aves. Foi ainda efetuada a inspeção de pescado em lota, que incidiu sobre um total de 2 704 toneladas de pescado;
- **Construção e Equipamento da Sidraria da Madeira** – com o intuito de continuar a criar uma rede de mini-sidrarias coletivas, em 2021 foi adjudicada a empreitada de beneficiação e instalação da cobertura da sidraria de Santo António da Serra, bem como a aquisição de equipamentos para esta sidraria;
- **Apoio às Ações de Inspeção Fitossanitária** – neste âmbito realizaram-se 45 inspeções fitossanitárias aos vegetais e produtos vegetais. Foram ainda efetuadas 94 inspeções a vegetais destinados à exportação e efetuado o licenciamento de três operadores profissionais, produtores e fornecedores de materiais de propagação de vegetais e produtos vegetais. Para a melhoria das condições de produção dos vegetais e deteção precoce de organismos prejudiciais, foram efetuadas 164 inspeções na prospeção de sete pestes e colhidas 29 amostras para análise. Foram ainda efetuadas 19 inspeções no âmbito dos materiais de propagação;
- **Promoção da Agricultura Biológica e Proteção Integrada** – as ações de divulgação deste método de produção realizaram-se em estabelecimentos de ensino, dirigidas a 94 alunos e professores. Foi ainda dada continuidade aos projetos de experimentação/demonstração, designadamente no controle de pragas e doenças na cultura do abacateiro e da anoneira. A execução foi influenciada pelos atrasos processuais pós pandemia, internos e externos, relativos à aquisição de bens e serviços;
- **Experimentação e Desenvolvimento em Agricultura** – no apoio às explorações, foram prestados serviços nos pomares dos agricultores da Região, tendo sido efetuadas podas em 16 000 fruteiras e 6 700 enxertias. Foi também mantido o apoio técnico à atividade apícola, tendo sido efetuadas 110 visitas técnicas a apiários particulares e 57 saídas para a captação de vespeiros, em colaboração com o SRPC da Madeira. O apoio aos produtores agrícolas foi também efetuado através da disponibilização de plantas para produção, produzidas nos viveiros dos Centros de Experimentação. No apoio aos produtores de castanha, foi dada continuidade ao controlo da “vespa do castanheiro”, através da participação no programa nacional Biovespa, no âmbito do qual foram adquiridos 5 600 parasitóides *Torymus sinensis Kamijo*. Ainda no apoio aos produtores, foi celebrado um contrato de prestação de serviços de impressão e acabamento do Boletim Agrícola n.º 1;
- **Valorização de Plantas Endémicas da Madeira** – procedeu-se a visitas de campo às populações naturais das espécies em estudo, de forma a efetuar o registo dos aspetos fenológicos/edafoclimáticos e o fotográfico. Foi feita a colheita de sementes, que após serem limpas e armazenadas em sala com ambiente controlado, foram submetidas a testes de viabilidade. Iniciou-se os ensaios de multiplicação das espécies em estudo;
- **Madeira – Opuntias** – cofinanciado pelo Programa PRODERAM 2020, através do qual foram realizadas atividades de prospeção e inventariação de cultivares de tabaibeira, de seleção e colheita e a título experimental foi efetuada a micropropagação de variedades selecionadas de tabaibeira no Centro de Experimentação em Floricultura. Foi também realizada a valorização económica do fruto e análises físico-químicas;
- **Centro Interpretativo da Flor da Madeira** – foi efetuado o procedimento de contratação pública para a assessoria técnica especializada ao projeto. As restantes atividades previstas não foram realizadas uma vez que, face às dificuldades de natureza orçamental, foi necessário priorizar outros projetos, para fazer face aos constrangimentos colocados pela crise pandémica da COVID-19;
- **Polo Agricultura "4.0"** – adquiriu-se uma aeronave civil não tripulada (drone/UAV) para uso profissional, dotado de câmaras para mapeamento e imagens multiespectrais;

- **Certificação, Valorização Económica e Gestão de Coleções de Materiais de Propagação Vegetativa da Videira na RAM** – foi efetuada a prospeção e inventariação de indivíduos das diferentes castas em estudo. Em 2021 ficou concluída a formação de um técnico do Microlab Madeira, sobre a técnica de eliminação de vírus de castas de videira por termoterapia e cultura de meristemas;
- **Projeto Regis - Conservação de Recursos Genéticos Florestais na Madeira** – cofinanciado pelo Programa PRODERAM 2020, envolve três entidades o IFCN, IP-RAM, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e a DRA, através do Laboratório de Qualidade Agrícola da Madeira. Neste âmbito foram efetuados vários isolados das amostras colhidas, a caracterização morfológica, fisiológica e bioquímica e para a sua identificação, foram realizados testes através de métodos moleculares por PCR;
- **Life - Dunas Porto Santo** – foram realizadas atividades de colheita de amostras de solo para a escolha do porta-enxerto mais adequado para as castas visadas e procederam à identificação das variedades existentes nas manchas de vinha no local de intervenção. Foi elaborado o Plano Operacional da Vinha 2021-2025, a apresentação do projeto aos viticultores e produtores locais, a realização de visitas a explorações agrícolas para captação de interesse em parcerias para o projeto e o levantamento dos perfis de solo e cálculo do volume de areia existente na zona de intervenção;
- **Mais Madeira à Mesa** – cofinanciado pelo Programa PRODERAM 2020, as atividades realizadas contribuíram para a sinalização e recuperação de algumas variedades de espécies vegetais em vias de extinção, com grande valor gastronómico e identitário da Região;
- **Madeira Mesa Rural** – com o objetivo de capacitar os membros da Câmara de Provadores de Produtos Agrícolas e Agroalimentares da RAM – AgroSenseLab e os operadores do setor agroalimentar, foram lecionados quatro cursos práticos de apoio à análise sensorial, na área de análise de produção sensorial da uva, aromas do vinho, queijo e cerveja. Este projeto é cofinanciado pelo Programa PRODERAM 2020;
- **Modernização das Tecnologias Hortofrutícolas dos Mercados Abastecedores da RAM** – procedeu à contratação de prestação de serviços para a elaboração de candidatura ao Programa PRODERAM 2020, para cofinanciar o projeto de reabilitação do Centro de Abastecimento Hortícola da Santa (CASA). Este projeto englobou as despesas de aquisição de 200 caixas palete empilháveis e encaixáveis para a utilização na Rede de Centros de Abastecimento Agrícola da Madeira (Rede CA);
- **Controlo Ajudas Comunitárias** – a DRA em articulação com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, foram realizados 1 099 controlos físicos e documentais junto dos beneficiários das ajudas comunitárias e 64 controlos contabilísticos e documentais. No setor da banana, foram executados controlos quantitativos e qualitativos num total de 3 651. O projeto não apresenta execução porque as atividades desenvolvidas não acarretaram encargos financeiros;
- **Centro de Multiplicação de Variedades Tradicionais de Santana** – neste âmbito procedeu-se à contratação da prestação de serviços para a “Elaboração do Plano Estratégico para o Centro de Multiplicação de Variedades Tradicionais de Santana”, que incluiu o diagnóstico territorial das variedades agrícolas regionais (milho, trigo, outros cereais e hortícolas diversos), mapeamento do património agrobiodiverso existente, estratégia de preservação, conservação e multiplicação das variedades tradicionais, assim como o plano de ações estratégicas e operacionais para o Centro;
- **Requalificação do Caminho do Caramujo, Ligação São Vicente - Paul da Serra** – deu-se início aos procedimentos internos com vista à elaboração da candidatura ao Programa PRODERAM 2020. Procedeu-se à contratação dos serviços de consultoria técnica especializada no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Caminho das Ginjas, para colaboração com a equipa responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental. A sua baixa execução deveu-se ao facto de não ter sido



emitida em 2021 a Declaração de Impacte Ambiental, que é prévia à elaboração dos projetos de execução e à realização da empreitada;

- **Melhoria de Acessibilidades Agrícolas** – através deste projeto foi dado início aos procedimentos de contratação pública para a prestação de serviços de elaboração do projeto de execução dos Caminhos Agrícolas do Granel (Santo António), das Fontes (Caniço) e do Serralhal (Caniço);
- **Laboratório de Veterinária e Alimentação** – foi dada continuidade à prestação de serviços na área das análises laboratoriais, nomeadamente na área da análise de resíduos, na área funcional da microbiologia alimentar e na área funcional das análises veterinárias;
- **Criação da Estação de Quarentena Vegetal da RAM; Assistência e Emergência Veterinária; Beneficiação do Caminho Real da Calheta; Reabilitação de Infraestruturas do Centro Cívico de Gaula; Reabilitação Pólo de Ovinicultura da EZM em Santana; Crematório Regional de Animais** - não tiveram execução, uma vez que, face às dificuldades de natureza orçamental, a SRA teve necessidade de priorizar outros projetos com enfoque nas medidas de apoio ao setor primário, para fazer face aos constrangimentos colocados pela crise pandémica por COVID-19.

Estava previsto a implementação de um **Seguro de Produção Pecuária** que iria abranger os proprietários de explorações pecuárias de bovinos, ovinos, caprinos, e suínos, no entanto este projeto não apresentou execução, uma vez que o processo relativo à necessária Apólice Uniforme do Seguro ainda não se encontrava concluído.

No âmbito dos investimentos da responsabilidade do Centro de Abate da Madeira (CARAM, EPE), é de registar a compensação financeira ao CARAM, EPE pelos custos financeiros resultantes do contrato mútuo celebrado com o *Dexia Sabadell, S.A.*, bem como equipamento informático, nomeadamente uma impressora para a rotulagem das carcaças dos animais abatidos no CARAM, a aquisição de 5 PC's e 3 monitores e um software de SQL Server.

Ainda neste âmbito, a SRA, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM, IP-RAM) deu continuidade aos seguintes projetos:

- **Adega de São Vicente** – foi efetuado o engarrafamento dos vinhos dos utentes, num total de 57 386 garrafas, que corresponderam a 43 152 litros de vinho tranquilo e espumante. Na vindima de 2021, entraram na adega 120 933 kg de uvas de nove utentes. Vigorou ainda durante os meses de janeiro a junho, a isenção de pagamento de taxas de armazenamento a todos os vinhos existentes na adega e foi dada a isenção de pagamento de 50% das taxas devidas pelos serviços de vinificação dos vinhos de 2019 e 2020. Foram também adquiridos depósitos de inox, com uma capacidade total de 700 mil litros, para fazer face à necessidade de adquirir uvas devido à quebra de comercialização, motivada pela pandemia por COVID-19;
- **Redimensionamento do Laboratório** – no que concerne ao Laboratório de Produtos Vitivinícolas e Bebidas Espirituosas, foram adquiridos quatro novos equipamentos, dos quais se destaca um densímetro digital com amostrador automático. Prosseguiu-se a tarefa de parametrização do *software* de gestão laboratorial, com o intuito de aumentar a eficiência dos serviços prestados pelo Laboratório de Produtos Vitivinícolas e Bebidas Espirituosas e pela Câmara de Provedores. Foram também realizadas ações de formação, na sua maioria ministradas à distância;
- **Plano de Desenvolvimento e Reordenamento Vitivinícola** – foram realizadas ações de apoio técnico aos agricultores, vistorias obrigatórias no âmbito da Gestão do potencial vitícola e monitorização dos estados fenológicos, que rondaram as 458 visitas de campo. Foi ainda cumprido o Plano de Controlo das Denominações de Origem “Madeira” e “Madeirense” e da Indicação Geográfica “Terras Madeirenses”, tendo sido verificado um conjunto de cinco pontos de controlo. Relativamente à prestação de serviços

de enxertia foram realizadas 1 591 enxertias e efetuada a manutenção das plantações dos Campos Experimentais do Arco de São Jorge e do Cardais;

- **Relocalização da Adega de São Vicente** – foi lançado o procedimento para a conceção e execução do projeto da nova adega. No entanto, devido à grande complexidade do projeto não foi possível concluir antes do final do ano;
- **Prospeção e Multiplicação de Material Vegetativo Vitícola** – através deste projeto continuaram a desenvolver os trabalhos de recolha e prospeção de material vegetativo, cujo custo se expressa no valor do tempo despendido pelos trabalhadores. Foi lançado o procedimento de contratação pública para o fornecimento e montagem da estufa, e para o sistema de rega.

O Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, no que concerne a esta Medida, deu continuidade aos seguintes projetos:

- **PRODERAM 2020 – Apoios a Entidades Privadas e Autarquias** – nas medidas superfícies foram apoiados 18 297 beneficiários e nas medidas de investimento foram aprovadas 1 628 operações. O ano 2021 ficou ainda marcado pelo período de transição, que exigiu a prorrogação da aplicabilidade do quadro jurídico vigente e a adaptação de determinadas regras a fim de assegurar a continuidade da Política Agrícola Comum até à entrada em vigor do novo período de programação 2023-2027. Manteve-se a dinâmica de contacto com os beneficiários, alertando-os para os limites dos prazos de execução financeira, de acordo com a legislação aplicável. Esta situação surtiu efeitos no aceleração da execução e também num elevado número de pedidos de prorrogação de datas de conclusão dessa mesma execução. Verificaram-se ainda algumas desistências, que resultaram na libertação de verbas para novos compromissos;
- **Apoio a Ações de Formação Profissional e de Aquisição de Competências** – com particular incidência nas áreas específicas sectoriais da agricultura, da pecuária, do agroalimentar e do desenvolvimento rural, com vista a transmitir conhecimentos técnicos e normativos e a habilitar tecnologicamente os participantes para o exercício adequado das atividades;
- **Unidades Descentralizadas da SRA** – engloba despesas associadas às empreitadas de remodelação de espaços em edifícios do Governo Regional existentes nos vários concelhos da RAM, para instalação de Balcões SRA.



P045 - ENERGIA

O Programa Energia prevê ações de promoção da redução da dependência do exterior e a minimização dos impactos ambientais negativos associados aos combustíveis fósseis e aumentar a contribuição dos recursos energéticos renováveis.

As Medidas de intervenção do PIDDAR que enquadram tais investimentos e ações são as seguintes:

- M13 - Melhoria da eficiência energética e promoção de estratégias de redução de gases com efeito estufa
- M14 – Incentivo à produção e utilização de energias renováveis

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 3 – Investimento realizado por Medidas do Programa 45

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-045 – Energia	0	0	1 082 852	1 082 852
M13 - Melhoria da eficiência energética e promoção de estratégias de redução de gases com efeito estufa	0	0	1 072 845	1 072 845
M14 – Incentivo à produção e utilização de energias renováveis	0	0	10 006	10 006

Fonte: SIGO

O investimento realizado neste Programa foi de 1 082 852 euros e apresentou uma taxa de execução de 47,6%. Os investimentos foram realizados, praticamente na sua totalidade, na Medida - Melhoria da eficiência energética e promoção de estratégias de redução de gases com efeito estufa. No que respeita as fontes de financiamento, este Programa recorreu 100% ao financiamento regional.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M13 - Melhoria da eficiência energética e promoção de estratégias de redução de gases com efeito estufa

As intervenções enquadradas nesta Medida atingiram uma execução de 1 072 845 euros, o que representa 48,5% face ao valor programado e uma execução de 99,1% no Programa onde se insere. Os investimentos realizados estiveram a cargo da VP e da SREM.

O projeto, **Aumento da capacidade energética não fóssil da Piscina do Porto Santo**, do Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, não apresentou execução dado que a pandemia do COVID-19 não permitiu a concretização dos trabalhos tal como estavam perspetivados, tendo a verba transitado para 2022.

Nesta Medida a SREM, através da DRETT, desenvolveu o projeto **Programa Energia - RAM**, o qual consiste num programa de incentivos à aquisição de instalações de produção e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis, designado PRIPAER.

O PRIPAER constitui uma solução de apoio à economia através do vetor energético, incentivando os agentes económicos a contribuírem para a disseminação das soluções descentralizadas de produção e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis. Neste âmbito, foram apresentadas 537 candidaturas, das quais foram aprovadas 534.

O projeto **Promoção Eficiência Energética e Utilização de energias renováveis às empresas**, a ser desenvolvido sob a responsabilidade do IDE, IP-RAM, não teve execução, pois devido à pandemia por COVID-19, as entidades apresentaram pedidos de prorrogação dos prazos de execução das candidaturas.

M14 – Incentivo à produção e utilização de energias renováveis

Os investimentos realizados na amplitude desta Medida estiveram a cargo da SREM, através da DRETT, atingiram o montante de 10 006 euros e uma taxa de execução de 15,8%. A baixa execução na Medida, resulta das medidas de prevenção e contenção da pandemia pela COVID-19.

Neste âmbito foi dada continuidade ao **Programa de Promoção da Eficiência Energética**, através do qual foi elaborado, pelo INESC-TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, um projeto de diploma que define os procedimentos e requisitos técnicos associados ao licenciamento da produção de energia elétrica em regime especial e em regime de serviço público na RAM.

Ainda neste âmbito, foram adquiridos serviços para a realização de uma auditoria de reconhecimento de Empresa de Manutenção de Instalações de Elevação (EMIE), o que proporcionou a frequência da ação de formação “Responsáveis Técnicos pelo Projeto e Pela Exploração de Instalações de Combustíveis”, ministrada pelo Instituto de Soldadura e Qualidade.

Este projeto comportou as despesas de deslocação de dois dirigentes da Direção de Serviços de Energia a Lisboa e ao Porto, para participação em reuniões técnicas com a Direção Geral de Energia e Geologia, com a ERSE-Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e com o INESC-TEC.

Devido à pandemia por COVID-19 não foi possível realizar diversas ações programadas, nomeadamente, o evento do Dia Mundial da Energia, o colóquio sobre as regras técnicas de canalizações de gás e extrações dos gases provenientes da queima de GPL, os seminários técnicos na área das instalações elétricas, assim como a formação técnica na área dos ascensores e da eficiência energética.

No que respeita ao projeto **POMAC – ENERMAC**, o mesmo não teve execução, uma vez que devido à situação de pandemia por COVID-19, não foi possível realizar a única ação prevista para esse ano, o encontro de encerramento do projeto, que teria lugar na Região Autónoma da Madeira, com todos os parceiros.



P046 – MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Tendo presente os princípios da sustentabilidade económica e ambiental, os transportes assumem, na Região, uma importância reforçada, contribuindo os investimentos previstos para a redução da quota de utilização do transporte individual, com a promoção da utilização do transporte público e de modos suaves.

As intervenções previstas ao abrigo deste Programa enquadram-se na Medida M15 – Promoção de soluções de transporte energética e ambientalmente mais eficientes.

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 6 – Investimento realizado por Medidas do Programa 46

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-046 – Mobilidade Sustentável	29 810 121	1 733 022	127 938 717	159 481 860
M15 – Promoção de soluções de transporte energética e ambientalmente mais eficientes	29 810 121	1 733 022	127 938 717	159 481 860

Fonte: SIGO

O valor executado no Programa atingiu os 159 481 860 euros e uma taxa de execução de 80,7%, sendo que o valor representa 35,3% do total dos Investimentos do Plano.

No que se refere à distribuição por fontes de financiamento, 80,2% teve origem no financiamento regional, 18,7% no financiamento nacional e 1,1% no financiamento comunitário.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M15 - Promoção de soluções de transporte energética e ambientalmente mais eficientes

As intervenções enquadradas nesta Medida atingiram uma execução de 159 481 860 euros, o que representa 80,7% do valor programado. Os investimentos estiveram a cargo da VP, SREM, SRTC e SREI.

O projeto da responsabilidade da SREM, **Regime de Mobilidade e Transporte**, que consubstancia na atribuição do Subsídio Social de Mobilidade entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, viu a sua execução afetada no período de Inverno, (outubro a junho), devido à pandemia por COVID 19, que no ano de 2021 gerou novamente instabilidade na área dos transportes e da mobilidade.

Para o ano de 2021 previa-se que a atribuição do Subsídio Social de Mobilidade entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo registasse um aumento. No entanto, e com as sucessivas vagas da pandemia COVID-19, houve uma perda de confiança da população o que fez diminuir o número de passageiros a viajar nos meses de Inverno, meses estes onde se fez sentir mais os efeitos da pandemia.

No que respeita ao projeto **Viagens Aéreas Apoio aos Estudantes**, também da responsabilidade da SREM, a sua execução foi maior no último trimestre de 2021, uma vez que a maioria das universidades voltaram a ministrar as aulas presencialmente, o que provocou um aumento do fluxo de estudantes.

devido a grande parte das universidades, durante este trimestre, voltarem à modalidade de aulas presenciais o que provocou um aumento do fluxo de estudantes.

No campo de ação desta Medida, a Direção Regional do Património deu continuidade aos seguintes projetos:

- **Modernização e Apetrechamento de Infraestruturas Públicas** – foi dada continuidade ao procedimento de aquisição de veículos e motociclos para PSP, o qual tem por finalidade garantir a prestação de um melhor serviço de policiamento e segurança das populações. Este tipo de procedimento foi realizado no âmbito do Protocolo de colaboração entre a RAM, através da SRF, e a Polícia de Segurança Pública (PSP);
- **Infraestruturas Públicas** – neste contexto, foram realizadas/outorgadas 51 escrituras de aquisição por via do direito privado/expropriação amigável, relativas a um universo de 68 parcelas.

A SREM, através do seu Gabinete, desenvolveu o projeto **Transportes e Mobilidade – Estudos e Pareceres**, no qual, procedeu à aquisição de serviços de emissão de parecer jurídico e de Patrocínio Judiciário no âmbito de diversos processos no setor dos transportes e mobilidade.

A Secretaria Regional de Economia, através da Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres, promoveu ações de mobilidade sustentável que se consubstanciaram no desenvolvimento dos seguintes projetos:

- **Sistema de Gestão dos Transportes** – foi dada continuidade à atribuição de indemnizações compensatórias aos operadores de transporte público rodoviário de passageiros, garantindo a acessibilidade e operacionalidade do transporte público em veículos automóveis pesados de passageiros. Esta medida contribui igualmente para o incentivo à utilização do transporte coletivo de passageiros em detrimento do transporte individual, com as suas consequências positivas ao nível do ambiente;
- **Passe Sub-23** – permitiu atribuir um desconto no passe de transporte público aos estudantes a frequentar o ensino superior na RAM;
- **CIVITAS DESTINATION** – foi desenvolvido, juntamente com a empresa Horários do Funchal, o PURMET - Plano Urbano Regional para a Gestão de Mobilidade para Eventos Turísticos e Outros Eventos Especiais. Foram realizadas campanhas publicitárias de incentivo à utilização dos transportes públicos, assim como organizada uma formação *B-Learning*, destinada aos motoristas dos transportes públicos coletivos de passageiros. Foi igualmente enquadrada neste projeto a deslocação de dois técnicos superiores da Divisão da Mobilidade Terrestre ao Porto Santo, para realização da monitorização ao operador de transporte coletivo de passageiros da ilha;
- **Coordenação e Monitorização da Mobilidade – RAM** – foram desenvolvidos os trabalhos preparatórios para abertura do procedimento de aquisição de serviços de consultoria para atualização do Plano Estratégico de Transportes da Região Autónoma da Madeira (PIETRAM) 2021-2027. Foram também assumidos os encargos com deslocações ao Porto Santo para proceder a levantamentos no âmbito da nova concessão de transportes públicos, bem como para a sua monitorização. A baixa execução no projeto deveu-se essencialmente a não ter sido possível iniciar em 2021, e em tempo útil, o procedimento de aquisição de serviços de consultoria para atualização do PIETRAM;
- **Serviço Público de Transporte de Passageiros** – foi contratado um serviço de patrocínio judiciário relacionado com a implementação regional em vigor dos veículos descaracterizados TVDE na RAM, a decorrer contra a DRETT. Foi também concluído o contrato de prestação de serviços de consultoria técnica ao procedimento de concurso público de concessão do transporte rodoviário coletivo de



passageiros. Devido aos atrasos do Concurso Internacional de transporte público de passageiros não foi desenvolvida a marca a utilizar no sistema integrado dos transportes públicos rodoviários e não foi possível também, efetuar a criação do Sistema Central Integrado e Intermodal e Multisserviços, para assegurar a interoperabilidade dos sistemas de bilhética dos vários operadores de transportes públicos rodoviários de passageiros;

- **Incentivo à Mobilidade Elétrica na RAM (PRIME-RAM)** – continuou a apoiar a aquisição de veículos automóveis, motociclos ou ciclomotores 100% elétricos novos, promovendo, desta forma, a sustentabilidade ambiental, social e económica do território da Região a médio e longo prazo. Neste âmbito, foram registadas 354 candidaturas, em 2021;
- **Incentivo ao Abate de Viaturas – Particulares** – registou-se 200 apoios atribuídos para o abate de veículos em fim de vida, privilegiando a aquisição de veículos, novos ou usados, mais eficientes em termos energéticos e ambientais.

A SRTC, através do Gabinete do Secretário, previa desenvolver o projeto **Modernização e Atualização de Infraestruturas Aeroportuárias**, através do qual visava a criação de um Observatório Regional dedicado ao setor do Transporte Aéreo. No entanto, não teve nenhuma execução derivado as condicionantes da pandemia por COVID-19 e à redefinição das prioridades.

No que se refere aos projetos da responsabilidade da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, a maioria das intervenções no âmbito desta Medida prendem-se com obras no domínio das acessibilidades internas que visaram essencialmente a consolidação da rede viária, melhorando a sua articulação com a malha viária envolvente a sua continuada requalificação em termos de segurança e de conforto na sua utilização.

No que respeita aos trabalhos da responsabilidade da Direção Regional de Estradas (DRE), devido à sua expressão financeira e impacto na melhoria das acessibilidades, merecem destaque a continuidade da execução dos projetos:

- **Modernização, Construção e Gestão de Infraestruturas Rodoviárias;**
- **Via Expresso Fajã da Ovelha - Ponta do Pargo;**
- **Reconstrução da ER 203 – Carreiras;**
- **Via Expresso Ribeira de S. Jorge - Arco de S. Jorge;**
- **Ligação do Jardim da Serra à Via Rápida;**
- **Reconstrução da ER 218 – Pico das Pedras / Achada do Teixeira;**
- **Reconstrução da ER 219 – Ilha;**
- **Reconstrução da ER 209 - Salões / Barreiro;**
- **Conservação e manutenção de estradas regionais.**

No âmbito da melhoria da segurança das infraestruturas rodoviárias, e igualmente da responsabilidade da Direção Regional de Estradas, merecem destaque:

- **Reconstrução da ER 223 entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar;**
- **Criação de Circuitos com interesse turístico (PAMUS);**
- **Conservação Corrente por Contrato - Rede Viária Regional.**

A conjuntura desfavorável gerada pela Pandemia por COVID-19 continuou a ter um impacto significativo em 2021, tanto ao nível do aprovisionamento dos materiais e equipamentos indispensáveis aos empreendimentos, assim como ao nível do absentismo em resultado das situações de isolamento profilático obrigatório dos trabalhadores, que acabou também por afetar o setor da construção civil.

Por outro lado, verificaram-se alguns atrasos no arranque de algumas obras motivados por demoras no respetivo processo de contratação pública e na expropriação de terrenos necessários à execução das obras.

No âmbito desta medida, e da responsabilidade da DRESC, foi executada, em 2021, a **Ligação ao Ribeiro da Alforra e Limoeiro - Câmara de Lobos**, cujo nível de execução foi inferior ao inicialmente previsto, em resultado dos atrasos nos procedimentos prévios ao aditamento ao acordo para a conclusão da empreitada.



P047 – REABILITAÇÃO URBANA

Os investimentos previstos visam promover um desenvolvimento urbano mais ordenado que incentivem um reforço de centralidades intraurbanas e a promoção da implementação de equipamentos que valorizem a motricidade. Pretende, ainda, a valorização dos centros urbanos e as zonas históricas.

As intervenções realizadas ao abrigo deste Programa enquadram-se na Medidas M16 – Reabilitação Urbana.

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 4 – Investimento realizado por Medidas do Programa 47

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-047 – Reabilitação Urbana	0	0	12 917	12 917
M16 – Reabilitação Urbana	0	0	12 917	12 917

Fonte: SIGO

Foram executados na Reabilitação Urbana 12 917 euros, o que representa uma taxa de execução de 4,2% face o programado. Como é possível confirmar o valor foi totalmente financiado por fonte regional.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M16 – Reabilitação Urbana

Esta Medida apresenta um volume de despesa de 12 917 euros, o que representa uma taxa de execução de 4,2%. Os investimentos nesta Medida foram realizados pela SRIC e SREI.

A SRIC, através do IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM, EPRAM), deu início ao novo **Programa Reabilitar Madeira**, com a aprovação de dois projetos de reabilitação de empreendimentos habitacionais, todos no concelho do Funchal, que envolvem um total de 26 habitações.

No contexto das atribuições da SREI, foi concluído, por parte através da DRESC, o projeto **Recuperação Urbana da Parcela 132 do Ilhéu de Camara de Lobos (Luzirão)**, cuja execução verificada corresponde a uma mera regularização financeira, efetuada após despacho judicial sobre o assunto.

P048 – ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA

Ao abrigo deste Programa, têm enquadramento as ações destinadas a reforçar as condições de apoio ao desenvolvimento do potencial económico, ao aumento da empregabilidade, a criação de novas oportunidades de realização individual, a prevenção de riscos sociais, bem como, incentivar as competências digitais.

Neste sentido, as ações desenvolvidas neste Programa integraram-se nas seguintes Medidas:

- M17 – Prevenção e a redução do abandono escolar precoce do insucesso escolar
- M18 – Promoção de acesso à aprendizagem ao longo da vida
- M19 – Competências na área da Economia digital

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 8 – Investimento realizado por Medidas do Programa 48

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-048 – Ensino, Competências e Formação ao Longo da Vida	5 311 500	11 121 725	6 590 537	23 023 762
M17 – Prevenção e a redução do abandono escolar precoce do insucesso escolar	4 336 448	3 284 915	5 863 424	13 484 787
M18 – Promoção de acesso à aprendizagem ao longo da vida	975 052	6 853 687	683 103	8 511 842
M19 – Competências na área da Economia digital	0	983 123	44 011	1 027 133

Fonte: SIGO

A despesa realizada no âmbito deste Programa ascende a 23 023 762 euros, o que equivale a 5,1% do investimento global do PIDDAR e uma taxa de execução de 63,5%.

Ao efetuar uma análise por Medidas verifica-se que a Medida - Prevenção e a redução do abandono escolar precoce do insucesso escolar, foi a que mais contribuiu para o nível de execução do Programa com 58,6%, seguida da Medida - Promoção de acesso à aprendizagem ao longo da vida, com 37,0%.

No que concerne à distribuição do investimento por fontes de financiamento, verifica-se que 48,3% teve origem no financiamento comunitário, principalmente através do Programa Madeira 14-20, 28,6% no financiamento regional e 23,1 no financiamento nacional.



PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M17 – Prevenção e a redução do abandono escolar precoce do insucesso escolar

Os investimentos concretizados na Medida implicaram uma despesa de 13 484 787 euros, o que corresponde a uma taxa de execução de 70,7% face ao montante previsto e a 58,6% de representatividade na execução do Programa onde se insere. Os investimentos foram efetuados pela VP, SRE e SREI.

O projeto **OPRAM69 - Reabilitação do Edifício da Antiga Escola do Amparo - Ponta do Pargo** não apresentou execução financeira em 2021, devido a demora no desenvolvimento dos procedimentos legais necessários à Contrato-Programa entre o Governo e o Município da Calheta.

Dos projetos desenvolvidos pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, destacam-se os projetos desenvolvidos pela Direção Regional de Juventude (DRJ), uma vez que, envolveram cerca de 5 848 jovens, conforme atividades abaixo resumidas:

- **Juventude ativa** – neste âmbito os jovens procederam à gestão das lojas e ao atendimento ao público;
- **Voluntariado Juvenil** – as atividades de voluntariado contaram com 224 jovens durante o ano 2021;
- **Jovem em Formação** – procedeu-se à realização de atividades de ocupação de tempos livres em contexto real em áreas administrativas, atendimento ao público, acompanhamento de crianças e jovens, vigilância de praias e complexos balneares e preservação ambiental;
- **Ação Mobilidade e Intercambio Juvenil Inter-Regional** – efetuou-se viagens aéreas e marítimas, com vista à participação em eventos formativos de educação não formal;
- **Apoio a organizações da Juventude** – foram celebrados contratos-programa de apoio aos planos de atividades das associações juvenis, equiparadas e estudantis;
- **Eventos Juvenis Diversos** – consistiu no desenvolvimento de atividades formativas de capacitação, *workshops* e palestras, sessões de (in)formação, projetos em parceria;
- **Projetos de Inovação e Transformação Social-Print** – realizaram-se projetos de empreendedorismo e inovação social, promovidos por associações juvenis e grupos informais de jovens, em múltiplas áreas com impacto relevante na comunidade local ou regional;
- **Academia do Jovem Voluntário** – projeto de mobilidade com a Região Autónoma dos Açores, que possibilita a prática do voluntariado, assente no princípio da reciprocidade no envio e acolhimento de jovens, no qual participaram 30 jovens;
- **Estágio de Verão** – participaram 847 estudantes do ensino superior no programa de estágios na sua área de formação;
- **Programa Ingress@** – envolveu 203 jovens com habilitação superior;
- **Programa Juvenil Colombo** – abrangeu 84 jovens do Porto Santo, nos meses de julho e agosto;
- **Monitores Campo de Férias** – os jovens desenvolveram atividades de monitor auxiliar, junto das entidades organizadoras de campo de férias, contaram com 139 jovens;
- **Interativo Digital** – a despesa destinou-se à instalação de um espaço de cowork/fablab com vista a promover o trabalho cooperativo e em rede entre os jovens, a transição e transformação digital patente nas organizações e desenvolvimento de projetos, assim como de prototipagem;

A Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas (DRPRI), neste âmbito, desenvolveu os seguintes projetos:

- **Apetrechamento e Renovação dos Centros de Juventude da RAM** – procedeu-se à aquisição de caldeiras de condensação para o Centro da Juventude do Funchal;
- **Infraestruturas Desportivas** – foram adquiridos marcadores eletrónicos, bem como 35 desfibriladores, (31 para instalações desportivas e 4 para Centros da Juventude). Procedeu-se à aquisição de um sistema solar térmico para o complexo desportivo do Jaime Moniz, bem como a aquisição de vários equipamentos desportivos para substituir os obsoletos dos pavilhões e piscinas tuteladas pela SRE;
- **Reapetrechamento e Manutenção das Instalações dos estabelecimentos de ensino da RAM** – no sentido de dotar os estabelecimentos de ensino dos equipamentos adequados a prática letiva, foram adquiridos sistemas de deteção de incêndios para 29 Escolas Básicas do 1º ciclo com Pré-escolar, um sistema solar AQS para o infantário O Moinho, equipamentos hoteleiros para nove Escolas Básicas do 1º ciclo com Pré-escolar e para um Centro da Juventude, bem como procedeu-se a substituição da rede interna de água do infantário O Colminho;
- **Equipamentos Escolares** – foram adquiridos 14 laboratórios científicos, cinco Salas do Futuro, bem como o respetivo mobiliário para escolas básicas do 1º Ciclos da RAM.

O projeto **Apoio e Melhoria dos Níveis de Cobertura da Rede Escolar**, da responsabilidade do Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento, inclui o processamento de verbas para um total de 16 contratos programa celebrados com as instituições de ensino particular, visando a construção, remodelação e o reapetrechamento da rede de ensino privada.

O projeto **Apoio à Recuperação e Ampliação da Sede do Club Sports Madeira**, do Gabinete do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, reflete o apoio ao Club Sports Madeira através de contrato programa, para fazer face à reparação das instalações da sede social de forma a dar continuidade ao desenvolvimento das suas atividades, promovendo a Região e desenvolvendo na plenitude os seus objetivos de interesse público.

Ainda no que se refere aos projetos deste Gabinete, importa realçar que não foram desenvolvidas as atividades previstas para os projetos **Boas Práticas da Educação** e **Alista-te por um dia**, uma vez que foi um ano atípico na sequência da COVID-19 e respetivas restrições.

A Direção Regional de Desporto (DRD), implementou os seguintes projetos:

- **OPRAM 174/OPRAM 175 – Mar de Diversão** – foi celebrado o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo (CPDD) n.º 238/ n.º 237, com a Associação Regional de Canoagem da Madeira;
- **OPRAM 41 – Diabetes em Movimento** – o projeto foi contratualizado com a Associação da Madeira de Desporto para Todos, através do CPDD n.º 239;
- **OPRAM 185 - Aquisição de viatura para o Clube Desportivo e Recreativo Santanense** – foi adquirida a viatura e entregue ao Clube Desportivo e Recreativo Santanense, tendo para esse fim sido celebrado o Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º 201;
- **OPRAM 251 – Aquisição de viatura para o União Desportiva de Santana** – o projeto foi contratualizado com o União Desportiva de Santana através do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º 202. A viatura foi paga na totalidade e entregue à entidade desportiva em 2021.



A despesa registada no projeto **Apoio à Construção de Infraestruturas Desportivas**, reflete os encargos financeiros decorrentes dos contratos de financiamento celebrados entre as entidades bancárias e as entidades desportivas, através do Governo Regional, representado pela Direção Regional de Desporto.

Dos projetos desenvolvidos pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da DRESC, destacam-se os seguintes:

- **Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava** – a infraestrutura escolar ficou concluída em 2021;
- **Pavilhão Gimnodesportivo do Estreito de Câmara de Lobos** – foi executada a 1.ª fase da construção do novo pavilhão gimnodesportivo, correspondente à escavação e a criação da plataforma;
- **Beneficiação e Conservação de Escolas** – neste âmbito foram desenvolvidas diversas intervenções de manutenção com caráter preventiva e corretiva do parque escolar regional, nomeadamente nas escolas EB123 Bartolomeu Perestrelo, EB1 da Lourencinha, EB1 de São Gonçalo, EP São Martinho, EBS do Porto Moniz e EB1 do Lombo dos Canhas;
- **OPRAM 172 - Pista de Patinagem de velocidade na Zona Oeste da Madeira** – procedeu-se a construção de uma nova infraestrutura dedicada à patinagem de velocidade na freguesia dos Prazeres;
- **Execução de Cobertura de Polidesportivo de Escolas Básicas** – foram realizadas as coberturas dos polidesportivos das EB1 do Galeão São Roque, do Caniço e das Madalenas;
- **Outras Infraestruturas Desportivas e de Recreio** – concretizou-se as intervenções no Centro de Juventude do Porto Santo e a substituição do relvado do Estádio do Carmo, em Câmara de Lobos. O nível de execução verificado, abaixo do inicialmente previsto, ficou a dever-se a atrasos na tramitação processual de alguns procedimentos;
- **Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava – Equipamento Gimnodesportivo** – consistiu no fornecimento de diversos equipamentos gimnodesportivos para a Escola da Ribeira Brava;
- **Beneficiação Conservação de Pavilhões, Polidesportivos e Outras Infraestruturas Desportivas em Estabelecimentos de ensino** – foram executadas as intervenções de reabilitação na Piscina de Machico, no Polidesportivo da EB1 do Estreito da Calheta, no Polidesportivo da EB1 do Galeão São Roque, no Pavilhão Gimnodesportivo de Machico, no Pavilhão do Curral das Freiras, no Polidesportivo da EB1 de Santo António da Serra e no Pavilhão da Ponta do Sol. O nível de execução abaixo do inicialmente previsto decorreu de atrasos em alguns procedimentos;
- **OPRAM 91 - Clube Cá Fora – Porto Santo** – procedeu-se as obras de construção para a instalação do referido clube;
- **Campo de Futebol de Formação do Ribeiro Real** – a despesa registada corresponde à elaboração do projeto técnico relativo a um novo campo de futebol de formação na zona do Ribeiro Real, no Estreito de Câmara de Lobos, cuja empreitada será lançada em 2022;
- **Reabilitação da Escola Básica 23 e Secundária Ângelo Augusto da Silva** – neste âmbito, foram desenvolvidos os estudos e projetos técnicos relativos a uma das componentes de reabilitação geral da infraestrutura escolar, designadamente a adaptação da antiga piscina a um campo polidesportivo multiusos;
- **Reabilitação da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos e Secundária do Estreito de Câmara de Lobos** – foram concluídos os trabalhos de intervenção de reabilitação do referido estabelecimento escolar;
- **Beneficiação de Creches e Jardins de Infância** – ao abrigo deste projeto, a DRESC executou intervenção em diversos parques infantis em creches e infantários.

M18 – Promoção de acesso à aprendizagem ao longo da vida

Os investimentos realizados nesta medida estiveram na sua globalidade a cargo da SRE e totalizaram 8 511 842 euros, o que corresponde a uma taxa de execução de 61,4%.

Neste âmbito a DRJ, deu continuidade ao projeto **Eurodisseia**, que consiste num programa de estágios profissionais, promovido pela Assembleia das Regiões da Europa, com a duração de 4 a 8 meses. Em 2021 contou com a participação de 22 jovens.

No contexto do projeto **Implementação do Processo de Aferição da Qualidade do Sistema Educativo Regional**, da Direção Regional de Administração Escolar, foi concretizada a formação sobre autoavaliação abrangendo 108 docentes de 47 escolas de todos os níveis de ensino. A baixa execução deveu-se ao facto de não se ter executado as componentes de avaliação externa e de aferição da qualidade.

O investimento realizado através dos projetos **Cursos de Educação e Formação**, das várias escolas da RAM, permitiu administrar a escolaridade obrigatória a alunos com maiores dificuldades, através de um percurso flexível e ajustado aos seus interesses, permitindo assim uma entrada qualificada no mercado de trabalho.

No contexto do projeto **CEF – Escola Básica e Secundária de Ponta do Sol**, foi ministrado cursos de qualificação profissional de nível 2 e 3, destinados a jovens em situação de abandono escolar e em transição para a vida ativa.

Os investimentos realizados pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM) nesta Medida, consubstanciam-se nos seguintes projetos:

- **Desenvolvimento do Capital Humano** – este projeto é cofinanciado no Programa Madeira 14-20, e a maioria da execução diz respeito a concretização das ações de ensino e formação profissional realizadas através do Centro de Formação Profissional da Madeira (CFPM), da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF) e do Centro Qualifica (CQ). De entre as despesas relacionadas com a atividade formativa e reguladora do IQ, IP-RAM encontram-se as relativas aos procedimentos para aquisição de bens, serviços e empreitadas; ações de comunicação interna e externa; Centros Qualifica (CQ); formação dos colaboradores; Sistema Gestão da Qualidade e manutenção das Infraestruturas;
- **Outros Programas Comunitários** – a baixa execução deste projeto deveu-se ao facto de algumas ações no âmbito do Projeto Europeu “*Water is a Teacher, a Healer, a Mirror*”, terem sido canceladas devido ao COVID-19. No entanto, algumas das atividades que não requeriam a presença física dos parceiros, foram realizadas;
- **Programa por Iniciativa de Outrem** - refere-se à gestão feita pelo IQ, IP-RAM, enquanto Organismo Intermédio no Programa Madeira 14-20, estando a decorrer de acordo com o previsto.

No que concerne à **Requalificação da Oficina de Mecatrónica do IQ, IP-RAM**, em 2021 foi concluído o procedimento de contratação pública para a empreitada, o que permitiu dar início a obra, mas não deu lugar a execução financeira. Esta intervenção conta com o apoio comunitário através Programa Madeira 14-20.

No decorrer do ano em análise, o Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM) executou os projetos **Ações de formação no âmbito do CEPAM - ciclo formativo 2018-2021, ciclo formativo 2019-2022 e**



ciclo-formativo 2020-2023. Foram ministrados os Cursos profissionais de Instrumentista, o Curso Profissional de Artes do Espetáculo e o Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea. Refira-se que estes projetos são objeto de cofinanciamento pelo Programa Madeira 14-20.

No que concerne ao projeto **United By Arts II**, realizado no âmbito do Programa ERASMUS+, este contempla despesas inerentes ao contrato financeiro Projeto nº - 2019-1-PT01-KA102-060318, celebrado entre a Agência Nacional para a Gestão do Programa ERASMUS+ Educação e Formação e o Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM). Em 2021, e devido à pandemia, não registou execução, tendo o período de execução do referido projeto sido alargado até 31 de agosto de 2022.

M19 – Competências na área da Economia digital

A VP, SREM e SRE executaram investimentos, no espaço de ação desta Medida, que atingiram 1 027 133 euros. Este investimento representou uma taxa de execução face ao programado de 30,9%, assim como uma execução no Programa a que pertence de 4,5%.

O desenvolvimento de uma **Plataforma Informática para o Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR)**, prevista para 2021, transitou para 2022, em virtude de ser enquadrada no Plano de Recuperação e Resiliência.

Esta medida contempla as ações de **Implementação da Estratégia Regional para a Qualidade na RAM – DRCIE** a serem desenvolvidas pela Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres. Contudo, devido a diversas limitações associadas à Pandemia por COVID-19 e ainda a priorização de outros projetos, não foi possível concretizar as atividades previstas, pelo que o projeto não teve execução.

A baixa execução verificada no projeto **Qualidade, Informatização e Modernização Administrativa**, da Autoridade Regional das Atividades Económicas, deveu-se a transição para a Direção Regional de Informática da plataforma interna de gestão documental, "GestARAE", essencial para a continuidade do processo de modernização do serviço com ganhos de eficiência e eficácia. Este investimento será realizado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

A SRE, através do CEPAM, desenvolveu o projeto **Promoção e Divulgação Artística**, que consistiu na realização de eventos e espetáculos de caráter cultural relevantes da Instituição, nomeadamente o Festival da Canção Infantil, concertos e congressos. O CEPAM comemorou os 75 anos em 2021, e nesse âmbito procedeu-se à realização de diversos eventos, nomeadamente:

- Ciclo de exposições no âmbito das comemorações;
- Promoção o 1º Concurso Internacional de Vídeo – FUNFEST;
- Apresentação do Teatro “Ponto de Situação” protagonizado pelos alunos do 3º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – interpretação;
- Concerto “Hollywood em Concerto” no Porto Santo;
- 1ª Maratona das Artes incluídas nas comemorações dos 75 anos;
- Orquestra Académica do Conservatório participou no 8º concerto “Ciclo de concertos Comentados”;
- Realização de recitais em hotéis;
- Decorreu no Instituto do Vinho da Madeira o 2º ciclo de concertos denominados JAZZ *Jam Session*;

- No Teatro Municipal Baltazar Dias decorreu, com a participação da Orquestra Académica do Conservatório, a peça “O Conta da Ilha Desconhecida”, que contou com a participação dos alunos do Cursos Profissional de artes do Espetáculo – Interpretação e Encenação;
- Apresentação das seguintes peças: “E Nós?”, protagonizada pelos alunos do 2º ano do Curso Profissional de Teatro; da “O Domador de Sonhos”, apresentada pelo 1º ano do mesmo curso e “Os Anjos Tossem Assim”, apresentada pelos alunos do 3º ano.

Relativamente ao projeto **Programa de Capacitação de Recursos Humanos Docentes para o Desempenho de Outras Funções Educativas: Mediadores Sociais**, da Direção Regional de Administração Escolar, este não apresentou execução uma vez que não foi possível levar a cabo as ações previstas, devido aos constrangimentos inerentes à crise pandémica.

No âmbito do projeto **Formação Contínua de Pessoal Docente e Não Docente**, da responsabilidade da Direção Regional de Educação, na linha da ação levada a cabo em anos anteriores, foram desenvolvidas atividades formativas que contribuíram para capacitar os professores e outros profissionais de educação para a promoção do sucesso educativo de todos os alunos e de cada aluno em particular.

Ainda no que concerne a esta Medida, as diversas Escolas da RAM, do 1º Ciclo, Escolas Básicas e Secundárias e a Direção Regional de Educação, deram continuidade aos seus projetos **ERASMUS +**, com cofinanciamento comunitário no Programa com o mesmo nome (ERASMUS+). O financiamento proveniente deste Programa permitiu o desenvolvimento das seguintes atividades:

- RoboLoco – consiste na criação de um jogo para o ensino de pensamento computacional e de programação. Através deste jogo, os alunos devem conseguir programar e configurar o seu robot para que compita eficazmente numa corrida;
- E-MaGIC (*Education in Mathematics in Game-based Immersive Contexts*) – desenvolveu-se o jogo educativo *Clash of Wizardry* para dispositivos móveis. Nele, o jogador põe em prática os seus conhecimentos matemáticos de forma divertida e motivadora, ao assumir o papel de feiticeiro que pratica o domínio de artes mágicas através de jogos rápidos numa arena de duelos. No primeiro trimestre de 2021, o projeto foi selecionado para o estudo de caso “*Promoting Inclusion in Education*”, encomendado pela Comissão Europeia para preparar as próximas linhas orientadoras do programa Erasmus+;
- ECoS (*Early Coding in Schools*) - permitiu a criação de uma plataforma *online* para a aprendizagem de programação, aliado ao conhecimento sobre a história e cultura regional: a plataforma ECoS. A atividade de formação internacional “*ECoS Workshop*” decorreu no mês de junho de 2021, no Funchal. Contou com a participação de 22 formandos, provenientes da República Checa, Alemanha, Espanha e Portugal. No decorrer desta atividade, professores sem conhecimento prévio sobre programação, exploraram e aprenderam os conceitos básicos de programação, usando a linguagem Python;
- ROBOTCITY - foram desenvolvidos e executados pelas escolas de 1º ciclo, básicas e secundárias da RAM uma panóplia de atividades decorrentes de candidaturas aprovadas pelo Erasmus+, através das quais foi possível alargar estas experiências à nossa comunidade educativa.



P049 – PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA

O aumento da empregabilidade e do emprego tem uma dimensão de inclusão social que deve ser desenvolvida, por forma a combater o risco de pobreza na Região e prevenir situações de desqualificação social e perda de contacto com o mercado de trabalho.

O apoio a tais investimentos materializou-se na prossecução dos projetos afetos às seguintes Medidas:

- M20 - Promover a coesão e a inclusão social
- M21 – Ativação e reabilitação de pessoas desfavorecidas e com deficiência ou incapacidade
- M22 – Melhorar as condições de trabalho

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 9 – Investimento realizado por Medidas do Programa 49

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-049 - Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza	48 766	2 145 878	17 741 065	19 935 710
M20 - Promover a coesão e a inclusão social	48 766	2 120 841	17 601 258	19 770 865
M21 – Ativação e reabilitação de pessoas desfavorecidas e com deficiência ou incapacidade	0	25 038	139 807	164 845
M22 – Melhorar as condições de trabalho	0	0	0	0

Fonte: SIGO

A despesa pública realizada no presente Programa totalizou 19 935 710 euros, o que representa 4,4% do total do PIDDAR. O valor adveio, na sua maioria, de fontes regionais (89,0%).

Ao nível do desempenho das Medidas, destaca-se a Medida - Promover a coesão e a inclusão social, que representa 99,2% do investimento realizado no Programa. Na Medida – Melhorar as condições de trabalho, não foram apresentados projetos.

Das verbas comunitárias salientam-se as provenientes do Programa Madeira 14-20, que foram aplicadas pelo IEM, IP-RAM no Plano Regional de Emprego e pelo IQ, IP-RAM na Formação Profissional de Deficientes.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M20 - Promover a coesão e a inclusão social

Os investimentos realizados nesta Medida pela PGR, SREM, SRIC, SRA e SREI atingiram o montante de 19 770 865 euros e uma taxa de execução face ao previsto de 58,2%. O valor representa 99,2% do investimento realizado no Programa.

A Presidência do Governo Regional, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, deu continuidade às **Ações de apoio junto das Comunidades Madeirenses**, às **Ações de Apoio à Imigração**, no que se refere o apoio aos emigrantes que residem na Madeira, bem como das **Ações de apoio às Casas da Madeira** em território nacional.

No âmbito da presente medida, a SREM, através da Direção Regional da Economia e Transportes Terrestres (DRETT), promoveu o projeto **Garrafa de Gás Solidária**, que aplicava um desconto direto na compra de gás de petróleo liquefeito (propano e butano), para as famílias beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica. Esta iniciativa teve pouca adesão por parte das famílias carenciadas, o que justifica a baixa execução.

O facto de ter tido uma fraca adesão por parte das famílias carenciadas, que beneficiam da tarifa social de energia elétrica, refletiu-se baixa execução financeira do projeto.

Com vista a melhorar a empregabilidade das pessoas desempregadas e em simultâneo reforçar a coesão social, a SRIC através do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM (IEM) desencadeou um conjunto de intervenções através dos seguintes projetos:

- **Plano Regional de Emprego** - cofinanciado pelo Programa Madeira 14-20, abrangeu 5 835 desempregados nas diversas medidas de emprego. Foi dado continuidade as iniciativas que visaram prevenir o desemprego juvenil, combater o desemprego de longa duração e promover a empregabilidade dos grupos mais desfavorecidos face ao mercado de trabalho, incentivando a criação do próprio emprego e a contratação de novos trabalhadores;
- **GROW RUP** – neste âmbito foram concluídas as ações preconizadas no plano de ação DEEP *Blue Economy*, nomeadamente a análise da economia azul na Região, das competências profissionais existentes e necessárias para a sua evolução, na implementação de medidas de incentivo ao empreendedorismo e criação de emprego azul.

O IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, através dos projetos **OPRAM183 - Aquisição de Equipamento Móvel para o Projeto Renascer Nogueira + e OPRAM176 - Aquisição de Equipamento Móvel para o Polo Comunitário Comandante Camacho de Freitas**, procedeu à aquisição de duas viaturas de nove lugares às quais ficaram ao serviço dos diversos projetos e atividades de cariz social, cultural, desportivo, formativo, recreativo, de lazer e artístico.

O Gabinete da Secretaria Regional de Inclusão e Cidadania, deu continuidade aos seguintes projetos:

- **Rede de Cuidados Continuados** – foi dado continuidade à prestação de cuidados nas diferentes vertentes de prestações simultâneas de cuidados de saúde e de apoio social, de acordo com as distintas necessidades dos utentes;
- **Complemento para Pensionistas e Reformados** – consistiu na atribuição de uma prestação monetária, a título de complemento regional, às pensões ou prestações de segurança social de valores mínimos;
- **Complemento Ajudantes Domiciliárias** – consubstanciou no apoio concedido em forma de suplemento remuneratório as assistentes domiciliárias. Os valores executados visaram incentivar, motivar e valorizar estes profissionais face à exigência social e funcional das funções que prestam, reconhecendo a importância das mesmas para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida da população idosa e das suas famílias;



- **OPRAM120 - Aquisição de Equipamento Móvel para pessoas com Mobilidade Reduzida para o Lar de Idosos da Fundação de Nossa Senhora da Piedade**, foi concretizado na sua totalidade.

A Direção Regional dos Assuntos Sociais promoveu o projeto **Plano Regional para a Igualdade e oportunidades** e, neste âmbito, foi aprovado o IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa (IV PRICA) para o período 2021-2025. Decorreu nos dias 27 e 28 de setembro, três reuniões parcelares no âmbito dos Eixos 1, 3 e 4 do referido plano, no entanto a sua apresentação pública transitou para 2022.

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, deu continuidade ao projeto **Apoio às Casas do Povo e Associações de Desenvolvimento Rural - DRADR**, que visou assegurar o funcionamento das referidas entidades, para a realização das iniciativas e de alguns eventos socioculturais, bem como para a realização de alguns investimentos, com a aquisição de viaturas, promoção de eventos e manutenção de instalações.

A não execução da globalidade da dotação prevista no projeto, deveu-se às restrições impostas pela pandemia por COVID-19, dado que todos os eventos socioculturais programados não se realizaram de forma presencial, mas sim em formato *on-line*, com custos inferiores.

A SREI, através da DRESC, realizou as intervenções no edifício afeto à Associação Santana Cidade Solidária, no Centro de Dia de S. Roque e no Centro Cívico de S. Jorge, inseridas do projeto **Beneficiação e Conservação de Equipamentos/Infraestruturas Cívicas e Socioculturais**.

M21 – Ativação e reabilitação de pessoas desfavorecidas e com deficiência ou incapacidade

O investimento registado nesta Medida ficou a cargo da SRE, SRIC e SREI e totalizou 164 845 euros. O valor representa uma taxa de execução de 59,2% e uma realização no Programa de 0,8%.

No campo de ação desta Medida, a SRE desenvolveu os seguintes projetos, através da Direção Regional de Educação:

- **Formação Profissional de Deficientes** - em 2021 foram admitidos 42 formandos distribuídos por três ações formativas. O Serviço Técnico de Formação Profissional distribuiu aos formandos do 2º e 3º anos 96 tablets, tendo solicitado 40 tablets para os formandos do 1º ano, que iniciaram formação em setembro;
- **APOIAR +** - consistiu na aquisição de produtos de apoio para 106 alunos, indispensáveis a leitura e a escrita, permitindo aos alunos beneficiados ficarem em equidade com os restantes colegas.

A SRIC, através do IEM, operacionalizou a cooperação entre organismos do Governo Regional para a inserção profissional de pessoas com deficiência e/ou incapacidade sem que tenha sido necessário executar despesa no projeto **IEM APOIAR+ Apoio a Portadores de Deficiência**.

A SREI, através da DRESC, desenvolveu o projeto **OPRAM 218 - Reabilitação e Modernização da Quinta do Leme**, o qual permitiu proceder à intervenção de reabilitação da cozinha e construção de um tanque terapêutico, bem como a construção dos respetivos balneários.

M22 – Melhorar as condições de trabalho

No âmbito desta Medida a SRIC pretendia desenvolver os projetos **CRITE - Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e no Emprego** e **Higiene e Segurança no Trabalho**. No entanto não foi possível desenvolver as atividades/ações previstas para estes projetos, pelo que não apresentam execução.



P050 - SAÚDE

As prioridades de investimento deste Programa passaram por melhorar os níveis de cobertura da população, incrementar a acessibilidade ao Sistema Regional de Saúde e implementar novos métodos de gestão que promovam a competência, a responsabilidade, a eficácia e, sobretudo, garantir a melhoria da qualidade e proximidade de respostas ao utente, através da promoção e integração de cuidados de saúde.

Os investimentos realizados neste Programa estão sistematizados nas seguintes Medidas:

- M23 - Reforço das capacidades do sistema de saúde
- M24 - Reforço das medidas de informação da promoção da saúde pública e da melhoria dos cuidados de saúde

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 10 – Investimento realizado por Medidas do Programa 50

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-050 - Saúde	10 999 971	62 956	8 693 180	19 756 107
M23 - Reforço das capacidades do sistema de saúde	10 999 971	62 956	8 658 295	19 721 222
M24 - Reforço das medidas de informação da promoção da saúde pública e da melhoria dos cuidados de Saúde	0	0	34 885	34 885

Fonte: SIGO

No contexto deste Programa foram investidos 19 756 107 euros, o que representa uma taxa de execução de 58,6%, face ao programado. No que se refere ao total realizado nos Investimentos do Plano, o valor equivale a 4,4%.

Ao nível do desempenho das Medidas destaca-se a Medida - Reforço das capacidades do sistema de saúde, com uma representatividade no Programa de quase 100%, (99,8%).

No que corresponde às fontes de financiamento dos investimentos concretizados, 55,7% foram realizados com recursos nacionais e 44,0% com recursos regionais.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M23 - Reforço das capacidades do sistema de saúde

As intervenções realizadas no contexto desta Medida atingiram um montante de 19 721 222 euros e foram desenvolvidas pela VP, SRS e SREI, sendo a taxa de execução financeira de 58,6%. O valor executado representa ainda um contributo na concretização do Programa de 99,8%.

A VP através da Direção Regional de Património deu continuidade ao projeto **Hospital Central da Madeira – Expropriações**, tendo adquirido/expropriado, por motivo de utilidade pública, parte dos bens imóveis

necessários para a construção do novo Hospital. No decurso do ano foram realizadas/outorgadas 11 escrituras. A conclusão dos citados processos depende ou está condicionada à entrega pela parte expropriada da documentação requerida.

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, nesta Medida, pautou-se por promover a adequação dos recursos materiais, humanos e tecnológicos, como condição necessária para o reforço da acessibilidade, para a melhoria contínua dos cuidados prestados e para o aumento do grau de satisfação dos utentes.

Neste âmbito e através do Gabinete do Secretário e Serviços Dependentes foram desenvolvidos os seguintes projetos:

- **Estudos e Projetos do Setor da Saúde** – a SRS tem recorrido a consultoria na área da construção hospitalar, nomeadamente com análise de elementos técnicos referentes a projetos, cadernos de encargos, conferência de valores e análise técnica de propostas, bem como o acompanhamento da execução dos trabalhos de remodelação e/ou construção e instalações e equipamento.

Tem sido efetuado o acompanhamento do programa funcional do Novo Hospital Central da Madeira, bem como a análise das questões de Segurança, Proteção Civil e Energia associadas ao mesmo, tendo sido possível verificar a consistência, suficiência e compatibilidade de toda a informação, utilizada para a sua construção, bem como a atenuação e eliminação de erros e omissões de projeto;

- **SMART BEAR - Plataforma Inteligente de Dados para oferecer Suporte Personalizado Baseado em Evidências para uma Vida Saudável e Independente em Casa**, as despesas executadas referem-se à participação da SRS no referido projeto europeu;
- **QUALICHAIN - Software de Apoio à Gestão de Recursos Humanos e Sugestões de Formação** - projeto financiado pelo Programa Horizonte 2020 onde a SRS é parceira. As despesas concretizadas correspondem as utilizadas na criação de uma solução tecnológica na realização de procedimentos administrativos na área de Recursos Humanos.

Relativamente aos projetos da responsabilidade do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), destacam-se os seguintes:

- **Formação e Aperfeiçoamento profissional** - apesar das limitações decorrentes da pandemia, procurou-se concluir o projeto através da promoção de ações de formação em diversas áreas, procurando assim colmatar as necessidades formativas dos serviços;
- **Equipamento de Inovação e Substituição** – neste âmbito procedeu-se à aquisição de equipamento básico e administrativo para o IASAÚDE, IP-RAM;
- **Aumento da Eficiência Energética de Equipamentos de Ar Condicionado e Iluminação da Sede do IASAÚDE, IP-RAM** – consistiu na aquisição de equipamentos de ar condicionado para a zona de atendimento ao público do edifício do IASAÚDE, IP-RAM;
- **Contrato-Programa de Investimentos – Psiquiatria** - referente ao Contrato-Programa celebrado com o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, destinado ao financiamento do projeto de reestruturação e beneficiação da Unidade B6 - Santa Teresinha.

Ao nível do reforço das capacidades do Sistema de Saúde o SESARAM, através do projeto **Obras de Conservação/Remodelação de Infraestruturas Hospitalares e de Centros de Saúde**, procedeu à remodelação da rede de incêndios na unidade de internamento, visando dotar esta unidade de mais e melhor segurança e capacidade de resposta neste tipo de incidentes.



No que concerne ao projeto **Equipamento Básico para SESARAM**, este tem inúmeros procedimentos adjudicados e com notas de encomenda emitidas, mas com relevantes atrasos imputados aos fornecedores. Os equipamentos foram entregues após o prazo contratualizado, pelo que as faturas aguardam notas de crédito parciais relativas a penalidades.

No que se refere aos projetos **Obra Recuperação Edifício CS Bom Jesus; Obra Centro Procriação Médica Assistida e Programas de Computador**, executou-se, praticamente, 100% da dotação prevista.

Quanto ao projeto **Diversas Obras SESARAM**, desencadeou o procedimento inerente às obras do Centro de Procriação Médica Assistida (CPMA), que esgotam o valor do projeto. No entanto, a maior parte da execução material e financeira, transitou para 2022.

Relativamente aos projetos do SESARAM sem execução, (**GENEMACOR II; Esterilização, Acondicionamento e Renovação de Material Cirúrgico; Equipamentos de Comunicação e Segurança Hospitalar**), é de referir que a dotação de 2021 foi comprometida quase na sua totalidade em procedimentos aprovados e a decorrer que, no entanto, não tiveram execução financeira no ano em apreço.

No que concerne a esta Medida a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da DRESC, desenvolveu os seguintes projetos:

- **Hospital Central da Madeira** – em 2021 assinalou o início da obra com a execução da 1.ª fase, relativa à escavação e contenção periférica. A taxa de execução deveu-se ao facto da empreitada, tal como os respetivos serviços de fiscalização, terem iniciado mais tarde do que o inicialmente previsto;
- **Remodelação e Beneficiação de Infraestruturas de Saúde** – neste âmbito foram executadas as obras de beneficiação do Centro de Saúde de São Roque. A taxa de execução reflete alguns atrasos na preparação de outras intervenções de reabilitação/beneficiação de instalações de saúde, que foram adiadas para 2022;
- **Remodelação e Beneficiação de Infraestruturas Hospitalares** – destaca-se a execução das obras de reabilitação de interiores do Hospital dos Marmeleiros. Ainda nesta unidade hospitalar foram realizadas prospeções geotécnicas conducentes à realização de um projeto de criação de um parque de estacionamento e ainda uma intervenção de reforço e consolidação de zonas técnicas. A taxa de execução verificada reflete os constrangimentos associados à execução de obras em unidades de saúde em pleno funcionamento, que condicionam a execução dos trabalhos, devido à necessidade de salvaguardar aspetos da prestação de serviços clínicos aos respetivos utentes;
- **Hospital Central da Madeira - Estudos e Projetos** - as despesas realizadas, dizem respeito à assistência técnica prestada pela equipa projetista no desenvolvimento dos trabalhos realizados em 2021. A taxa de execução reflete o facto de não ter sido necessário contratar mais estudos ou projetos associados ao HCM;
- **Reabilitação do Centro Saúde do Arco da Calheta** – foi dado início às obras de reabilitação do Centro de Saúde do Arco da Calheta.

No que concerne à **Unidade Local de Saúde – Porto Santo**, em 2021 foi dado início aos procedimentos conducentes à definição do Programa Funcional, tendo sido elaborados os projetos de arquitetura e de especialidade, que levarão à posterior construção desta importantíssima unidade, moderna e dimensionada às necessidades da população, residente e flutuante da Ilha do Porto Santo.

M24 - Reforço das medidas de informação da promoção da saúde pública e da melhoria dos cuidados de saúde

As intervenções realizadas nesta Medida estão inteiramente a cargo da SRS e totalizaram o montante de 34 885 euros, o que representa uma execução de 69,2%.

No espaço de ação desta Medida, o IASAUDE, IP-RAM desenvolveu o projeto **Prevenção e Controlo da Doença** através do qual foram realizadas ações de prevenção e controlo da doença, a fim de minimizar a morbilidade e mortalidade que advém de problemas de saúde. A sua execução deveu-se maioritariamente a despesa transitada do ano anterior.

Os restantes projetos da responsabilidade da SRS, designadamente, **Informação, Planeamento e Qualidade em Saúde; Prevenção e Controlo da Doença; Centro de Competências em Vetores e Doenças Emergentes; Rede Atlântica para a Vigilância Sanitária dos Produtos Piscatórios e Aquícolas; Promoção e Proteção da Saúde**, não apresentaram execução, fruto das contingências decorrentes da pandemia por COVID-19.



P051 – HABITAÇÃO E REALOJAMENTO

O programa de habitação e realojamento visa implementar a política social de habitação, através da administração do património habitacional da Região Autónoma da Madeira de modo a permitir soluções habitacionais, promovendo uma maior dignidade e atenuar os fenómenos de exclusão.

As ações desenvolvidas estão sistematizadas na Medida M25 – Promoção do acesso à habitação através de soluções diversificadas.

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 5 – Investimento realizado por Medidas do Programa 51

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-051 – Habitação e Realojamento	4 236 324	27 562	9 418 093	13 681 979
M25 – Promoção do acesso à habitação através de soluções diversificadas	4 236 324	27 562	9 418 093	13 681 979

Fonte: SIGO

O total da despesa efetuada neste Programa ascendeu a 13 681 979 euros, o que corresponde a 3,0% do total do investimento realizado no PIDDAR. O programa apresenta uma taxa de execução de 45,3% face ao previsto, sendo que a maioria da despesa realizada foi com recurso a financiamento regional com 68,8%, seguido do financiamento nacional com 31,0%.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M25 – Promoção do acesso à habitação através de soluções diversificadas

Os investimentos realizados nesta Medida ficaram inteiramente a cargo da SRIC através do IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM, EPERAM) e totalizaram o montante de 13 681 979 euros, o que representa uma execução de 45,3%.

O IHM, EPERAM desenvolveu os seus projetos, com especial incidência nas atividades de inclusão social, de aquisição, reabilitação e qualificação do parque habitacional, de recuperação e valorização de habitações próprias e de apoio às famílias afetadas pelo desemprego.

Neste sentido, destacam-se as seguintes atividades desenvolvidas no âmbito do projeto **Investimentos e Atividades de Índole Habitacional com Fins Sociais**:

- Continuidade ao programa de habitação social e de ajuda habitacional à população desempregada, com a atribuição de 95 habitações sociais e apoiadas mais oito famílias com desempregados através de comparticipação da renda ou da prestação bancária;
- Foi dado seguimento a diversos projetos de inclusão social, com especial relevo para a abertura do novo polo comunitário no Bairro de Santo Amaro, estrutura que alargou a oferta desta entidade a sete Polos Comunitários, ao que acresce ainda a estrutura do Projeto Renascer@Nogueira;

- Promoção da nova medida de apoio habitacional à aquisição e ao arrendamento, delineado pelo programa PRAHABITAR - Programa de Apoio o Aquisição e ao Arrendamento de Habitação, o que se traduziu na atribuição de 292 novos apoios;
- No domínio da gestão, conservação e reabilitação do parque habitacional destacam-se várias intervenções que se traduziram em 560 pequenas reparações de conservação no parque habitacional, 473 em habitações sociais e 87 em espaços exteriores e zonas verdes.

O **Projeto Integrado de Regeneração do Bairro da Palmeira, Câmara de Lobos**, ficou concluído fisicamente e encontra-se em fase de conclusão financeira. Refira-se que este projeto é objeto de financiamento comunitário através do Programa Madeira 14-20.

As **Atividades de Recuperação e Beneficiação - Incêndios 2016**, registaram uma baixa execução, em consequência de ter sido efetuada uma reprogramação temporal e financeira do investimento previsto para o empreendimento de 54 fogos em São Gonçalo (3.ª fase), que transitou para 2022.

A **Eficiência Energética em Edifícios de Habitação Social da IHM**, situados em Câmara de Lobos, Funchal, Porto Moniz e Santa Cruz, terá a maior fatia de execução em 2022 e 2023. Em 2021 procedeu-se, sobretudo, a elaboração dos concursos públicos.

No âmbito do **Programa PRID**, foram efetuados apoios 16 famílias para recuperação e/ou beneficiação de casa própria, decorrente da Intempérie de dezembro de 2020, que assolou a Costa Norte da Madeira.

Os investimentos incluídos no **Projeto de tecnologias de informação e comunicação**, encontravam-se em fase de planificação ou em procedimentos concursais e será financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.



P052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

As intervenções a realizar enquadram-se na promoção do desenvolvimento de infraestruturas, de equipamentos e de serviços que assegurem as condições de equidade territorial e da paisagem, bem como na proteção e valorização da paisagem e do património natural.

As ações desenvolvidas neste Programa integram-se nas seguintes Medidas:

- M26 - Ordenamento Urbanístico
- M27 - Solo e Paisagem

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 12 – Investimento realizado por Medidas do Programa 52

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-052 – Ordenamento Urbano e Territorial e da Paisagem	3 009 727	165 685	7 119 454	10 294 866
M26 - Ordenamento urbanístico	3 009 727	160 539	7 082 591	10 252 856
M27 - Solo e paisagem	0	5 146	36 863	42 010

Fonte: SIGO

A concretização dos diversos projetos em prol do Ordenamento Urbano e Territorial e da Paisagem traduziu-se num investimento de 10 294 866 euros, o que relativamente ao total da despesa realizada do PIDDAR, representa 2,3%. A execução atingiu 34,8% da dotação prevista neste Programa.

No que corresponde às fontes de financiamento dos investimentos, 69,2% provieram de recursos regionais, 29,2% de recursos nacionais e 1,6% de recursos comunitários.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M26 - Ordenamento Urbanístico

As intervenções realizadas no âmbito desta Medida pela VP, SRTC, SRAAC, SRA e SREI totalizaram 10 252 856 euros, atingindo um nível da execução na ordem dos 35,0% e 99,6% na execução total no Programa.

O Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional, no âmbito desta Medida, previa desenvolver o projeto **Recuperação do Telhado do Pavilhão Multiusos**. No entanto, devido à pandemia por COVID-19, não foi possível executar financeiramente o projeto, tendo o mesmo transitado para 2022.

No âmbito da cooperação técnica e financeira entre a Administração Pública Regional e as Autarquias Locais da Região a VP, através da DROT, deu continuidade aos seguintes projetos:

- **Apoio aos Municípios Temporais** – enquadra-se neste projeto o contrato programa celebrado com o Município da Ribeira Brava para as Obras de requalificação de várias Passagens Hidráulicas e Taludes do Concelho;
- **Apoio aos Municípios Temporais de 2020** – visou financiar as iniciativas associadas à reconstrução e reparação de infraestruturas afetadas pelo temporal de 25 de dezembro de 2020, no Município de São Vicente.

No que concerne à **Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal**, este não apresentou execução financeira, devido às dificuldades de formalização do Contrato-Programa com o Governo Regional, por parte do Município do Funchal em tempo útil.

No que se refere às atribuições da APRAM, S.A. nesta Medida, importa referir a execução dos seguintes projetos:

- **Otimização da Frente de Proteção Marítima do Depósito de Inertes, Criada a Nascente do Cais da Cidade do Funchal** – a execução registada é relativa à conclusão da gare marítima do cais 6 (norte) do Porto do Funchal;
- **Reparação do Porto do Porto Santo** – a execução é baixa devido a adjudicação da empreitada ter sido alvo de processo judicial, encontrando-se a obra numa fase inicial. Grande parte do valor executado refere-se aos trabalhos de substituição da rede de iluminação do contra molhe, que se encontra em fase final de execução;
- **Reparação e Requalificação de Pequenos Portos e Cais** – encontram-se a decorrer a empreitada de Reabilitação do Cais do Paul do Mar, a empreitada de Reabilitação do Cais de Santa Cruz e a Reabilitação do Cais da Madalena do Mar. A baixa execução deveu-se aos atrasos em algumas das empreitadas devido à necessidade de realizar trabalhos de estabilização e limpeza, de forma a garantir condições de segurança;
- **Substituição da Rede de Abastecimento de Águas e Reparação da Rede de Esgotos do Porto do Funchal** - a realização deste projeto foi dividida em duas fases devido à retoma da operação do mercado de cruzeiros, que obrigou à realização, numa 1ª fase, da parte urgente e necessária para que a operação decorresse nas devidas condições técnicas, estando previsto para 2022, durante a época baixa a realização dos restantes trabalhos;
- **Reparação e Reabilitação do Edifício do Gabinete de Recursos e Ambiente e do Edifício da Portaria, no Porto do Funchal** - foi integralmente realizado no que diz respeito à reabilitação da portaria do Porto do Funchal, estando em desenvolvimento o projeto de execução que permitirá a realização da reabilitação do outro edifício localizado junto ao Forte de N.ª S.ª da Conceição;
- **Reabilitação e Requalificação do Forte de Nossa Senhora da Conceição** – a reabilitação deste Forte está dividida em várias fases, que não podem/devem decorrer em simultâneo, pelo que decorreu em 2021 a reabilitação das fachadas em alvenarias de pedra nascente e norte, prevendo-se iniciar, em 2022, a consolidação de um bloco rochoso na fachada nascente deste Forte;
- **Empreitada de Alteração das Áreas de Diversas Entidades e Impermeabilização da Cobertura da Gare Marítima** – este projeto foi integralmente realizado em 2021;
- **Reparação e Manutenção da Marina do Porto do Porto Santo** – a sua execução foi influenciada pelo cancelamento do primeiro procedimento concursal e a necessidade de repetição do mesmo, estando a decorrer a 1ª fase do projeto e prevendo-se realizar a 2ª e última fase no decorrer de 2022;



- **Consolidação da Falésia e Construção da Rampa e Varadouro do Cais da Ribeira Brava** – as despesas registadas neste correspondem as realizadas no Projeto de Execução e a respetiva empreitada;
- **Reestruturação do Fundeadouro de Câmara de Lobos** – foi colocado um passadiço no cais para apoio às embarcações marítimo-turísticas;
- **Recuperação e Dinamização dos Pequenos Portos - Reabilitação do Cais do Seixal** – este projeto incluiu a realização do Projeto de Execução e a respetiva empreitada.

O investimento para a **Reparação das Mangas de Embarque e Desembarque de Passageiros do Porto do Funchal**, transitou para 2022, por não ser economicamente viável a recuperação da manga nascente, irá se proceder ao desmantelamento dessa mesma manga, mantendo a manga poente em funcionamento após reparação.

Os projetos **Reabilitação do Cais da Boaventura; Ampliação da Marina do Porto Santo e Reabilitação do Cais e das Infraestruturas de Apoio**, não apresentam execução dado que as consultas preliminares, para a realização destes Projetos de Execução, revelaram que os valores iniciais previstos estavam aquém do necessário, estando a decorrer os respetivos procedimentos com as devidas atualizações em termos de custos.

A SRTC, neste âmbito e através do Gabinete do Secretário, deu continuidade ao projeto **Beneficiação do Edifício, Postos de Turismo e Instalações da Secretaria**.

As realizações da SRAAC, no campo de ação da Medida, consubstanciaram-se nos seguintes projetos:

- **Monitorização do Território** - neste âmbito deu-se por concluído a aquisição de serviços para a capacitação cartográfica da DROTe. O impacto da situação epidemiológica por COVID-19 condicionou fortemente a execução do projeto, assim como o normal funcionamento dos serviços da DROTe, cuja capacidade de resposta foi severamente atingida durante o ano;
- **Geração de Ortofotomapas e do POTRAM** - não foi possível a concretização final do projeto, pois a situação pandémica vivida implicou o adiamento das reuniões previstas;
- **Programas Ambientais** - o projeto deu continuidade ao apoio regular prestado às escolas da RAM, na candidatura aos vários Programas Europeus de Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente, o programa ECO-ESCOLAS e o programa JRA - Jovens Repórteres para o Ambiente.

Ainda neste contexto, foi prestado apoio aos empreendimentos hoteleiros da RAM na candidatura ao Programa Green Key, aos municípios e/ou concessionários de praias na candidatura aos Programas: Bandeira Azul da Europa; “Praia Acessível, Praia para Todos”; Programa ECOXXI.

A baixa execução no projeto deveu-se à não concretização da despesa com o Manual de Boas práticas para o Funcionário Público, que se encontra em análise/revisão, e à não realização do Seminário Regional Eco Escolas devido aos constrangimentos provocados pelas medidas restritivas de contenção da pandemia por COVID-19;

- **CTEIA - Competências Técnicas e Estruturação da Inspeção Ambiental** - teve pouca execução devido à necessidade de assegurar dotação para a fiscalização de trabalhos de remoção de amianto. Este projeto também prevê uma dotação para a realização de trabalhos em caso da existência de alguma ocorrência ambiental, que em 2021 não foi utilizada;
- **OPRAM258 – Ecopontos com Atitude** - o valor executado refere-se a despesas realizadas com ecopontos e aquisição de placas informativas, entregues e montadas nas sete escolas vencedoras do prémio Eco Escolas. Às restantes escolas que participaram no concurso receberam contentores.

A SRA, através do Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (GSRA), deu continuidade ao projeto **Beneficiação de Edifícios e Equipamentos da SRAP** tendo realizado diversas intervenções de conservação, reparação e manutenção, bem como a aquisições de bens móveis e diversas prestações de serviços. O valor executado refere-se às intervenções consideradas urgentes e inadiáveis, a pandemia por COVID-19 bem como a venda do Edifício Golden Gate tiveram impacto nas soluções administrativas adotadas, não tendo sido possível realizar as intervenções previstas.

A SREI, através do DRESC, no âmbito desta Medida, desenvolveu os seguintes projetos:

- **Outras Ações, Serviços, Obras, Equipamentos Urbanos** - foi executado o projeto técnico da 1.ª fase do Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos e a Ligação Pedonal na zona do Tecnopolo;
- **Canil da PSP na Penteada** – foi concluída a construção das referidas instalações;
- **Beneficiação de Edifícios e Equipamentos Públicos** - foram executadas as intervenções de beneficiação num imóvel pertencente ao património da RAM sito à Rua Bela de Santiago e no Edifício da Avenida Zarco;
- **Jardim do Garajau** – foi concluída a execução da referida infraestrutura.

No âmbito do projeto **Gestão do Edifício do Campo da Barca**, do Gabinete do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, foi executada a empreitada referente às Obras de Beneficiação do Edifício do Campo da Barca tendo sido igualmente executadas diversas despesas gerais de manutenção e segurança do referido edifício. Acresce, ainda, algumas intervenções ao nível da conservação de equipamentos da cafetaria.

A PATRIRAM - Titularidade e Gestão do Património Público Regional, S. A., no contexto das suas atividades, concluiu as seguintes empreitadas:

- Beneficiação do Museu Quinta das Cruzes;
- Beneficiação das Instalações Desportivas da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas em Câmara de Lobos;
- Beneficiação do Polidesportivo da Escola Básica do 1.º Ciclo das Covas Faial, Santana;
- Reabilitação da Cobertura e Anexo da Escola Secundária Jaime Moniz;
- Beneficiação da Torre/Galeria de Arte e Cobertura do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Francisco Franco;
- Implantação de um *Putting Green* e *Driving Range* na Quinta Magnólia;
- Início da Empreitada para Substituição da Cobertura do Edifício da AT-RAM.

No que respeita aos investimentos das Sociedades de Desenvolvimento, foram realizadas diversas intervenções nos empreendimentos e equipamentos sob a sua administração e gestão.

A SDNM – Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. desenvolveu os seguintes projetos:

- **Trabalhos de Recuperação e Melhoramento do Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial** – neste âmbito foram executados trabalhos de reparação do edifício e das infraestruturas exteriores do empreendimento, nomeadamente pintura de paredes exteriores, reparação e pintura da estrutura em madeira das coberturas dos edifícios, reparação e pintura dos postes de iluminação exteriores e trabalhos de conservação da ETAR;



- **Reformulação do Complexo Balnear de São Jorge - Zona Balnear da Foz da Ribeira de São Jorge** - foram executados trabalhos de reparação do edifício e das infraestruturas interiores e exteriores do empreendimento, nomeadamente acabamentos interiores e exteriores do edifício, pavimentos exteriores e solário. Também foram recuperados os equipamentos de cozinha (frios e quentes), sistema de iluminação, Intrusão, estação elevatório de águas residuais, extinção de incêndio, assim como os equipamentos de iluminação, bombagem e filtragem das piscinas e de captação de água;
- **Trabalhos de Reabilitação do Empreendimento - Piscinas Naturais do Seixal** – foi executada a empreitada que consistiu na recuperação dos acabamentos interiores e exteriores dos edifícios de apoio, e nos trabalhos de conservação da guarda metálica na zona do solário e acesso ao mar do referido empreendimento;
- **Trabalhos Reabilitação e Dinamização do Espaço - Estacionamento Porto Moniz** – neste âmbito foi executado o projeto de construção das infraestruturas e equipamentos para o estacionamento público e zonas comerciais do Porto Moniz, cujo encargo financeiro transitou para 2022.

Em relação aos investimentos realizados pela SDPO - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., destacam-se os seguintes:

- **Reabilitação das Infraestruturas da Frente Mar Contíguas à Foz da Ribeira da Madalena do Mar** –foi realizada a empreitada de execução de trabalhos de reabilitação das infraestruturas, nomeadamente na melhoria da qualidade nos acessos, zonas exteriores, jardins e estacionamento automóvel, com a inclusão de estruturas e equipamento balnear, constituídas por um espaço de restauração, solário e um acesso ao mar através de um pontão marítimo de apoio à praia;
- **Prevenção e Mitigação de Riscos de Derrocada na Escarpa Sobranceira Túnel Ligação ER 101 VE3 a Vila da Ponta do Sol e Gutinagem para Consolidação do Palacete dos Zinos** – neste âmbito foram elaborados os Projetos Geotécnicos das empreitadas;
- **Reabilitação das Infraestruturas e Equipamentos do Centro Desportivo da Madeira** – foi elaborado o projeto para a Reabilitação do Empreendimento Centro Desportivo da Madeira. A empreitada, que incluía trabalhos de recuperação das infraestruturas, autossilo, campos desportivos, equipamentos e zonas exteriores, ficou adiada para 2022.

A SMD - Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. desenvolveu os seguintes projetos:

- **Revitalização da Praia da Alagoa** – foram elaborados os projetos de arquitetura e especialidades para a Praia da Alagoa e o projeto de Reabilitação do respetivo Polidesportivo. Atendendo aos atrasos procedimentais, a empreitada de Reabilitação da Praia da Alagoa será retomada em 2022;
- **Reabilitação do Passeio Marítimo da Praia Formosa – Socorridos** - foi executado o estudo prévio para o projeto de recuperação do Passeio Marítimo da Praia Formosa, sendo que a empreitada deverá ser executada em 2022.

A SDPS - Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. desenvolveu os seguintes projetos:

- **Revitalização do Empreendimento - Centro Hípico** – no qual foi executado o projeto para revitalização das infraestruturas, equipamentos e zonas exteriores do Centro Hípico do Porto Santo;
- **Revitalização das Infraestruturas do Campo de Ténis - Complexo Campo Ténis, foi final** – foi finalizado o projeto de arquitetura e especialidades, encontrando-se em fase de lançamento do concurso público para a obra.

Ainda no espaço de ação das diversas Sociedades de Desenvolvimento, verificou-se que vários projetos não apresentaram execução, devido a constrangimentos de natureza procedimental, (contratação, estabilização dos programas de trabalhos a implementar, levantamento de requisitos técnicos), pelo que transitaram para 2022.

M27 - Solo e Paisagem

Nesta Medida, totalmente a cargo da SRAAC foram executados 42 010 euros, representando uma taxa de execução de 13,9%, face à dotação prevista.

No que concerne ao projeto **Gestão e Monitorização Infraestruturas Ambientais** foram desenvolvidas as seguintes ações:

- Incorporação dos valores ambientais nos procedimentos que abrangem projetos de investimento, através da utilização de instrumentos preventivos da política do ambiente e de instrumentos de planeamento e controlo ambiental;
- Garantir o funcionamento e gestão da Rede de Monitorização da Qualidade do AR da RAM, de forma a disponibilizar online a informação sobre a qualidade do ar;
- Assegurar as competências de Autoridade Regional para exercer as funções no âmbito do comércio europeu de licenças, da Prevenção e Controlo Integrados da Poluição, da Avaliação de Impacte Ambiental e da Avaliação Ambiental Estratégica de Planos e Programas, bem como exercer as funções de autoridade competente para o registo europeu de emissões e transferências de poluentes;
- Iniciação do ciclo de renovação de todas as Licenças Ambientais em vigor;
- Garantir a coordenação dos procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental, bem como acompanhar os procedimentos de Pós-Avaliação dos projetos em curso. Neste âmbito, procedeu-se ainda a conclusão da Avaliação de Impacte Ambiental do Caminho das Ginjas - Paul da Serra, da Ampliação da Piscicultura Flutuante Offshore da Ribeira Brava, da Requalificação da Frente-Mar de São Vicente, e do Talude Proteção VE2 Seixal;
- Foram acompanhados e validados os Relatórios de Emissões de Gases de Efeito de Estufa, os Planos de Monitorização e os Relatórios de Melhoria e emitidos os respetivos Títulos de Emissão de Gases de Efeito de Estufa;
- Supervisionar o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído, dando seguimento à centralização dos Mapas de Ruído Municipais;
- Preparação da Campanha Regional de Monitorização do Gás Radão, em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente e a Agência Internacional de Energia Atómica;
- Acompanhamento da execução das políticas de ambiente e emissão de pareceres no âmbito de instrumentos de mitigação às alterações climáticas.

A baixa execução deste projeto deveu-se ao facto da autorização prévia para a contratação de Fornecimento e Atualização de Estruturas e Equipamentos da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar, ter ficado condicionada à submissão de candidatura ao Programa Madeira 14-20, cuja tramitação não ficou concluída em 2021.



O investimento realizado no **MAC-CLIMA**, recaiu no estudo de opções e consultas preliminares para a elaboração do Estudo de Perceção sobre as Alterações Climáticas com a finalidade da preparação do respetivo Caderno de Encargos, bem como para a ministração de Ações de Formação sobre as Alterações Climáticas.

Ainda neste projeto, foi assegurada a participação na Reunião dos Parceiros do Projeto MAC-CLIMA, na cidade de Las Palmas de Gran Canaria. A baixa taxa de execução projeto deveu-se às restrições originadas pela situação pandémica por COVID-19.

O projeto **Conservação do Património Geológico da Região Autónoma da Madeira** registou uma baixa taxa de execução devido às medidas de contenção da pandemia por COVID-19, uma vez que grande parte das ações previstas estavam dependentes da aquisição de bens e serviços.

P053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS

Os investimentos programados no domínio das alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos visam reforçar o conhecimento acerca dos fenómenos mais recentes, procurando integrar redes internacionais de investigação e de partilha de conhecimento e práticas de intervenção.

Este Programa tem particular incidência no reforço das capacidades de adaptação às alterações climáticas, pela adoção e articulação de medidas transversais, setoriais e territoriais.

Os investimentos realizados integram-se na Medida M28 - Promoção de investimentos de adaptação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de riscos.

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 13 – Investimento realizado por Medidas do Programa 53

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-053 – Promoção da Adaptação às Alterações Climáticas e à Prevenção e Gestão de Riscos	348 230	21 694 597	6 925 400	28 968 226
M28 - Promoção de investimentos de adaptação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de riscos	348 230	21 694 597	6 925 400	28 968 226

Fonte: SIGO

A despesa realizada no âmbito do presente Programa ascendeu a 28 968 226 euros, o equivalente a 6,4% da despesa total do PIDDAR. O valor revela uma taxa de execução de 89,8%, face à dotação prevista no Programa.

No que se refere à distribuição do investimento por fontes de financiamento, o financiamento comunitário teve um contributo expressivo de 74,9%, através dos Programas Operacionais com aplicação na RAM, seguindo-se o financiamento regional, com 23,9% e por último o financiamento nacional, com 1,2%.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M28 - Promoção de investimentos de adaptação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de riscos

A despesa registada nesta Medida atingiu os 28 968 226 euros e uma taxa de execução subjacente ao investimento previsto de 89,8%, sendo que os investimentos foram executados pela SRS, SRAAC e SREI.

Através do Gabinete do Secretário da SRS deu-se continuidade ao **Apoio das Associações de Bombeiros Voluntários da RAM**, com o objetivo de apoiar o funcionamento das corporações de bombeiros, uma vez que as suas receitas próprias são insuficientes para fazer face às despesas inerentes à atividade humanitária que desenvolvem.

O Serviço Regional de Proteção Civil IP-RAM, no que concerne a esta Medida, desenvolveu os seguintes projetos:



- **Apoio à formação de Agentes de Proteção Civil da RAM** – englobou a formação ministrada pela Escola de Formação em Proteção Civil e Bombeiros (EFPCB), que disponibilizou ações de formação nas várias áreas do Socorro e Emergência;
- **Comunicação e Sensibilização sobre Proteção Civil à população na RAM** – procedeu-se à realização de sessões de sensibilização nas escolas para as medidas de autoproteção e como proceder em situações de risco;
- **Obra de Construção do Edifício de apoio à componente operacional e à Escola de Formação** – construção de espaços dedicados para acolher os elementos que compõem a equipa helitransportada;
- **Implementação dos Meios Aéreos na RAM** – contempla as despesas de manutenção de um meio aéreo de combate aos incêndios florestais, todo o ano, na RAM.

Os projetos **UMEMAC - Unidade modular de apoio a emergências em ilhas da Macaronésia e o PLESCAMAC 3 - Plano de Emergência Sanitária em casos de catástrofe na Macaronésia - 3.ª Edição**, não apresentaram execução uma vez que, por um lado, as atividades a serem desenvolvidas estavam em fase de preparação, e por outro lado, por não ter ficado concluído o processo de aquisição de equipamento de trauma e de um posto médico avançado.

A SRAAC promoveu, no âmbito desta medida, os seguintes projetos:

- **MITIMAC – Mitigação das Alterações Climáticas** - os valores executados no projeto refletem a aquisição de equipamentos informáticos para elaboração das tarefas previstas, assim como a elaboração do parecer relativo à “Aquisição de Serviços para Emissão de Parecer Técnico Científico sobre a Delimitação das Massas de Água Subterrâneas na RH10”, com o objetivo de atualizar os conhecimentos sobre a delimitação das massas de água.

O desvio, face ao previsto, apresentado na execução do projeto deveu-se à situação pandémica por COVID-19, que provocou atrasos nos procedimentos contratação dos estudos a realizar por entidades externas. Nesta sequência, foi solicitado à Autoridade de Gestão do Programa MAC 2020 uma prorrogação do prazo para fim de 2022, no sentido de executar todas as tarefas previstas;

- **PMAAC – Promoção de Medidas de Adaptação às Alterações Climáticas** – a execução deste projeto foi fortemente afetada pelo atraso no fornecimento de uma estação meteorológica, prevista para o segundo semestre de 2021, devido às dificuldades sentidas na cadeia de fornecedores. Acresce ainda o facto da conclusão do procedimento para aquisição de serviços técnicos especializados, para mapeamento das comunidades e habitats presentes na área contígua à mancha de empréstimo localizada na costa Sul da ilha do Porto Santo, ter transitado de ano;
- **Capacitar para a Mitigação das Alterações Climáticas** – este projeto conta com apoio comunitário no âmbito do Programa Madeira 14-20. Apesar da existência de formações contratualizadas em 2021, verificou-se algumas dificuldades na administração destas formações, por consequência da pandemia por COVID-19.

No que concerne a esta Medida a SREI, através do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC), deu continuidade aos projetos cofinanciados pelo PO SEUR, direcionados à conceção, desenvolvimento e implementação de sistemas de análise, monitorização e de alerta de riscos associados a fenómenos climatéricos extremos, nomeadamente:

- **Implementação de um Sistema de Alerta de Aluviões na RAM;**
- **Sistema de Detecção Precoce de Incêndios em Zonas de Orografia Complexa.**

Ainda neste âmbito a SREI, através da DRESC, deu continuidade aos seguintes projetos:

- **Reabilitação e Regularização da Ribeira de São João – Setores 1 a 4;**
- **Canalização da Ribeira da Tabua – 2ª Fase;**
- **Canalização, Desassoreamento Conservação e Manutenção de Cursos de Água** – foram realizadas as atividades previstas de limpeza e regularização natural de diversos cursos de água da Região, de acordo com o contrato de serviços celebrado neste âmbito – Lotes 1 a 6. Executaram-se igualmente trabalhos de desassoreamento nas ribeiras das Laranjeiras e Moinhos na freguesia da Boaventura, no Ribeiro Burquilha, em São Vicente e no Ribeiro Pau Formoso no Curral das Freiras;
- **Reabilitação e Regularização da Ribeira de Santa Luzia – troço km 0+386 a km 1+860,05;**
- **Intervenção na Ribeira de Santa Luzia – Troço Rotunda dos Viveiros – Rotunda da Fundoa;**
- **Reposição das Infraestruturas Afetadas – 2.ª Fase;**
- **Estabilização da Escarpa sobranceira à Marginal da Calheta;**
- **Regularização e Canalização de Cursos de Água de Pequena e Média Dimensão** – no que se refere a regularização e canalização do Ribeiro da Longueira, no Porto da Cruz;
- **Reabilitação e Regularização da Ribeira de São João – Setores 5 a 14;**
- **Regularização do Troço Final da Ribeira da Madalena;**
- **Reabilitação e Regularização da Ribeira de Santa Luzia – Troço km 0 +195,38 ao km 0 + 386,38;**
- **Reposição de Pavimentos afetados pelas empreitadas dos troços intermédios das ribeiras de Santa Luzia, São João e João Gomes;**
- **Reabilitação e Regularização da Ribeira João Gomes;**
- **Elaboração do Projeto de Reconstrução e Regularização da Ribeira de João Gomes** - não foi realizada qualquer atividade relacionada com o projeto, tendo a intervenção prevista para a reabilitação da ribeira no troço entre a Ponte do Carmo e o Açude A1 ficado adiada para o próximo Programa Operacional.



P054 – GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Os investimentos previstos neste Programa têm como objetivo aumentar a eficiência de cobertura de tratamento da água e a melhoria da qualidade da água na RAM.

Neste sentido, as ações desenvolvidas neste Programa integram-se nas seguintes Medidas:

- M29 – Aumento da eficiência das redes de água
- M30 – Melhoria da qualidade da água

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 14 – Investimento realizado por Medidas do Programa 54

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-054 – Gestão de Recursos Hídricos	19 058	90 166	1 007 123	1 116 348
M29 – Aumento da eficiência das redes de água	0	0	956 773	956 773
M30 – Melhoria da qualidade da água	19 058	90 166	50 350	159 575

Fonte: SIGO

O total da despesa efetuada neste Programa ascendeu a 1 116 348 euros, sendo que o valor evidencia uma taxa de execução do Programa de 30,3%, face ao previsto. A maioria da despesa realizada no Programa foi com recurso a financiamento regional - 90,2%, seguindo-se do financiamento comunitário, com 8,1%.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M29 – Aumento da eficiência das redes de água

As intervenções realizadas no contexto desta Medida foram desenvolvidas pela VP e SRAAC, atingindo um montante de 956 773 euros e uma taxa de execução de 31,7%, assim como um ónus para a execução do Programa de 85,7%

No que concerne a esta Medida, o Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional previa desenvolver o projeto, **Recuperação do Património Edificado de levadas e linhas de água**, no entanto ocorreram alguns atrasos nos procedimentos associados devido à pandemia por COVID-19, o que impossibilitou a sua execução.

No campo de ação desta Medida foram realizados vários contratos programas de cooperação financeira entre a Região Autónoma da Madeira, representado pela Secretaria Regional das Finanças e pela Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, e a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., tendo como objetivo a realização dos seguintes investimentos:

- **Investimentos nos Sistemas em Baixa** – as despesas executadas foram com o objetivo de repor em funcionamento o Reservatório da Ameixieira – Ribeira Brava e a respetiva rede de distribuição, que foram afetadas pela intempérie de fevereiro de 2010;

- **Pesquisa por Novas Origens de Água** – neste âmbito foram realizados cinco furos de captação de água subterrâneas em terrenos vulcânicos, tendo em vista o reforço do sistema de abastecimento público. O investimento inclui a instalação de elementos à exploração dos respetivos furos. A execução física do projeto ficou concluída em 2021, no entanto o seu pagamento transitou para 2022;
- **Intempéries Dezembro 2020/janeiro 2021 – Recuperação de Infraestruturas Afetadas do Sistema de Gestão de Regadio** – nos valores executados encontram-se refletidos a recuperação/reposição das seguintes infraestruturas: As Levadas das Queimadas e do Cantinho; Intervenção na Levada das Cruzinhas; Intervenção na Levada da Fajã do Amo e Cardais; Reparação da Levada dos Tornos – Lanço Sul e Recuperação da Levada do Barreiro, cuja execução e conclusão da intervenção ocorreu no ano de 2021, no entanto o respetivo pagamento transitou para 2022.

M30 – Melhoria da qualidade da água

Os valores executados no âmbito desta Medida são inteiramente da responsabilidade da SRAAC que, através da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), efetuou o seguinte:

- **Avaliação da qualidade das águas costeiras, doces superficiais e subterrâneas da RAM – DRAMB** - o presente projeto teve uma execução ligeiramente abaixo do previsto, devido à não execução financeira do procedimento de aquisição de serviços para a integração do ficheiro de resultados da qualidade da água para consumo humano da RAM na plataforma da qualidade da água da DRAAC. A execução física não demonstrou em 2021 evidências do pleno funcionamento do reporte automático sem falhas, o que não permitiu concluir a execução financeira;
- **Ações para a implementação da Diretiva-Quadro da Água – DRAMB** – no âmbito do Programa de Monitorização da Qualidade Química e Ecológica das Águas Superficiais Interiores da RH10, foi realizado no mês de janeiro a última campanha de monitorização química. Com base nos dados obtidos no referido programa, procedeu-se à revisão da rede de monitorização da RH10 com a inclusão de novos pontos de amostragem para o programa de monitorização de 2021/2024. O procedimento de contratação para a monitorização da qualidade química e ecológica das águas superficiais interiores da RH10, (2021/2024), teve atrasos significativos devido à situação pandémica;
- **ABACO – Melhoria da Qualidade das Águas Costeiras e Balneares** – cofinanciado no âmbito do Programa MAC 2014-2020, foram adquiridos equipamentos, (três computadores, três conjuntos de câmaras e headphones e dois Drones), com o objetivo de apoiar a gestão das águas balneares. Neste âmbito foram planeadas diversas ações, nomeadamente a definição de uma App para aferir a qualidade das águas balneares e a de um Spot publicitário.

Ainda, no decurso do ano, foram elaboradas as peças concursais de caracterização da qualidade físico-química e microbiológica das águas balneares e manchas costeiras do Arquipélago da Madeira e do procedimento para a modelação de manchas costeiras da RAM, este último, através de reuniões com a comunidade científica regional.

Em 2021, devido às restrições de contenção da pandemia por COVID-19, não foi possível realizar os diversos encontros técnicos previstos entre parceiros do Projeto, (Madeira, Açores, canárias e Cabo Verde), o que provocou atrasos na sua execução orçamental.



P055 – ECONOMIA CIRCULAR E GESTÃO DE RESÍDUOS

Os investimentos previstos neste Programa têm como objetivo promover a Economia Circular através da melhoria de eficiência da utilização de recursos mobilizados na economia, de modo a originar ganhos de produtividade material, ambiental e económica.

Neste sentido, os investimentos realizados neste Programa integram-se na Medida M31 – Impulsionar o uso eficiente de recursos.

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 14 – Investimento realizado por Medidas do Programa 55

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-055 – Economia Circular e Gestão De Resíduos	12 369	0	16 500	28 869
M31 – Impulsionar o uso eficiente de recursos	12 369	0	16 500	28 869

Fonte: SIGO

Os investimentos realizados no contexto deste Programa ascenderam a 28 869 euros e alcançaram uma taxa de execução 33,2%. A concretização dos investimentos foi com 57,2% de financiamento regional e 42,8% de financiamento nacional.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M31 – Impulsionar o uso eficiente de recursos

As atuações desenvolvidas no âmbito desta Medida são inteiramente da responsabilidade da SRAAC que, através da DRAAC, tem vindo a impulsionar a transição para a economia circular e a eficiente gestão dos resíduos.

Neste contexto, o projeto **TECRES – Transição para a Economia Circular e Gestão de Resíduos**, desenvolveu as seguintes ações:

- Acompanhamento e a atualização das diretrizes europeias e nacionais. Neste âmbito, foram prestados diversos pareceres/contributos, entre os quais na Comissão de Acompanhamento de Resíduos CAGER, na consulta pública - Diretiva Quadro Estratégia Marinha - Acompanhamento do Programa de Monitorização;
- Monitorização e acompanhamento das empresas aquando do preenchimento do Mapa Integrado de Registo de Resíduos, do Mapa de Registo de Resíduos Urbanos e do Registo de produtores na Plataforma Siliamb;
- Reuniões com as Entidades Gestoras de Fluxos Específicos de Resíduos com vista à preparação das próximas extensões de licença à RAM. As respetivas extensões de licença não foram concedidas em 2021, pelo que as licenças atuais sofreram uma prorrogação de prazo a nível nacional, devendo vigorar até dezembro de 2022;

- Elaboração da proposta de Portaria associada às taxas administrativas dos Planos de Gestão e Receção de Resíduos Portuários. No âmbito da nova legislação nacional de resíduos procedeu-se à análise dos vários artigos de forma faseadamente adaptá-los às especificidades Regionais;
- Participação em diversos Grupos de Trabalho associados ao Pacto Português para os Plásticos e à Rede IMPEL.

Os valores executados no projeto justificam-se por ter havido despesa faturada que não foi paga em 2021 e por questões de priorização de investimentos.



P056 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Inserem-se neste Programa os investimentos necessários a assegurar as condições adequadas para a gestão, acompanhamento, avaliação, monitorização e comunicação dos Programas Operacionais sob a tutela das entidades regionais.

As ações desenvolvidas neste Programa integram-se na Medida M032 – Assistência Técnica

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 15 – Investimento realizado por Medidas do Programa 56

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P-056 – Assistência Técnica	0	2 884 362	548 947	3 433 308
M032 – Assistência Técnica	0	2 884 362	548 947	3 433 308

Fonte: SIGO

O investimento realizado neste Programa corresponde a projetos associados à assistência técnica dos instrumentos operacionais da Política de Coesão da União Europeia com aplicação na RAM, tendo totalizado 3 433 308 euros, com uma taxa de execução que se situou nos 52,5%.

A principal fonte de financiamento dos referidos projetos é a comunitária com 84,0%, no entanto 16,0% é suportado pelo financiamento regional.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M32 - Assistência Técnica

Os investimentos realizados no campo de ação desta Medida, foram da responsabilidade da VP, SREM, SRE, SRMar e SRA, totalizaram 3 433 308 euros o que representa uma taxa de concretização de 52,2%.

O Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM), tutelado pela VP, assume a qualidade de Autoridade de Gestão do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira 2014-2020 (Programa Madeira 14-20), de Organismo Intermédio responsável pela gestão de algumas tipologias de investimento, com aplicação na RAM, do Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) e ainda Interlocutor Regional, no âmbito do Programa de Cooperação Madeira-Açores-Canárias (MAC 2014-2020).

As despesas incorridas pelo IDR, IP-RAM foram, no âmbito das incumbências nos referidos Programas Operacionais, suportadas pelas respetivas linhas de assistência técnica, cofinanciadas pelos Fundos associados a cada Programa Operacional, (FEDER, FSE, FC). As despesas incorridas tiveram como objetivo financiar os custos associados à criação e à gestão das estruturas de apoio técnico, à implementação e manutenção dos sistemas de informação, à realização de ações de verificação no local e de supervisão, à capacitação das equipas técnicas, ao desenvolvimento de ações de informação e publicidade, à realização de estudos de avaliação, entre outros.

É nesta Medida que se encontram previstos, em termos orçamentais, os projetos de **Assistência Técnica no âmbito do Quadro Estratégico Comum (Madeira) - MAC; Fundo Coesão e FEDER** dos Programas Operacionais e Programas de Iniciativa Comunitária geridos pelo IDR, IP-RAM, que asseguraram o respetivo cofinanciamento comunitário da tipologia de despesas atrás descritas.

Estes projetos apresentaram, na sua globalidade, um nível de desempenho abaixo do previsto pelo facto de algumas das componentes com maior expressão, tais como “Comunicação e Divulgação” e “Estudos, Avaliação e Monitorização”, apresentarem uma concretização baixa.

Os fatores que justificaram a fraca concretização destas componentes explicam-se, essencialmente, pelo facto de, por um lado, as campanhas temáticas de publicidade no exterior e a aquisição de material de *merchandising*, para divulgação do Programa Madeira 14-20 e PO SEUR, não terem sido concretizadas no ano de 2021, por outro lado, e contrariamente à expectativa inicial, os estudos de avaliação do Programa, quer as supervisões aos organismos intermédios e verificações no local, não terem sido totalmente executadas no ano em apreço.

Na componente de conservação de bens, verificou-se um atraso na conclusão da empreitada de requalificação/conservação do edifício do IDR, IP-RAM, encargo este com grande impacto no orçamento privativo e que implicou a transição de 55% do montante contratado para o ano de 2022.

A SREM, através do IDE, IP-RAM, deu continuidade ao projeto **Estrutura de Apoio à Gestão – Assistência Técnica** cofinanciado no Programa Madeira 14-20. Este projeto permite dotar o IDE IP-RAM de um conjunto de elementos humanos e técnicos, de forma a possibilitar uma maior capacidade de resposta e segurança na análise das candidaturas e pedidos de pagamento submetidos junto daquele Instituto, enquanto Organismo Intermédio (OI) do Programa Madeira 14-20, no que se refere aos apoios concedidos às empresas.

A execução deste projeto ficou aquém do previsto tendo em conta que o IDE, IP-RAM efetuou mudança de sede no último trimestre do ano, o que comprometeu uma melhor desempenho do projeto, consequentemente o plano previsto foi prorrogado para 2022.

Em relação ao projeto de **Assistência Técnica** da SRE, da responsabilidade do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, enquanto OI no Programa Madeira 14-20, caracterizou-se pela análise e aprovação de pedidos de financiamento em diversas tipologias de operação, pela análise de pedidos de reembolso e de saldo submetidos pelas entidades beneficiários, bem como pelas atividades referentes às verificações no local das operações cofinanciadas.

Neste sentido, efetuou-se ao longo do ano a publicação de cinco avisos de abertura de candidaturas abrangendo várias tipologias de intervenção, nomeadamente Centros Qualifica, Qualificação de pessoas com deficiência e/ou incapacidade e Formação Profissional da Administração Pública.

A SRMar, através da Direção Regional de Pescas, é a entidade responsável pela implementação na RAM do Programa Operacional Mar 2020. A não execução do projeto **Gestão e Acompanhamento do PO MAR 2020 – FEAMPA** deveu-se em grande parte a razões de saúde pública, nomeadamente às medidas de prevenção e combate à epidemia provocada pela doença COVID-19, que devido às restrições de circulação, o recolher obrigatório e o encerramento ou redução de horário de funcionamento de serviços, impossibilitou o desenvolvimento das ações previstas, sobretudo no que se refere as deslocações e campanhas de divulgação do Programa.



A SRA, através do Gabinete do Secretário, deu continuidade à **Assistência Técnica do PRODERAM** de forma a desenvolver, promover e divulgar o respetivo Programa. O projeto permite a realização de atividades relacionadas com a preparação e coordenação, gestão, acompanhamento e avaliação, controlo e execução, informação, comunicação e divulgação do Programa. A execução do projeto ficou abaixo do espetável devido a atraso na entrega de alguns bens e prestações de serviços, que atendendo à sua natureza plurianual, transitam para 2022.

P057 – RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA

Inserem-se neste Programa as despesas decorrentes das intervenções realizadas no domínio da prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica, assim como, as despesas decorrentes dos constrangimentos causados pela pandemia e que se relacionem com a reposição da normalidade administrativa no funcionamento das instituições. Visa ainda, o incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial.

As ações desenvolvidas neste Programa integram-se nas seguintes medidas:

- M33 – Contingência COVID 2019 – Prevenção, contenção, mitigação e tratamento
- M34 – Contingência COVID 2019 – Garantir a normalidade
- M35 – Incentivo extraordinário à normalização

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 15 – Investimento realizado por Medidas do Programa 57

Unidade: euros

Programa/Medida	Fontes de Financiamento			Total
	Nacional	Comunitário	Regional	
P057 – Recuperação e Resiliência	77 210 677	37 039 096	499 298	114 749 070
M33 – Contingência COVID 2019 – Prevenção, contenção, mitigação e tratamento	17 138 498	4 975	78 390	17 221 863
M34 – Contingência COVID 2019 – Garantir a normalidade	60 072 179	33 307 266	420 908	93 800 352
M102 - Plano de Recuperação e Resiliência	0	3 726 855	0	3 726 855

Fonte: SIGO

No Programa Recuperação e Resiliência foram investidos 114 749 070 euros e representou 25,4% do total dos Investimentos do Plano efetuados. O Programa concretizou uma taxa de execução de 37,6% face o programado.

Ao efetuar uma análise por Medidas, verifica-se que 81,7% do investimento realizado se encontra dedicado, na sua maior parte, à Medida - Contingência COVID 2019 – Garantir normalidade, sendo que 15,0% foi dedicado à Medida - Contingência COVID 2019 – Prevenção, contenção, mitigação e tratamento.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M33 – Contingência COVID 2019 – Prevenção, contenção, mitigação e tratamento

Nesta Medida foram executados 17 221 863 euros, pela SREM, SRS, SRTC, SRIC, SRAAC, SRMar, SRA e SREI, que representam uma taxa de execução de 40,5% face ao programado na Medida e um contributo de 15,0% para a concretização do Programa.



A SREM, através do seu Gabinete, desenvolveu o projeto **COVID-19 – Prevenção e Segurança**, no qual se procedeu à aquisição de serviços de deslocação e estadas, no âmbito da visita oficial ao Centro de Vacinação do Porto Santo, realizada em junho.

Através do projeto **Medidas de Prevenção, Contenção e Tratamento COVID-19 - DRETT**, foram realizados investimentos na adaptação das instalações, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações emanadas pelas autoridades de saúde.

M34 – Contingência COVID 2019 – Garantir a normalidade

A DRETT não desenvolveu qualquer ação nos projetos **BIGDATA - Transportes Terrestres; Desmaterialização dos Transportes num Ambiente Colaborativo e Digital**, uma vez em que os mesmos necessitaram de reajustamentos, o que implicou a criação de novos projetos.

As despesas realizadas no domínio do projeto, **Medidas de Prevenção, Contenção e Tratamento COVID-19 – ARAE**, foram essenciais para a reposição da normalidade dos serviços prestados no âmbito das fiscalizações aos estabelecimentos e das ações inspetivas.

A SRS tem em execução o projeto **ICU4Covid - Cyber-Physical Intensive Care Medical System for COVID-19**, financiado pelo Programa *Horizon 2020*. Este projeto forneceu soluções na área das terapias intensivas capacitando as unidades hospitalares de cuidados intensivos (UCI) com recursos tecnológicos inovadores, permitindo desta forma uma melhoria na gestão e sustentabilidade dos sistemas de saúde.

Os projetos **Sistema de Informação Integrado da Saúde (COVID-19); Reforçar as Respostas na Aérea da Saúde Mental e Envelhecimento; Expansão da Rede de Cuidados Continuados Integrados**, da responsabilidade do IASAÚDE, IP-RAM, não apresentaram execução uma vez que se verificou a necessidade de efetuar reajustamentos de enquadramento no PRR, nesta sequência foram criados novos projetos com um novo cronograma financeiro e anulados os anteriormente referidos.

A SRTC através dos diversos departamentos deu continuidade aos projetos, **Ações para o Combate ao COVID-19**, através dos quais foram adquiridos equipamentos e acessórios de proteção para os diversos serviços.

O setor do turismo em 2021 viveu ainda momentos de incerteza com a pandemia a afetar toda a dinâmica de marcação de viagens, refletindo-se na concretização de reservas com maior enfoque no *last minute*. Na Madeira, assistiu-se a uma recuperação da atividade turística, ainda que de forma parcial.

Consequentemente, o investimento na **Promoção do Destino Madeira em Contexto COVID**, necessitou de um constante ajustamento por forma a aproveitar todas as oportunidades de negócio, nomeadamente, parcerias com operadores e companhias aéreas, captação de novas rotas aéreas e apoio a eventos.

A SRIC, neste âmbito, desenvolveu o projeto **Fundo de Apoio à Economia Social – COVID-19**, o qual permitiu apoiar 83 entidades da economia social da RAM, na adaptação das suas instalações ao contexto da pandemia por COVID-19. Foi garantido desta forma o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações emanadas pela Autoridade de Saúde.

O projeto, **Despesas de Prevenção, Contenção, Mitigação e Tratamento da Infecção Epidemiológica - Contingência COVID-19 - DRP**, desenvolvido pela SRMar, consistiu na aquisição de bens para proteção e mitigação da doença junto dos funcionários e na desinfeção das instalações afetas à Direção Regional das Pescas.

O Projeto **Medidas de Prevenção no GSRA – Contingência COVID-2019**, dotou as infraestruturas e recursos humanos da SRA com meios de proteção individual e coletiva de combate à pandemia por COVID-19, nomeadamente, geradores de ozono para efetuar a limpeza das instalações, gel para higienização de mãos e superfícies, máscaras, termómetros, e ainda a aquisição de viaturas que permitissem o transporte de trabalhadores, de acordo com as normas e orientações da Direção Geral da Saúde.

A Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural dotou os serviços com atendimento ao público dos meios necessários para o cumprimento das regras de segurança emanadas pela Autoridade Regional de Saúde Pública, salvaguardando a saúde dos trabalhadores e utentes, através do projeto **Comunicação, Prevenção e Combate COVID-19 – Contingência COVID-2019**.

No que concerne a esta Medida a SREI, através da DRESC, desenvolveu os seguintes projetos:

- **Contingência COVID-19 – Remodelação e Beneficiação de Infraestruturas Hospitalares** – neste âmbito, realizou-se a Intervenção de Emergência 3 no Hospital Dr. Nélio Mendonça – Unidade de Internamento COVID-19;
- **Contingência COVID -19 – Remodelação e Beneficiação de Infraestruturas de Saúde** – foi executado uma intervenção de adaptação de espaços ao COVID-19, no Centro de Saúde do Porto Santo.

M35 – Incentivo extraordinário à normalização

As despesas realizadas pelos vários departamentos do Governo Regional, totalizaram 93 800 352 euros. O valor representa uma taxa de execução 38,7% e um ónus de 81,7%, na execução do Programa.

A Pandemia por COVID-19, em 2021 continuou a gerar instabilidade na área dos transportes e da mobilidade, o que teve impacto na execução do projeto **Regime de Mobilidade e Transporte**, que contempla a atribuição de um apoio nas viagens para o Porto Santo, no período de verão (julho a setembro). Este apoio teve como finalidade minimizar os efeitos que a pandemia estava a ter sobre o tecido socioeconómico do Porto Santo.

A APRAM, deu continuidade a **Aquisição de Equipamentos de Medição de Temperatura e de Desinfeção de Passageiros para os Portos da RAM**, no sentido da aquisição de diversos equipamentos, nomeadamente:

- 30 postes com fita e 15 Suportes de informação/porta cartaz;
- Uma porta de correr de quatro folhas de vidro laminado temperado incolor na Gare Marítima da Madeira;
- Equipamento de varrer e de desinfetar mecânico com cabine;
- Contratação de uma prestação de serviços de apoio e consultoria técnica para serviços de comunicação, promoção e relações-públicas.

A Vice-Presidência do Governo Regional celebrou um protocolo com a Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), tendo por objeto a concessão de uma indemnização compensatória à EEM, pela atribuição de isenção do valor do consumo de energia elétrica entre os dias 16 e 31 de março de 2020, a todos os clientes empresariais, particulares e instituições de carácter social, desportivo e cultural, à exceção das entidades oficiais regionais e municipais. Esta indemnização teve o seu registo no projeto **Apoio à EEM no Âmbito do COVID-19**.

O **Projeto Integrado de Relançamento da Economia e do Desenvolvimento Regional**, da responsabilidade da Direção Regional Adjunta das Finanças, previa integrar iniciativas que ajudassem a reparar os danos na



sustentabilidade do processo de desenvolvimento da RAM, em termos económicos e sociais causados pela pandemia por COVID-19. O projeto não apresenta execução em 2021, devido ao atraso na aprovação formal do quadro regulamentar de apoios previstos no âmbito do *Next Generation* EU, por parte da CE, e consequentemente do PRR para Portugal.

A pandemia por COVID-19 trouxe vários constrangimentos para a atividade económica, exigindo a adoção de medidas excecionais de contenção e de prevenção do contágio, que se traduziram numa menor deslocação da população ao longo do território da Região. Num cenário de pouca mobilidade da população, o setor dos transportes sofreu uma rutura abrupta, pondo em causa a sua sustentabilidade como negócio.

Neste sentido, a DRETT criou, no âmbito do projeto **Medidas de Apoio ao Setor dos Transportes - Contingência Covid-2019**, o AFTAXI-RAM, um apoio aos condutores de táxi para a manutenção do serviço de transporte público em táxi, o qual na sua 1ª fase recebeu 943 candidaturas e 901 na sua 2ª fase. O projeto não foi executado totalmente, tendo em conta que algumas das candidaturas transitaram para 2022.

No que concerne ao projeto **Medidas de Apoio ao Sistema de Gestão dos Transportes - COVID-19**, foi celebrado um contrato-programa com os operadores de transporte público para o financiamento do défice de exploração, resultante da perda de receita e aumento das despesas decorrentes dos efeitos da pandemia.

Ainda nas atribuições da SREM, o IDE, IP-RAM, no âmbito desta Medida, desenvolveu os seguintes projetos:

- **Linha crédito Invest RAM COVID-19** – visou ajudar a tesouraria das empresas e a manutenção dos postos de trabalho. A sua execução ficou aquém do projetado, devido aos atrasos na contratação das operações, bem como ao atraso na receção dos documentos de pagamento que permitiam ao IDE, IP RAM proceder à amortização do empréstimo;
- **Garantir +** - o incentivo consistiu na atribuição de um valor complementar ao remanescente da compensação retributiva paga pela Segurança Social, sendo que o Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM pagou 70% das horas não trabalhadas e o IDE, IP RAM o pagamento dos remanescentes 30%. Tratou-se de um programa em que foram enquadradas 667 operações;
- **Adaptar RAM** - consistiu em apoiar projetos de PME na adaptação dos seus estabelecimentos, face às condições de distanciamento físico e de higiene, no contexto da pandemia por COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes;
- **SI Funcionamento COVID-19** – este apoio foi concedido para o pagamento de salários, custos com as contribuições para a segurança social, despesas com o consumo de energia elétrica, consumo de água, custos com rendas e serviços de contabilidade;
- **SI Funcionamento 5A** – consistiu em apoios para dinamizar e reforçar a competitividade das empresas da RAM, que desenvolveram atividades de produção, transformação e reprocessamento de mercadorias, através do financiamento dos custos de transporte, por forma a atenuar dificuldades de natureza permanente e estrutural das unidades produtivas regionais, agravadas pela doença do COVID-19;
- **REACT – Madeira** – SI Apoiar.PT.Madeira - este sistema de incentivos contribuiu para apoiar a tesouraria das empresas, assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e médias empresas que atuavam nos setores que foram particularmente afetados pelas medidas de confinamento. A execução alcançada pelo projeto deveu-se ao número elevado de candidaturas submetidas;
- **Medidas de Apoio ao Setor Empresarial para Micro e Pequenas Empresas - Contingência COVID-2019** – em 2021 foram apoiadas 980 empresas com atividade nos sectores do comércio, restauração, animação turística e marítimo-turísticas, agentes de viagens, rent-a-car, alojamento e salões de

cabeleireiro. Tratou-se de um apoio financeiro excecional a fundo perdido, destinado a auxiliar a manutenção da atividade das micro e pequenas empresas localizadas na RAM.

No contexto do projeto **Renovação do Parque informático da Escolas da Madeira**, a Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas (DRPRI), com o objetivo de renovar o parque informático das escolas, bem como o melhoramento dos rácios de n.º de alunos/computadores adquiriu, 504 computadores.

A SRS, através do SESARAM, desenvolveu o projeto **Incrementar a Utilização das Plataformas Digitais na Saúde**, através do qual foi efetuado o reforço da infraestrutura de comunicações VOIP e um *upgrade* do sistema PYXIS, sistema automático de distribuição de medicamentos, que ajuda os clínicos a dispensar os medicamentos certos, de forma segura e eficiente. Cada vez mais se torna necessário o armazenamento de informação na base de dados, pelo que se promoveu também a aquisição de discos para reforçar essa capacidade de armazenamento.

No âmbito da presente Medida, a SRTC, através da Direção Regional da Cultura, deu continuidade ao projeto **Apoios à Cultura no âmbito da Contingência COVID-19**, tendo procedido à realização de diversas iniciativas, nomeadamente:

- *Streaming Sessions* – Concertos online – foram contratados 21 concertos, que envolveram 44 músicos. Os concertos tiveram transmissão *online* através das redes sociais e tiveram a duração de uma hora cada um;
- Concerto pelo Grupo Mariachi México Madeira – realizou-se um concerto comemorativo alusivo aos 25 anos do Grupo Mariachi México Madeira, transmitido via *streaming* no dia 01 de maio;
- ATEF – “As guerras da Canzoada e da Gataria” - desenvolveu 12 espetáculos da Produção de Teatro para a Infância “As Guerras da Canzoada e da Gataria”, no Cine Tetro Santo António;
- “*Funk’in House*” - consistiu na gravação, edição e apresentação de 4 vídeos musicais, com a participação de 21 músicos profissionais;
- D’Ká (se cria, se faz)! - teve o seu início a 10 de abril e deu voz a projetos musicais de talentos madeirenses. No total foram produzidos oito vídeos com a participação de 34 músicos que apresentaram as suas criações e falaram do seu percurso e opções musicais;
- GIG “Passo a Passo” - apresentou cinco documentários com cerca de nove minutos cada, que narraram a vida quotidiana da escola de artes, dos ensaios, evolução dos alunos até ao resultado final, que se traduzia numa atuação ao vivo;
- “Corrente dar” - considerando as restrições impostas pela pandemia, realizaram-se três concertos no espaço exterior de alguns lares, permitindo aos seus utentes usufruir de um concerto de qualidade em segurança;
- Concerto Miro Freitas – que decorreu no Centro Cultural John dos Passos;
- Live de teatro: “Era uma vez num certo Reino” - no âmbito do Dia da Criança, o grupo de teatro ATEF, realizou uma peça de teatro infantil, a qual foi transmitida *online*;
- Gravação e divulgação de episódios/vídeo sobre o Fado, no âmbito das Comemorações do Dia Mundial do Fado;
- Linha de Apoio ao Setor Cultural - foram aprovadas 24 candidaturas à 2ª linha de apoio.



No contexto da pandemia, o IEM, IP-RAM, através dos projetos **Medidas Ativas de Emprego – COVID-19; Apoio à Manutenção dos Postos de Trabalho e Complemento Social Regional aos Trabalhadores em Lay-Off – COVID-19; Apoio Complementar aos Trabalhadores Independentes – COVID-19**, desenvolveu diversas medidas de caráter extraordinário e temporário. Estas medidas tiveram como objetivo reforçar o incentivo à (re)integração profissional de desempregados, apoiar a tesouraria das empresas e a manutenção de postos de trabalho, e mitigar as perdas de rendimento das empresas e trabalhadores abrangidos pelo regime de lay-off simplificado e trabalhadores independentes.

No que toca aos projetos desenvolvidos pela Direção Regional dos Assuntos Sociais (DRAS) destacam-se os seguintes:

- **Fundo de Emergência para Apoio Social** – os beneficiários destes apoios foram pessoas ou famílias residentes na RAM que se encontravam em emergência social temporária, provocada pela pandemia por COVID-19, tendo neste âmbito abrangido 2 771 beneficiários nos diversos concelhos da RAM;
- **Fundo de Apoio à Economia Social – COVID-19** – este projeto materializou-se através do Programa Social Ajuda +, que visou apoiar as entidades da economia social da RAM, na adaptação das suas instalações ao contexto da pandemia por COVID-19, garantindo, desta forma, o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações emanadas pela Autoridade de Saúde. Neste âmbito foram abrangidos 83 beneficiários nos diferentes concelhos da RAM;
- **Apoio as Instituições de Desenvolvimento Local – COVID-19** – neste âmbito foram concebidos apoios ao nível alimentar, bens de primeira necessidade e atribuição de material informático a crianças e jovens em idade escolar. Abrangeu 9 916 beneficiários, de um total de 3 747 candidaturas;
- **Com a Nossa Companhia – Apoio aos Idosos e dotação de Competências Sociais aos Jovens** – relativamente ao apoio aos jovens, foram realizadas ações de formação práticas e de curta duração. No que toca ao apoio aos idosos, foi realizado acompanhamento regular, com enfoque especial aos que vivem sós ou isolados;
- **Casa Esperança - Casa do Povo São Roque** – teve como objetivo o apoio à população carenciada, em consequência do impacto social provocado pela pandemia da doença da COVID-19, na área da melhoria das condições de habitabilidade e de conforto.

As atuações da SRAAC, neste contexto, consubstanciou-se na execução de dois contratos programas com a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., um contrato de Subsidição dos Tarifários dos Serviços de Águas e Resíduos – Serviços em Alta e outro de Subsidição dos Tarifários dos Serviços de Águas e Resíduos – Serviços em Baixa.

O projeto, **Concessão de um Apoio Financeiro de Compensação aos Apanhadores, Pescadores e Armadores da RAM - COVID 19**, desenvolvido pela Direção Regional de Pescas, consistiu em apoiar oito embarcações, pela redução nas descargas de peixe-espada-preto nas Lotas da RAM, devido às medidas restritivas implementadas de combate à pandemia por COVID-19.

A SRA, através da DRA, desenvolveu no âmbito desta Medida os seguintes projetos:

- **Medidas Extraordinárias de Apoio aos Setores da Agricultura, Pecuária e do Agroalimentar – Contingência COVID-2019** - implementou um conjunto de medidas de incentivo à produção e exportação dos produtos regionais, nomeadamente: a criação de uma linha de crédito para apoio às agroindústrias da transformação de cana-de-açúcar; apoio à promoção e divulgação dos produtos regionais específicos e diferenciados, através da celebração de Protocolo de Cooperação Financeira com a MAIS – MADEIRA *Integrated Solutions*; transferência para o IFAP da componente regional do POSEI 2020, como auxílio

estatal; apoio financeiro extraordinário às empresas transformadoras de cana-de-açúcar; apoio ao setor da apicultura e isenção de pagamentos;

- **Reestruturação do Mercado Abastecedor do Funchal** - procedeu à reabilitação do sistema frigorífico do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal – CAPA (Mercado Abastecedor de São Martinho), à realização da empreitada de reabilitação das infraestruturas da Central de Triagem de Resíduos Sólidos do CAPA e da empreitada de reabilitação dos sanitários de uso comum;
- **Melhoria das Infraestruturas da Rede de Investigação, Experimentação e Demonstração Agronómica** - a nível de melhoramento de infraestruturas, foi efetuada a recuperação das instalações no Centro de Horticultura das Preces, nomeadamente recuperação de portas, janelas e sanitários, tendo ainda sido construída uma nitreira no Centro de Experimentação Agrícola de Santana – Queimadas. Foram também adquiridos vários equipamentos para apoio às atividades dos diversos centros;
- **Laboratório de Análise Sensorial de Produtos Agrícolas e Agroalimentares** - as atividades desenvolvidas foram as seguintes: criação da Câmara de Provadores de Produtos Agrícolas e Agroalimentares; implementação de métodos de análise sensorial de produtos agrícolas e agroalimentares; estabelecimento do perfil sensorial dos principais produtos agrícolas e agroalimentares tradicionais da RAM e realização de análises sensoriais.

Os projetos, **Laboratório de Tecnologia Agroalimentar da RAM; Oficina dos Laticínios de Santana; Deslocalização e Modernização do Laboratório de Qualidade Agrícola (LQA)**, não apresentaram execução, uma vez que, face às dificuldades de natureza orçamental, a SRA teve necessidade de priorizar outros projetos, com enfoque nos relativos a medidas de apoio ao setor primário, para fazer face aos constrangimentos colocados pela crise pandémica por COVID-19.

A SRA, através do IVBAM, desenvolveu o projeto **Adega de São Vicente – COVID-19**, no qual foram adquiridas cerca de 360 toneladas de uvas aptas à produção de vinho com Denominação de Origem (DO) ou Indicação Geográfica (IG), para as quais os produtores de vinho não tiveram capacidade de absorção. Foi ainda necessário a contratação do serviço de vinificação, de uma parte destas uvas (outra parte foi vinificada na Adega de São Vicente) e do serviço de transporte das mesmas até às adegas, assim como do álcool de origem vínica para a produção do vinho Madeira.

M102 – Plano de Recuperação e Resiliência

A execução nesta Medida, a cargo da SRE, atingiu os 3 726 855 euros, o correspondente a uma taxa de 18,1% face à dotação prevista.

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia desenvolveu os projetos **Escola Digital e Redimensionamento da rede** em várias escolas da RAM. Este investimento permitiu criar condições para a inovação educativa e pedagógica, através da implementação e desenvolvimento de recursos digitais educativos e tecnológicos, que promovam a criação e a utilização de conteúdos digitais no processo de aprendizagem escolar.

Em 2021 inscreveu-se nesta Medida o projeto **RE-C01-I05-RAM: Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados**, da responsabilidade do IASAÚDE, IP-RAM, sendo que o mesmo não apresentou execução financeira no ano, devido à sua elevada complexidade técnica, uma vez que envolve vários intervenientes, carecendo de trabalhos preparatórios para definição de toda a estratégia de implementação do projeto.



O projeto **RE-C02-I03RAM: Construção ou Aquisição**, do IHM, não apresentou execução, uma vez que os investimentos incluídos se encontravam em fase de planificação ou em fase de procedimentos concursais.

Relativamente ao projeto **Conetividade Ampliada - Fomento à Inovação, Telemática e Reforço de Segurança da Operação**, da SREI, este não apresentou execução devido a atrasos na tramitação de procedimentos e ao facto do respetivo “Projeto de Execução da Conetividade Ampliada – Telemática – Segurança da Operação nos túneis da Rede Viária Regional” não ter ficado concluído em 2021, pelo que não foi possível contratualizar a respetiva empreitada.

III. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO INVESTIMENTO

MAPA I - RESUMO DO INVESTIMENTO DO DEPARTAMENTO E FONTES DE FINANCIAMENTO

MAPA I - RESUMO DO INVESTIMENTO DO DEPARTAMENTO E FONTES DE FINANCIAMENTO

(EM EURO)

DEPARTAMENTOS DO GOVERNO REGIONAL

	PGR	VP	SREM	SRE	SRS	SRTC	SRIC	SRAAC	SRMAR	SRA	SREI	TOTAL PIDDAR
Total PIDDAR	57 106	30 733 729	87 010 712	35 924 154	8 912 543	23 532 817	54 417 394	13 319 941	2 703 233	14 522 688	181 187 158	452 321 474
Financ. Nacional		15 791 962	27 069 896	2 562 404	1 235 583	13 724 122	26 763 638	2 193 002	617 778	8 005 460	37 924 949	135 888 794
Financ. Comunitário		2 167 135	37 089 228	14 349 598	597 139	1 347 628	2 605 246	3 240 555	1 326 811	844 556	26 350 955	89 918 852
Financ. Regional	57 106	12 774 632	22 851 588	19 012 152	7 079 821	8 461 067	25 048 510	7 886 384	758 644	5 672 671	116 911 254	226 513 828
Total Cap. 50 do OR	57 106	28 678 382	49 869 789	24 992 644	7 454 073	23 532 817	49 617 899	10 183 432	2 703 233	13 999 656	179 314 456	390 403 486
Financ. Nacional		15 794 494	27 525 589	1 500 000	1 325 943	13 724 122	25 817 692	2 193 002	617 778	8 005 752	38 003 339	134 507 711
Financ. Comunitário		235 056	65 100	4 907 660	60 437	1 347 628		159 953	1 326 811	430 068	26 190 416	34 723 129
Financ. Regional	57 106	12 648 832	22 279 100	18 584 984	6 067 693	8 461 067	23 800 207	7 830 478	758 644	5 563 836	115 120 701	221 172 646
Total Outras Fontes		2 189 518	60 260 525	10 844 267	1 483 506		19 982 555	3 101 555		1 496 289	1 845 895	101 204 109
Financ. Nacional		144 711	23 220 573	1 062 404			16 455 696	5 565		979 740		41 868 689
Financ. Comunitário		1 932 078	37 024 129	9 441 938	536 702		2 605 246	3 080 602		414 488	160 539	55 195 723
Financ. Regional		112 729	15 824	339 924	946 804		921 613	15 387		102 060	1 685 356	4 139 697

MAPA II - RESUMO DO INVESTIMENTO POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Mapa II - Resumo do Investimento por Fontes de Financiamento

Unidade: Euros

FONTE FINANCIAMENTO	Anos Anteriores	2021	2022	2023	Anos Seguintes	TOTAL
TOTAL GERAL	2 386 394 393	452 321 474	680 842 754	523 356 312	950 476 659	4 993 391 592
TOTALCONSOLIDADO	2 024 302 935	369 500 431	593 542 136	473 785 426	853 462 998	4 314 593 926
1. Financ. Nacional						
Receitas Gerais	201 290 488	48 789 808	103 726 109	46 443 472	55 564 302	455 814 180
Receitas Próprias	14 534 250	87 098 986	36 143 111	39 108 312	84 065 051	260 949 710
TOTAL 1. Financ. Nacional	215 824 738	135 888 794	139 869 220	85 551 784	139 629 353	716 763 890
2. Financ. Comunitário						
FEDER	167 588 881	23 172 706	23 935 392	1 195 669	0	215 892 648
Feder Cooperação	1 728 385	744 334	1 418 868	177 488	0	4 069 075
Fundo de Coesão	47 624 629	23 610 675	21 731 247	7 726 284	0	100 692 835
Fundo Social Europeu	126 319 952	9 960 841	2 419 961	1 209 863	0	139 910 617
Feoga Orientação/FEADER	5 956 252	2 937 846	7 623 043	5 497 821	0	22 014 962
Feoga Garantia/Feoga	58 150	14 000	0	0	0	72 150
Fundo Europeu das pescas	5 020 697	1 294 802	483 202	428 602	384 000	7 611 303
Outros	8 508 949	28 183 647	135 249 704	125 759 359	227 375 942	525 077 601
TOTAL 2. Financ. Comunitário	362 805 895	89 918 852	192 861 417	141 995 086	227 759 942	1 015 341 191
3. Financ. Regional						
Receitas Gerais	1 778 820 808	222 372 884	344 447 042	292 700 162	582 900 551	3 221 241 446
Receitas Próprias	7 972 955	4 140 944	3 665 075	3 109 280	186 813	19 075 067
Transf. no âmbito das AP	11 269 338	0	0	0	0	11 269 338
TOTAL 3. Financ. Regional	1 798 063 100	226 513 828	348 112 117	295 809 442	583 087 364	3 251 585 851

MAPA III - PROGRAMAÇÃO PLURIANUAL DO INVESTIMENTO POR DEPARTAMENTO, MEDIDAS E PROJETOS

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
TOTAL GERAL				306 568	57 106	138 250	0	0	0	501 924
TOTAL CONSOLIDADO				306 568	57 106	138 250	0	0	0	501 924
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL										
TOTAL DO DEPARTAMENTO				306 568	57 106	138 250	0	0	0	501 924
049 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA										
020 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL										
51527 - AÇÕES DE APOIO JUNTO DAS COMUNIDADES MADEIRENSES	DRCCE	2016 - 2022	3. Financ. Regional	151 863	21 787	101 500	0	0	0	275 150
TOTAL DO PROJECTO 51527				151 863	21 787	101 500	0	0	0	275 150
51528 - AÇÕES DE APOIO A IMIGRAÇÃO	DRCCE	2016 - 2022	3. Financ. Regional	5 205	4 819	8 250	0	0	0	18 274
TOTAL DO PROJECTO 51528				5 205	4 819	8 250	0	0	0	18 274
51529 - AÇÕES DE APOIO AS CASAS DA MADEIRA	DRCCE	2016 - 2022	3. Financ. Regional	149 500	30 500	28 500	0	0	0	208 500
TOTAL DO PROJECTO 51529				149 500	30 500	28 500	0	0	0	208 500
TOTAL DA MEDIDA				306 568	57 106	138 250	0	0	0	501 924
TOTAL DO PROGRAMA				306 568	57 106	138 250	0	0	0	501 924

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO E ASSUNTOS PARLAMENTARES

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
TOTAL GERAL				124 642 915	30 733 729	18 340 661	10 694 324	1 750 920	3 673 598	189 836 147
TOTAL CONSOLIDADO				124 642 915	30 733 729	18 340 661	10 694 324	1 750 920	3 673 598	189 836 147
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES										
TOTAL DO DEPARTAMENTO				124 642 915	30 733 729	18 340 661	10 694 324	1 750 920	3 673 598	189 836 147
041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO										
004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
50117 - FORMAÇÃO DO PESSOAL DA DRAF	AT-RAM	2013 - 2021	3. Financ. Regional	139 175	8 693	0	0	0	0	147 868
TOTAL DO PROJECTO 50117				139 175	8 693	0	0	0	0	147 868
50175 - SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO E FILAS DE ESPERA	AT-RAM	2013 - 2021	3. Financ. Regional	133 827	14 312	0	0	0	0	148 139
TOTAL DO PROJECTO 50175				133 827	14 312	0	0	0	0	148 139
50224 - UC@GOVRAM - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS DO GOVERNO REGIONAL	DRI	2013 - 2023	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	3 936 180	0	0	0	0	0	3 936 180
			3. Financ. Regional	1 032 928	56 460	71 511	67 604	0	0	1 228 503
TOTAL DO PROJECTO 50224				4 969 108	56 460	71 511	67 604	0	0	5 164 683

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO 50454 - AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LOCAL	DRAPMA	2013 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	338 279	67 334	0	0	0	0	405 613
			3. Financ. Regional	182 856	11 882	0	0	0	0	194 739
			TOTAL DO PROJECTO 50454	521 135	79 217	0	0	0	0	600 352
50561 - IT@GOVRAM- INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICA DO GOVERNO REGIONAL	DRI	2013 - 2022								
			1. Financ. Nacional	1 311 311	0	0	0	0	0	1 311 311
			2. Financ. Comunitário	3 100 013	0	0	0	0	0	3 100 013
			3. Financ. Regional	2 316 728	87 139	77 132	0	0	0	2 480 998
TOTAL DO PROJECTO 50561	6 728 052	87 139	77 132	0	0	0	6 892 323			
50567 - SERVIÇOS@GOVRAM - PLATAFORMA DE SERVIÇOS DO GOVERNO REGIONAL	DRI	2013 - 2023								
			1. Financ. Nacional	352 243	0	0	0	0	0	352 243
			2. Financ. Comunitário	3 224 449	0	0	0	0	0	3 224 449
			3. Financ. Regional	6 743 407	2 082 130	1 143 372	1 883	0	0	9 970 792
TOTAL DO PROJECTO 50567	10 320 099	2 082 130	1 143 372	1 883	0	0	13 547 484			

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР	
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO 51452 - MODRAM - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GRM	DRAPMA	2016 - 2021									
			2. Financ. Comunitário	587 063	147 133	0	0	0	0	734 196	
			3. Financ. Regional	103 599	33 958	0	0	0	0	137 557	
			TOTAL DO PROJECTO 51452	690 662	181 091	0	0	0	0	871 753	
	51469 - MODERNIZAÇÃO E UPGRADE DO HARDWARE	APRAM	2016 - 2021								
				2. Financ. Comunitário	6 209	0	0	0	0	0	6 209
				3. Financ. Regional	0	52 686	0	0	0	0	52 686
					45 484	0	0	0	0	0	45 484
	TOTAL DO PROJECTO 51469			51 693	52 686	0	0	0	0	104 379	
	51470 - MODERNIZAÇÃO DO SOFTWARE - GOVERNO ELETRÓNICO E AIS	APRAM	2016 - 2021								
2. Financ. Comunitário				1 874	0	0	0	0	0	1 874	
3. Financ. Regional				0	13 814	0	0	0	0	13 814	
				30 711	0	0	0	0	0	30 711	
TOTAL DO PROJECTO 51470			32 585	13 814	0	0	0	0	46 399		

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES										
041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO										
004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
51471 - MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	APRAM	2016 - 2021	3. Financ. Regional	0	4 482	0	0	0	0	4 482
				14 911	0	0	0	0	0	14 911
TOTAL DO PROJECTO 51471				14 911	4 482	0	0	0	0	19 394
51684 - SIMPLIMAC - MELHORIA DA EFICIENCIA PUBLICA MEDIANTE A SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	DRAPMA	2017 - 2021	2. Financ. Comunitário	64 352	0	0	0	0	0	64 352
			3. Financ. Regional	11 423	0	0	0	0	0	11 423
TOTAL DO PROJECTO 51684				75 775	0	0	0	0	0	75 775
51872 - REFORMA CONTROLO INTERNO E AUDITORIA	IRF	2018 - 2021	3. Financ. Regional	10 905	6 660	0	0	0	0	17 565
TOTAL DO PROJECTO 51872				10 905	6 660	0	0	0	0	17 565
51973 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO NA AT-RAM E SERVIÇOS LOCAIS DE FINANÇAS DA IDENTIDADE CORPORATIVA/MARCA, ASSIM COMO SERVIÇOS CONEXOS	AT-RAM	2018 - 2021	3. Financ. Regional	123 481	0	0	0	0	0	123 481
TOTAL DO PROJECTO 51973				123 481	0	0	0	0	0	123 481

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO 52075 - PROJETO DE REFORMA DA GESTÃO FINANCEIRA PÚBLICA	DRAFIN	2019 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	25 000	0	0	0	25 000
			TOTAL DO PROJECTO 52075	0	0	25 000	0	0	0	25 000
52188 - AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DO PARQUE INFORMÁTICO DA AT-RAM	AT-RAM	2020 - 2021								
			3. Financ. Regional	6 070	109 285	0	0	0	0	115 354
TOTAL DO PROJECTO 52188				6 070	109 285	0	0	0	0	115 354
52212 - REMODELAÇÃO DO ANEXO À SALA DE FORMAÇÃO DA AT-RAM	AT-RAM	2020 - 2021								
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52212				0	0	0	0	0	0	0
52289 - PROJETO 4PORT	APRAM	2020 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52289				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES										
041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO										
004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
52429 - RENOVAÇÃO DO PARQUE INFORMÁTICO DOS SERVIÇOS EXTERNOS DA DRAJ	DRAJ	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52429				0	0	0	0	0	0	0
52456 - IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA RAM	DRAPMA	2021 - 2030	3. Financ. Regional	0	122 732	150 000	150 000	150 000	900 000	1 472 732
TOTAL DO PROJECTO 52456				0	122 732	150 000	150 000	150 000	900 000	1 472 732
52470 - AP COMUNICAR E EDUCAR	DRAPMA	2021 - 2026	3. Financ. Regional	0	0	166 667	166 667	166 667	333 334	833 335
TOTAL DO PROJECTO 52470				0	0	166 667	166 667	166 667	333 334	833 335
52475 - MODERNIZAÇÃO DO JORAM	DRAPMA	2021 - 2026	3. Financ. Regional	0	0	500 000	500 000	500 000	1 000 000	2 500 000
TOTAL DO PROJECTO 52475				0	0	500 000	500 000	500 000	1 000 000	2 500 000
TOTAL DA MEDIDA				23 817 478	2 818 700	2 133 682	886 154	816 667	2 233 334	32 706 015
TOTAL DO PROGRAMA				23 817 478	2 818 700	2 133 682	886 154	816 667	2 233 334	32 706 015

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 005 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS 52137 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE MERCADOS E DESENVOLVIMENTO DA VIZINHANÇA ECONÓMICA E SOCIAL DA REGIÃO DA MACARONÉSIA	DRAE	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	1 426	14 349	62 375	0	0	0	78 150
			3. Financ. Regional	252	2 532	11 007	0	0	0	13 791
			TOTAL DO PROJECTO 52137	1 678	16 881	73 382	0	0	0	91 941
			TOTAL DA MEDIDA	1 678	16 881	73 382	0	0	0	91 941
008 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL 50446 - AÇÕES DE COOPERAÇÃO EXTERNA - DRAECE	DRAE	2013 - 2022								
			3. Financ. Regional	5 107	0	20 000	0	0	0	25 107
			TOTAL DO PROJECTO 50446	5 107	0	20 000	0	0	0	25 107
51368 - PROMOÇÃO DO PO MAC JUNTO DE PAÍSES TERCEIROS (SENEGAL, MAURITANIA E CABO VERDE)	DRAE	2016 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	44 846	2 029	26 265	0	0	0	73 140
			3. Financ. Regional	7 787	358	4 635	0	0	0	12 780
			TOTAL DO PROJECTO 51368	52 633	2 388	30 900	0	0	0	85 920

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 008 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL 51830 - ECOMAC - METODOS ECONOMETRICOS APLICADOS A SERIE DE SITUAÇÃO ECONOMICA	DREM	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	51 164	0	0	0	0	0	51 164
			3. Financ. Regional	10 051	0	0	0	0	0	10 051
			TOTAL DO PROJECTO 51830	61 215	0	0	0	0	0	61 215
52285 - MEDECOAZUL-MAC - DELIMITAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA ECONOMIA AZUL DA MACARONÉSIA	DREM	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	674	4 211	12 775	0	0	0	17 659
			3. Financ. Regional	119	743	2 254	0	0	0	3 116
			TOTAL DO PROJECTO 52285	793	4 954	15 029	0	0	0	20 775
TOTAL DA MEDIDA			119 747	7 341	65 929	0	0	0	193 017	
TOTAL DO PROGRAMA			121 425	24 222	139 311	0	0	0	284 958	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO 009 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO 52171 - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO DO CLUBE DESPORTIVO PORTOSANTENSE	GAB-VP	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52171	0	0	0	0	0	0	0
52731 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL	DRP	2021 -								
			1. Financ. Nacional	0	255 600	0	0	0	0	255 600
			3. Financ. Regional	0	184	0	0	0	0	184
			TOTAL DO PROJECTO 52731	0	255 784	0	0	0	0	255 784
TOTAL DA MEDIDA			0	255 784	0	0	0	0	255 784	
TOTAL DO PROGRAMA			0	255 784	0	0	0	0	255 784	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA) 51457 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X PARA O PORTO DO FUNCHAL	APRAM	2016 -	1. Financ. Nacional	99 186	177 901	0	0	0	0	277 087
				0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 51457	99 186	177 901	0	0	0	0	277 087
			51472 - MEIOS DE SUPORTE BASICO PARA ASSISTENCIA TECNICA AS EMBARCAÇÕES	APRAM	2016 - 2021	2. Financ. Comunitário	20 320	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	40 874	0	0	0	0	40 874
				211 629	0	0	0	0	0	211 629
TOTAL DO PROJECTO 51472				231 948	40 874	0	0	0	0	272 823
51475 - MODERNIZAÇÃO DA FERRAMENTARIA MARITIMO PORTUARIA	APRAM	2016 - 2021	2. Financ. Comunitário	22 590	0	0	0	0	0	22 590
			3. Financ. Regional	0	872	0	0	0	0	872
				15 128	0	0	0	0	0	15 128
TOTAL DO PROJECTO 51475				37 718	872	0	0	0	0	38 590

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA)										
52217 - REPARAÇÃO DE DEFENSAS E FORNECIMENTO DE DEFENSA PARA O PORTO DO FUNCHAL	APRAM	2020 - 2023	1. Financ. Nacional	0	135 870	232 000	244 000	0	0	611 870
TOTAL DO PROJECTO 52217				0	135 870	232 000	244 000	0	0	611 870
52219 - AQUISIÇÃO DE UM PORTALÓ PARA O PORTO DO PORTO SANTO	APRAM	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	26 937	0	0	0	0	26 937
TOTAL DO PROJECTO 52219				0	26 937	0	0	0	0	26 937
52290 - PROJETO OCEANLIT	APRAM	2020 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	0	5 123	0	0	0	5 123
			3. Financ. Regional	0	0	905	0	0	0	905
				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52290				0	0	6 028	0	0	0	6 028
52636 - LIFE DUNAS DO PORTO SANTO	GAB-VP	2021 - 2025	2. Financ. Comunitário	0	0	126 463	145	7 839	145	134 592
			3. Financ. Regional	0	0	103 471	119	6 414	119	110 123
TOTAL DO PROJECTO 52636				0	0	229 934	264	14 253	264	244 715
TOTAL DA MEDIDA				368 852	382 454	467 962	244 264	14 253	264	1 478 049

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
TOTAL DO PROGRAMA				368 852	382 454	467 962	244 264	14 253	264	1 478 049

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 045 - ENERGIA 013 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE GASES COM EFEITO ESTUFA 52002 - AUMENTO DA CAPACIDADE ENERGÉTICA NÃO FÓSSIL DA PISCINA DO PORTO SANTO	GAB-VP	2019 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52002				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 50153 - INFRAESTRUTURAS PUBLICAS	DRP	2013 - 2022	1. Financ. Nacional	13 570 936	2 801 869	0	0	0	0	16 372 804
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	39 665 642	181 711	7 539	0	0	0	39 854 893
			TOTAL DO PROJECTO 50153	53 236 578	2 983 580	7 539	0	0	0	56 227 697
50871 - MODERNIZAÇÃO E APETRECHAMENTO DE INFRAESTRUTURAS PUBLICAS	DRP	2013 - 2021	3. Financ. Regional	1 092 058	260 432	0	0	0	0	1 352 490
			TOTAL DO PROJECTO 50871	1 092 058	260 432	0	0	0	0	1 352 490
51428 - REGIME DE MOBILIDADE E TRANSPORTE	DRAPEC	2016 - 2023	3. Financ. Regional	4 276 343	895 902	1 500 000	1 500 000	0	0	8 172 245
			TOTAL DO PROJECTO 51428	4 276 343	895 902	1 500 000	1 500 000	0	0	8 172 245
52070 - VIAGENS AÉREAS - APOIO AOS ESTUDANTES	DRAPEC	2018 - 2021	3. Financ. Regional	7 964 914	4 529 776	0	0	0	0	12 494 690
			TOTAL DO PROJECTO 52070	7 964 914	4 529 776	0	0	0	0	12 494 690
TOTAL DA MEDIDA				66 569 893	8 669 691	1 507 539	1 500 000	0	0	78 247 122
TOTAL DO PROGRAMA				66 569 893	8 669 691	1 507 539	1 500 000	0	0	78 247 122

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR 52306 - OPRAM69-REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA DO AMPARO - PONTA DO PARGO	DROT	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52306	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DA MEDIDA	0	0	0	0	0	0	0
019 - COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA ECONOMIA DIGITAL 52287 - PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA O REGISTO INTERNACIONAL DE NAVIOS DA MADEIRA (MAR)	GAB-VP	2020 - 2026								
			1. Financ. Nacional	0	0	425 000	0	0	0	425 000
			3. Financ. Regional	0	0	75 000	0	0	0	75 000
			TOTAL DO PROJECTO 52287	0	0	500 000	0	0	0	500 000
			TOTAL DA MEDIDA	0	0	500 000	0	0	0	500 000
TOTAL DO PROGRAMA	0	0	500 000	0	0	0	500 000			

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 050 - SAÚDE 023 - REFORÇO DAS CAPACIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE 51819 - HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA - EXPROPRIAÇÕES	DRP	2017 - 2021								
			1. Financ. Nacional	18 533 972	3 369 271	0	0	0	0	21 903 243
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51819				18 533 972	3 369 271	0	0	0	0	21 903 243
TOTAL DA MEDIDA				18 533 972	3 369 271	0	0	0	0	21 903 243
TOTAL DO PROGRAMA				18 533 972	3 369 271	0	0	0	0	21 903 243

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES										
052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM										
026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO										
50728 - APOIO AOS MUNICIPIOS TEMPORAIS	DROT	2013 - 2021	3. Financ. Regional	10 002 745	405 544	0	0	0	0	10 408 288
TOTAL DO PROJECTO 50728				10 002 745	405 544	0	0	0	0	10 408 288
51549 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DO FUNCHAL	DROT	2016 -	1. Financ. Nacional	0	0	701 570	291 345	0	0	992 915
TOTAL DO PROJECTO 51549				0	0	701 570	291 345	0	0	992 915
51553 - OTIMIZAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO MARÍTIMA DO DEPÓSITO DE INERTES, CRIADA A NASCENTE DO CAIS DA CIDADE DO FUNCHAL	APRAM	2016 - 2021	3. Financ. Regional	648 661	1 459 254	0	0	0	0	2 107 915
				32 940	0	0	0	0	0	32 940
TOTAL DO PROJECTO 51553				681 601	1 459 254	0	0	0	0	2 140 855
51791 - DRAGAGEM DO PORTO DO FUNCHAL	APRAM	2017 - 2021	1. Financ. Nacional	220 376	0	0	0	0	0	220 376
				4 270	0	0	0	0	0	4 270
TOTAL DO PROJECTO 51791				224 646	0	0	0	0	0	224 646

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР	
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 51794 - REPARAÇÃO DO PORTO DO PORTO SANTO	APRAM	2017 - 2022	1. Financ. Nacional	38 349	193 332	344 936	0	0	0	576 618	
				3 050	0	0	0	0	0	3 050	
				TOTAL DO PROJECTO 51794	41 399	193 332	344 936	0	0	0	579 668
				52027 - REPARAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PEQUENOS PORTOS E CAIS	APRAM	2019 - 2021	1. Financ. Nacional	91 686	1 711 375	0	0
			3. Financ. Regional	0	45 488	0	0	0	45 488		
TOTAL DO PROJECTO 52027				91 686	1 756 863	0	0	0	1 848 549		
52028 - REPARAÇÃO DAS MANGAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO PORTO DO FUNCHAL	APRAM	2019 - 2021	1. Financ. Nacional	14 944	0	0	0	0	0	14 944	
TOTAL DO PROJECTO 52028				14 944	0	0	0	0	0	14 944	
52168 - RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO MULTIUSOS	GAB-VP	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0	
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DO PROJECTO 52168				0	0	0	0	0	0	0	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 52222 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E REPARAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO PORTO DO FUNCHAL	APRAM	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	52 306	0	0	0	0	52 306
			TOTAL DO PROJECTO 52222	0	52 306	0	0	0	0	52 306
52225 - REPARAÇÃO E REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO GABINETE DE RECURSOS E AMBIENTE E DO EDIFÍCIO DA PORTARIA, NO PORTO DO FUNCHAL	APRAM	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	201 548	0	0	0	0	201 548
			TOTAL DO PROJECTO 52225	0	201 548	0	0	0	0	201 548
52226 - REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO FORTE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	APRAM	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	52 563	0	0	0	0	52 563
			TOTAL DO PROJECTO 52226	0	52 563	0	0	0	0	52 563
52228 - EMPREITADA DE ALTERAÇÃO DAS ÁREAS DE DIVERSAS ENTIDADES E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA GARE MARÍTIMA	APRAM	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	274 957	0	0	0	0	274 957
			TOTAL DO PROJECTO 52228	0	274 957	0	0	0	0	274 957

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 52236 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MARINA DO PORTO DO PORTO SANTO	APRAM	2020 - 2022	1. Financ. Nacional	0	209 828	300 000	0	0	0	509 828
				0	209 828	300 000	0	0	0	509 828
52237 - CONSOLIDAÇÃO DA FALÉSIA E CONSTRUÇÃO DA RAMP A E VARADOURO DO CAIS DA RIBEIRA BRAVA	APRAM	2020 - 2022	1. Financ. Nacional	0	162 767	625 000	0	0	0	787 767
				0	162 767	625 000	0	0	0	787 767
52338 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO TERRAPLENO DO PORTO DO CANIÇAL	APRAM	2020 - 2023	1. Financ. Nacional	0	54 037	3 552 500	2 500 000	0	0	6 106 537
				0	54 037	3 552 500	2 500 000	0	0	6 106 537
52550 - SUBSTITUIÇÃO DOS CABECOS DOS PORTOS DA RAM	APRAM	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	8 211	0	0	0	0	8 211
				0	8 211	0	0	0	0	8 211

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 52559 - RECUPERAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DOS PEQUENOS PORTOS - REABILITAÇÃO DO CAIS DO SEIXAL	APRAM	2021 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	600 000	0	0	0	600 000
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52559	0	0	600 000	0	0	0	600 000
52560 - REABILITAÇÃO DO CAIS DA BOAVENTURA	APRAM	2021 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	1 675 000	0	0	0	1 675 000
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52560	0	0	1 675 000	0	0	0	1 675 000
52561 - AMPLIAÇÃO DA MARINA DO PORTO SANTO E REABILITAÇÃO DO CAIS E DAS INFRAESTRUTURAS DE APOIO	APRAM	2021 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	4 600 000
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52561	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	4 600 000
52562 - REESTRUTURAÇÃO DO FUNDEADOURO DE CAMARA DE LOBOS	APRAM	2021 - 2021								
			3. Financ. Regional	0	30 552	0	0	0	0	30 552
			TOTAL DO PROJECTO 52562	0	30 552	0	0	0	0	30 552

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 52661 - APOIO AOS MUNICIPIOS TEMPORAIS DE 2020	DROT	2021 -	3. Financ. Regional	0	1 936 757	390 600	0	0	0	2 327 357
TOTAL DO PROJECTO 52661				0	1 936 757	390 600	0	0	0	2 327 357
TOTAL DA MEDIDA				11 057 021	6 798 517	10 489 606	5 091 345	0	0	33 436 489
TOTAL DO PROGRAMA				11 057 021	6 798 517	10 489 606	5 091 345	0	0	33 436 489

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 054 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 029 - AUMENTO DA EFICIÊNCIA DAS REDES DE ÁGUA 51525 - RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO EDIFICADO DE LEVADAS E LINHAS DE AGUA	GAB-VP	2016 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51525				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 056 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 032 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 50964 - ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DO QUADRO ESTRATEGICO COMUM (MADEIRA) - FEDER	IDR	2014 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	2 116 962	1 410 192	940 669	940 669	0	0	5 408 493
			3. Financ. Regional	436 931	305 900	166 001	166 001	0	0	1 074 833
				0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 50964	2 553 894	1 716 092	1 106 670	1 106 670	0	0	6 483 325
51199 - ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DO QUADRO ESTRATEGICO COMUM (MADEIRA) - FUNDO DE COESAO	IDR	2015 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	397 143	424 712	524 256	524 256	0	0	1 870 368
			3. Financ. Regional	40 855	42 946	56 354	56 354	0	0	196 510
				0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 51199	437 999	467 659	580 610	580 610	0	0	2 066 877
51200 - ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DO QUADRO ESTRATEGICO COMUM (MADEIRA) - MAC	IDR	2015 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	69 608	97 174	132 952	132 952	0	0	432 686
			3. Financ. Regional	14 358	22 363	32 329	32 329	0	0	101 379
				0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 51200	83 967	119 537	165 281	165 281	0	0	534 065

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES										
056 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
032 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
TOTAL DA MEDIDA				3 075 859	2 303 288	1 852 561	1 852 561	0	0	9 084 268
TOTAL DO PROGRAMA				3 075 859	2 303 288	1 852 561	1 852 561	0	0	9 084 268

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52339 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E DE DESINFECÇÃO DE PASSAGEIROS PARA OS PORTOS DA RAM	APRAM	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	325 396	144 711	0	0	0	0	470 107
			TOTAL DO PROJECTO 52339	325 396	144 711	0	0	0	0	470 107
52366 - REGIME DE MOBILIDADE E TRANSPORTE	DRAPEC	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	1 014 525	0	0	0	0	1 014 525
			3. Financ. Regional	773 019	0	0	0	0	0	773 019
TOTAL DO PROJECTO 52366				773 019	1 014 525	0	0	0	0	1 787 544
52379 - PROJETO INTEGRADO DE RELANÇAMENTO DA ECONOMIA E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	DRAFIN	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52379				0	0	0	0	0	0	0
52384 - APOIO À EEM NO ÂMBITO DO COVID-19	GAB-VP	2020 -	1. Financ. Nacional	0	4 952 566	0	0	0	0	4 952 566
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52384				0	4 952 566	0	0	0	0	4 952 566

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										
52460 - POSTOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AO CIDADÃO	DRAPMA	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	100 000	100 000	100 000	200 000	500 000
TOTAL DO PROJECTO 52460				0	0	100 000	100 000	100 000	200 000	500 000
52463 - FERRAMENTAS DE MOBILIDADE NA AP	DRAPMA	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	500 000	500 000	400 000	600 000	2 000 000
TOTAL DO PROJECTO 52463				0	0	500 000	500 000	400 000	600 000	2 000 000
52466 - AP RAM LAB	DRAPMA	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	50 000	10 000	10 000	20 000	90 000
TOTAL DO PROJECTO 52466				0	0	50 000	10 000	10 000	20 000	90 000
52467 - ELIVRO BRANCO	DRAPMA	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	50 000	10 000	10 000	20 000	90 000
TOTAL DO PROJECTO 52467				0	0	50 000	10 000	10 000	20 000	90 000
52471 - AP QUALIFICA	DRAPMA	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	500 000	500 000	400 000	600 000	2 000 000
TOTAL DO PROJECTO 52471				0	0	500 000	500 000	400 000	600 000	2 000 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDAR
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E ASSUNTOS PARLAMENTARES 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52592 - PLATAFORMA DE AGENDAMENTO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS	DRAPMA	2021 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	0	50 000	0	0	0	50 000
TOTAL DO PROJECTO 52592				0	0	50 000	0	0	0	50 000
TOTAL DA MEDIDA				1 098 415	6 111 802	1 250 000	1 120 000	920 000	1 440 000	11 940 217
TOTAL DO PROGRAMA				1 098 415	6 111 802	1 250 000	1 120 000	920 000	1 440 000	11 940 217

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
TOTAL GERAL				215 105 478	87 010 712	51 422 536	67 218 949	3 000 000	3 000 000	426 757 675
TOTAL CONSOLIDADO				214 206 952	87 010 712	51 422 536	67 218 949	3 000 000	3 000 000	425 859 149
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA TOTAL DO DEPARTAMENTO				215 105 478	87 010 712	51 422 536	67 218 949	3 000 000	3 000 000	426 757 675
041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO										
001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA										
51405 - PROCIENCIA	IDE	2016 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	5 599 481	888 904	6 478 700	0	0	0	12 967 085
			3. Financ. Regional	988 144	156 865	1 143 300	0	0	0	2 288 309
TOTAL DO PROJECTO 51405				6 587 625	1 045 769	7 622 000	0	0	0	15 255 394
51407 - INOVAR 2020	IDE	2016 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	1 948 631	41 611	702 100	0	0	0	2 692 342
			3. Financ. Regional	343 876	7 343	123 900	0	0	0	475 119
TOTAL DO PROJECTO 51407				2 292 507	48 954	826 000	0	0	0	3 167 461
52072 - CENTRO DE TECNOLÓGICO DA RIBEIRA BRAVA	GAB-SREM	2018 -								
			2. Financ. Comunitário	4 880	0	0	0	0	0	4 880
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52072				4 880	0	0	0	0	0	4 880
TOTAL DA MEDIDA				8 885 012	1 094 724	8 448 000	0	0	0	18 427 736
004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
50432 - SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CONTRAORDENAÇÕES	DRET	2013 - 2022								
			3. Financ. Regional	590 155	98 435	38 684	0	0	0	727 274
TOTAL DO PROJECTO 50432				590 155	98 435	38 684	0	0	0	727 274

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO 50674 - SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CONDUÇÃO	DRET	2013 - 2022	3. Financ. Regional	831 711	105 429	1 510	0	0	0	938 649
TOTAL DO PROJECTO 50674				831 711	105 429	1 510	0	0	0	938 649
51423 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL AFETO A DRET	DRET	2016 - 2021	3. Financ. Regional	551	0	0	0	0	0	551
TOTAL DO PROJECTO 51423				551	0	0	0	0	0	551
51426 - QUALIDADE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DRET	DRET	2016 - 2021	3. Financ. Regional	83 836	10 630	0	0	0	0	94 466
TOTAL DO PROJECTO 51426				83 836	10 630	0	0	0	0	94 466
51538 - VALORIZAÇÃO DO POTENCIAL DOS RECURSOS HUMANOS DA INSPEÇÃO	IRAE	2016 - 2021	3. Financ. Regional	48 348	12 119	0	0	0	0	60 467
TOTAL DO PROJECTO 51538				48 348	12 119	0	0	0	0	60 467

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР	
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO 52282 - QUALIDADE, INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO - SREM	GAB-SREM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	29 268	2 395	0	0	0	0	31 664	
				TOTAL DO PROJECTO 52282	29 268	2 395	0	0	0	0	31 664
				52417 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL AFETO AO GABINETE	GAB-SREM	2021 - 2023	3. Financ. Regional	0	100	17 500	17 500
TOTAL DO PROJECTO 52417	0	100	17 500	17 500				0	0	35 100	
TOTAL DA MEDIDA	1 583 869	229 108	57 694	17 500				0	0	1 888 171	
TOTAL DO PROGRAMA				10 468 881	1 323 832	8 505 694	17 500	0	0	20 315 907	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 005 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS 50411 - EQUIPAMENTOS TECNICOS PARA O LABORATORIO DE METROLOGIA DA MADEIRA	DRET	2013 - 2021	3. Financ. Regional	278 737	16 834	0	0	0	0	295 572
TOTAL DO PROJECTO 50411				278 737	16 834	0	0	0	0	295 572
50657 - SISTEMA INFORMAÇÃO EMPRESARIAL APOIO AO INVESTIMENTO	IDE	2013 - 2022	2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	4 215 14 128	0 0	0 5 000	0 0	0 0	0 0	4 215 19 128
TOTAL DO PROJECTO 50657				18 343	0	5 000	0	0	0	23 343
50690 - LINHA CREDITO PME MADEIRA	IDE	2013 - 2022	2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	901 012 1 327 270	0 0	0 102 000	0 0	0 0	0 0	901 012 1 429 270
TOTAL DO PROJECTO 50690				2 228 282	0	102 000	0	0	0	2 330 282
50693 - PROGRAMA APOIO A INTEMPERIE 20 FEVEREIRO 2010	IDE	2013 - 2023	1. Financ. Nacional 2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	5 200 345 436 078 934 372	0 0 0	0 0 100 000	0 0 100 000	0 0 0	0 0 0	5 200 345 436 078 1 134 372
TOTAL DO PROJECTO 50693				6 570 795	0	100 000	100 000	0	0	6 770 795

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA										
042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL										
005 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS										
50697 - LINHA CREDITO PRO-INVEST	IDE	2013 - 2022	2. Financ. Comunitário	687 657	0	0	0	0	0	687 657
			3. Financ. Regional	981 518	0	82 000	0	0	0	1 063 518
TOTAL DO PROJECTO 50697				1 669 175	0	82 000	0	0	0	1 751 175
50700 - CENTRO FORMALIDADES EMPRESAS	IDE	2013 - 2022	3. Financ. Regional	1 956 470	224 000	186 534	0	0	0	2 367 004
				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 50700				1 956 470	224 000	186 534	0	0	0	2 367 004
50729 - SISTEMA INCENTIVOS NO AMBITO DO PRIME PIDDAC	IDE	2013 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
				1 772 725	0	0	0	0	0	1 772 725
TOTAL DO PROJECTO 50729				1 772 725	0	0	0	0	0	1 772 725
50959 - FINANCIAMENTO ALTERNATIVO - INSTRUMENTOS ENGENHARIA FINANCEIRA	IDE	2014 - 2022	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	2 363 722	0	1 585 000	0	0	0	3 948 722
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 50959				2 363 722	0	1 585 000	0	0	0	3 948 722

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 005 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS 50961 - COMPENSAÇÃO DOS CUSTOS DA ULTRAPERIFICIDADE - SOBRECUSTOS	IDE	2014 - 2022	2. Financ. Comunitário	57 893 772	218 034	0	0	0	0	58 111 806
			3. Financ. Regional	10 217 295	38 477	1 649 000	0	0	0	11 904 772
			TOTAL DO PROJECTO 50961	68 111 067	256 511	1 649 000	0	0	0	70 016 578
51402 - VALORIZAR 2020	IDE	2016 - 2022	2. Financ. Comunitário	18 301 381	2 352 843	6 890 100	0	0	0	27 544 324
			3. Financ. Regional	3 229 655	415 208	1 215 900	0	0	0	4 860 763
			TOTAL DO PROJECTO 51402	21 531 036	2 768 051	8 106 000	0	0	0	32 405 087
51403 - EMPREENDER 2020	IDE	2016 - 2022	2. Financ. Comunitário	7 629 563	79 690	2 499 000	0	0	0	10 208 253
			3. Financ. Regional	1 346 393	14 063	441 000	0	0	0	1 801 456
			TOTAL DO PROJECTO 51403	8 975 956	93 753	2 940 000	0	0	0	12 009 709
51422 - PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DO COMERCIO	DRET	2016 - 2021	2. Financ. Comunitário	21 000	14 000	0	0	0	0	35 000
			3. Financ. Regional	71 054	3 080	0	0	0	0	74 134
			TOTAL DO PROJECTO 51422	92 054	17 080	0	0	0	0	109 134

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 005 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS 51512 - INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO EMPRESARIAL REGIONAL	GAB-SREM	2015 - 2021	3. Financ. Regional	2 100 092	534 100	0	0	0	0	2 634 192
TOTAL DO PROJECTO 51512				2 100 092	534 100	0	0	0	0	2 634 192
51849 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS/REEMBOLSOS	IDE	2017 - 2022	2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	605 252 0	59 939 9 022	0 680 000	0 0	0 0	0 0	665 191 689 022
TOTAL DO PROJECTO 51849				605 252	68 961	680 000	0	0	0	1 354 213
51946 - PROGRAMA APOIO AS PEQUENAS INICIATIVAS EMPRESARIAIS (INICIE +)	IDE	2018 - 2022	2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	758 907 0	0 478 285	0 2 510 000	0 0	0 0	0 0	758 907 2 988 285
TOTAL DO PROJECTO 51946				758 907	478 285	2 510 000	0	0	0	3 747 192
52082 - REFORÇO DA CADEIA DE VALOR REGIONAL	IDE	2019 - 2021	2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
TOTAL DO PROJECTO 52082				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 005 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS 52129 - ESTUDO RELATIVO À EXPLORAÇÃO DE AREIA NO PORTO SANTO	DRET	2020 - 2021	3. Financ. Regional	36 599	85 397	0	0	0	0	121 996
TOTAL DO PROJECTO 52129				36 599	85 397	0	0	0	0	121 996
52277 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA, DAS EMPRESAS E DO INVESTIMENTO DA RAM	GAB-SREM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	25 615	93 699	0	0	0	0	119 314
TOTAL DO PROJECTO 52277				25 615	93 699	0	0	0	0	119 314
52278 - ECONOMIA DA RAM - ESTUDOS E PARECERES	GAB-SREM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	339	0	0	0	0	339
TOTAL DO PROJECTO 52278				0	339	0	0	0	0	339
52536 - PAVILHÕES NO PARQUE EMPRESARIAL DE CÂMARA DE LOBOS	GAB-SREM	2021 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	768 826	768 826	0	0	1 537 652
TOTAL DO PROJECTO 52536				0	0	768 826	768 826	0	0	1 537 652
52537 - PROGRAMA FORMAR + DIGITAL - REQUALIFICAR PARA A TRANSIÇÃO	GAB-SREM	2021 - 2022	3. Financ. Regional	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
TOTAL DO PROJECTO 52537				0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 005 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS										
TOTAL DA MEDIDA				119 094 828	4 637 010	20 714 360	868 826	0	0	145 315 023
006 - APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO 51404 - INTERNACIONALIZAR 2020	IDE	2016 - 2022	2. Financ. Comunitário	3 235 662	194 375	1 235 900	0	0	0	4 665 937
			3. Financ. Regional	604 892	34 301	218 100	0	0	0	857 294
TOTAL DO PROJECTO 51404				3 840 555	228 676	1 454 000	0	0	0	5 523 231
52279 - INVEST MADEIRA	GAB-SREM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	30 378	142 099	0	0	0	0	172 477
TOTAL DO PROJECTO 52279				30 378	142 099	0	0	0	0	172 477
52280 - AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO	GAB-SREM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52280				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				3 870 933	370 775	1 454 000	0	0	0	5 695 707
008 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL 50963 - PROJECTO COOPERAÇÃO INTER-REGIONAL E TRANSNACIONAL	IDE	2014 - 2022	2. Financ. Comunitário	56 567	10 795	17 000	0	0	0	84 362
			3. Financ. Regional	765	1 481	3 000	0	0	0	5 246
TOTAL DO PROJECTO 50963				57 332	12 276	20 000	0	0	0	89 608

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 008 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL 52015 - PROJECTO INTERNACIONALIZAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	IDE	2019 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	20 374	0	0	0	0	0	20 374
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52015				20 374	0	0	0	0	0	20 374
52214 - PROGRAMA COOPERAÇÃO MADEIRA-AÇORES-CANÁRIAS (MAC)	IDE	2020 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	2 295	11 407	4 500	4 500	0	0	22 702
			3. Financ. Regional	0	2 013	2 250	2 250	0	0	6 513
TOTAL DO PROJECTO 52214				2 295	13 420	6 750	6 750	0	0	29 215
TOTAL DA MEDIDA				80 001	25 696	26 750	6 750	0	0	139 197
TOTAL DO PROGRAMA				123 045 761	5 033 480	22 195 110	875 576	0	0	151 149 928

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA										
045 - ENERGIA										
013 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE GASES COM EFEITO ESTUFA										
51186 - PROMOÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA E UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS AS EMPRESAS	IDE	2015 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	0	865 640	0	0	0	865 640
			3. Financ. Regional	0	0	152 760	0	0	0	152 760
TOTAL DO PROJECTO 51186				0	0	1 018 400	0	0	0	1 018 400
52412 - PROGRAMA ENERGIA RAM	DRET	2021 - 2022	3. Financ. Regional	0	1 072 845	1 000 000	0	0	0	2 072 845
TOTAL DO PROJECTO 52412				0	1 072 845	1 000 000	0	0	0	2 072 845
TOTAL DA MEDIDA				0	1 072 845	2 018 400	0	0	0	3 091 245
014 - INCENTIVO À PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS										
50424 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA EFICIENCIA ENERGETICA	DRET	2013 - 2021	3. Financ. Regional	131 560	10 006	0	0	0	0	141 566
TOTAL DO PROJECTO 50424				131 560	10 006	0	0	0	0	141 566

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 045 - ENERGIA 014 - INCENTIVO À PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 51813 - POMAC - ENERMAC	DRET	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	23 174	0	0	0	0	0	23 174
			3. Financ. Regional	4 089	0	0	0	0	0	4 089
TOTAL DO PROJECTO 51813				27 263	0	0	0	0	0	27 263
TOTAL DA MEDIDA				158 823	10 006	0	0	0	0	168 829
TOTAL DO PROGRAMA				158 823	1 082 852	2 018 400	0	0	0	3 260 075

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA										
046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL										
015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES										
50498 - AÇÕES DE PREVENÇÃO RODOVIÁRIA E DE PROMOÇÃO DO SETOR DOS TRANSPORTES TERRESTRES	DRET	2013 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 50498				0	0	0	0	0	0	0
50528 - SISTEMAS DE GESTÃO DE TRANSPORTES	DRET	2013 - 2023	3. Financ. Regional	68 129 140	16 900 116	7 521 902	55 275 841	0	0	147 826 999
TOTAL DO PROJECTO 50528				68 129 140	16 900 116	7 521 902	55 275 841	0	0	147 826 999
51395 - COORDENAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA MOBILIDADE - RAM	DRET	2016 - 2021	2. Financ. Comunitário	58 072	0	0	0	0	0	58 072
			3. Financ. Regional	165 352	502	0	0	0	0	165 854
TOTAL DO PROJECTO 51395				223 424	502	0	0	0	0	223 926
51397 - SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE E PASSAGEIROS	DRET	2016 - 2021	3. Financ. Regional	159 132	12 733	0	0	0	0	171 864
TOTAL DO PROJECTO 51397				159 132	12 733	0	0	0	0	171 864
51416 - CIVITAS DESTINATION	DRET	2016 - 2021	2. Financ. Comunitário	101 722	51 100	0	0	0	0	152 822
TOTAL DO PROJECTO 51416				101 722	51 100	0	0	0	0	152 822

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 51949 - PASSE SUB-23	DRET	2018 - 2023	3. Financ. Regional	275 998	189 849	140 774	1 025 632	0	0	1 632 252
TOTAL DO PROJECTO 51949				275 998	189 849	140 774	1 025 632	0	0	1 632 252
52024 - PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	DRET	2019 - 2021	2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
TOTAL DO PROJECTO 52024				0	0	0	0	0	0	0
52187 - INCENTIVO À MOBILIDADE ELÉTRICA - RAM	DRET	2020 - 2021	3. Financ. Regional	1 036 500	1 461 458	0	0	0	0	2 497 958
TOTAL DO PROJECTO 52187				1 036 500	1 461 458	0	0	0	0	2 497 958
52281 - TRANSPORTES E MOBILIDADE - ESTUDOS E PARECERES - SREM	GAB-SREM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	2 034	0	0	0	0	2 034
TOTAL DO PROJECTO 52281				0	2 034	0	0	0	0	2 034
52632 - INCENTIVO AO ABATE DE VIATURAS - PARTICULARES	DRET	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	500 000	0	0	0	0	500 000
TOTAL DO PROJECTO 52632				0	500 000	0	0	0	0	500 000
TOTAL DA MEDIDA				69 925 916	19 117 790	7 662 676	56 301 473	0	0	153 007 855

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDDAR
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL										
TOTAL DO PROGRAMA				69 925 916	19 117 790	7 662 676	56 301 473	0	0	153 007 855

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 019 - COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA ECONOMIA DIGITAL 50405 - IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATEGIA REGIONAL PARA A QUALIDADE NA RAM -DRCIE	DRET	2013 - 2021	3. Financ. Regional	303 625	0	0	0	0	0	303 625
TOTAL DO PROJECTO 50405				303 625	0	0	0	0	0	303 625
51817 - QUALIDADE, INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	IRAE	2017 - 2021	3. Financ. Regional	3 589	1 268	0	0	0	0	4 857
TOTAL DO PROJECTO 51817				3 589	1 268	0	0	0	0	4 857
TOTAL DA MEDIDA				307 214	1 268	0	0	0	0	308 482
TOTAL DO PROGRAMA				307 214	1 268	0	0	0	0	308 482

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 049 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 020 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL 52465 - GARRAFA DE GÁS SOLIDÁRIA	DRET	2021 - 2022	3. Financ. Regional	0	3 213	1 000 000	0	0	0	1 003 213
TOTAL DO PROJECTO 52465				0	3 213	1 000 000	0	0	0	1 003 213
TOTAL DA MEDIDA				0	3 213	1 000 000	0	0	0	1 003 213
TOTAL DO PROGRAMA				0	3 213	1 000 000	0	0	0	1 003 213

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 056 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 032 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 50962 - ESTRUTURA APOIO A GESTAO - ASSISTENCIA TECNICA	IDE	2014 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	766 547	567 603	258 444	0	0	0	1 592 594
			3. Financ. Regional	238 680	110 780	45 612	0	0	0	395 072
				18 125	0	0	0	0	0	18 125
			TOTAL DO PROJECTO 50962	1 023 352	678 383	304 056	0	0	0	2 005 791
TOTAL DA MEDIDA			1 023 352	678 383	304 056	0	0	0	2 005 791	
TOTAL DO PROGRAMA			1 023 352	678 383	304 056	0	0	0	2 005 791	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 033 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO 52335 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO E TRATAMENTO COVID-19 - DRETT	DRET	2020 - 2023								
			1. Financ. Nacional	0	35 728	0	0	0	0	35 728
			3. Financ. Regional	19 808	0	36 600	24 400	0	0	80 808
			TOTAL DO PROJECTO 52335	19 808	35 728	36 600	24 400	0	0	116 536
52336 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO E TRATAMENTO COVID-19 - ARAE	IRAE	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	528	0	0	0	0	528
			3. Financ. Regional	610	0	0	0	0	0	610
			TOTAL DO PROJECTO 52336	610	528	0	0	0	0	1 138
52370 - COVID-19 - PREVENÇÃO E SEGURANÇA	GAB-SREM	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	151	0	0	0	0	151
			3. Financ. Regional	104 634	0	0	0	0	0	104 634
			TOTAL DO PROJECTO 52370	104 634	151	0	0	0	0	104 785
52598 - DESMATERIALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES NUM AMBIENTE COLABORATIVO E DIGITAL	DRET	2021 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
			TOTAL DO PROJECTO 52598	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 033 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO 52599 - BIGDATA e TRANSPORTES TERRESTRES	DRET	2021 - 2023	2. Financ. Comunitário	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	2 500 000
			TOTAL DO PROJECTO 52599	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	2 500 000
			TOTAL DA MEDIDA	125 052	36 406	2 536 600	2 024 400	0	0	4 722 458
			034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52325 - LINHA DE CRÉDITO COVID- 19	IDE	2020 - 2025	1. Financ. Nacional	0	144 691	0	0
2. Financ. Comunitário	0	10 226 447	0			0	0	0	10 226 447	
3. Financ. Regional	4 019 087	80 913	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 100 000	
TOTAL DO PROJECTO 52325	4 019 087	10 452 051	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	18 471 138	
52334 - MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA - CONTINGÊNCIA COVID'2019	GAB-SREM	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	1 472 988	0	0	0	0	0	1 472 988
			TOTAL DO PROJECTO 52334	1 472 988	0	0	0	0	0	1 472 988

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52362 - ADAPTAR-RAM	IDE	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	149 962	0	0	0	0	149 962
			2. Financ. Comunitário	1 098 021	849 783	0	0	0	0	1 947 805
			3. Financ. Regional	194 637	0	0	0	0	0	194 637
TOTAL DO PROJECTO 52362			1 292 659	999 745	0	0	0	0	2 292 404	
52369 - MEDIDAS DE APOIO AO SISTEMA DE GESTÃO DOS TRANSPORTES - COVID-19	DRET	2020 -								
			1. Financ. Nacional	0	3 125 301	0	0	0	0	3 125 301
			3. Financ. Regional	446 374	0	0	0	0	0	446 374
TOTAL DO PROJECTO 52369			446 374	3 125 301	0	0	0	0	3 571 675	
52376 - LINHA CRÉDITO APOIAR MADEIRA 2020	IDE	2020 - 2025								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 200 000
TOTAL DO PROJECTO 52376			0	0	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 200 000	
52383 - SI FUNCIONAMENTO COVID-19	IDE	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	18 353 481	0	0	0	0	18 353 481
			3. Financ. Regional	2 819 371	20 156	0	0	0	0	2 839 527
TOTAL DO PROJECTO 52383			2 819 371	18 373 636	0	0	0	0	21 193 008	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52385 - SI FUNCIONAMENTO 5A	IDE	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	1 948 424	0	0	0	0	1 948 424
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52385				0	1 948 424	0	0	0	0	1 948 424
52400 - GARANTIR +	IDE	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	1 001 023	0	0	0	0	1 001 023
				0	1 001 023	0	0	0	0	1 001 023
TOTAL DO PROJECTO 52400				0	1 001 023	0	0	0	0	1 001 023
52641 - REACT- MADEIRA	IDE	2021 - 2023								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	21 522 697	5 000 000	5 000 000	0	0	31 522 697
TOTAL DO PROJECTO 52641				0	21 522 697	5 000 000	5 000 000	0	0	31 522 697
52646 - SI TRANSPORTES	IDE	2021 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52646				0	0	0	0	0	0	0
52651 - MEDIDAS DE APOIO AO SETOR DOS TRANSPORTES- CONTINGÊNCIA COVID'2019	DRET	2021 -								
			1. Financ. Nacional	0	687 615	0	0	0	0	687 615
				0	687 615	0	0	0	0	687 615
TOTAL DO PROJECTO 52651				0	687 615	0	0	0	0	687 615

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52654 - MEDIDAS DE APOIO AO SETOR EMPRESARIAL PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CONTINGÊNCIA COVID-2019	IDE	2021 -	1. Financ. Nacional	0	1 622 993	0	0	0	0	1 622 993
TOTAL DO PROJECTO 52654				0	1 622 993	0	0	0	0	1 622 993
TOTAL DA MEDIDA				10 050 479	59 733 486	7 200 000	8 000 000	3 000 000	3 000 000	90 983 966
TOTAL DO PROGRAMA				10 175 532	59 769 893	9 736 600	10 024 400	3 000 000	3 000 000	95 706 424

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
TOTAL GERAL				193 468 259	35 924 154	42 762 441	16 363 902	14 264 733	11 500 143	314 283 632
TOTAL CONSOLIDADO				193 224 062	35 534 233	42 762 441	16 363 902	14 264 733	11 500 143	313 649 514
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
TOTAL DO DEPARTAMENTO				193 468 259	35 924 154	42 762 441	16 363 902	14 264 733	11 500 143	314 283 632
041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO										
001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA										
51689 - OOM-OBSERVATÓRIO OCEÂNICO DA MADEIRA	ARDITI	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	1 982 693	357 952	0	0	0	0	2 340 645
			3. Financ. Regional	348 967	63 167	0	0	0	0	412 134
				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51689				2 331 660	421 119	0	0	0	0	2 752 779
51727 - CQM+, CENTRO DE QUIMICA DA MADEIRA	ARDITI	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	1 127 604	256 604	0	0	0	0	1 384 208
			3. Financ. Regional	200 192	45 181	0	0	0	0	245 373
TOTAL DO PROJECTO 51727				1 327 796	301 786	0	0	0	0	1 629 582
51731 - DESTINATIONS	ARDITI	2017 -								
			2. Financ. Comunitário	265 317	31 199	0	0	0	0	296 516
			3. Financ. Regional	45 032	0	0	0	0	0	45 032
TOTAL DO PROJECTO 51731				310 348	31 199	0	0	0	0	341 547

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 51763 - IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SRDITI E APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ARDITI	ARDITI	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	1 900	0	0	0	0	0	1 900
			3. Financ. Regional	2 122 884	630 560	0	0	0	0	2 753 444
				216 156	0	0	0	0	0	216 156
			TOTAL DO PROJECTO 51763	2 340 939	630 560	0	0	0	0	2 971 500
51832 - INNOVATION POLICIES FOR SUSTAINABLE EUROPEAN ISLANDS	ARDITI	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	92 251	12 604	0	0	0	0	104 855
			3. Financ. Regional	30 770	3 863	0	0	0	0	34 633
TOTAL DO PROJECTO 51832			123 021	16 467	0	0	0	139 488		
51845 - CLEAN ATLANTIC	ARDITI	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	176 543	22 901	0	0	0	0	199 444
			3. Financ. Regional	58 675	7 441	0	0	0	0	66 116
TOTAL DO PROJECTO 51845			235 218	30 342	0	0	0	265 560		
51900 - GOJELLY - A GELATINOUS SOLUTION TO PLASTIC POLLUTION	ARDITI	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	267 777	39 554	0	0	0	0	307 331
TOTAL DO PROJECTO 51900			267 777	39 554	0	0	0	307 331		

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52046 - FORWARD - FOSTERING RESEARCH EXCELLENCE IN EU OUTERMOST REGIONS	ARDITI	2019 - 2022	2. Financ. Comunitário	105 956	79 041	58 176	0	0	0	243 173
			TOTAL DO PROJECTO 52046	105 956	79 041	58 176	0	0	0	243 173
52047 - CEECINST/00098/2018 - ESTÍMULO AO EMPREGO CIENTÍFICO	ARDITI	2019 - 2025	2. Financ. Comunitário	133 794	126 413	126 876	126 876	126 876	126 876	767 711
			TOTAL DO PROJECTO 52047	133 794	126 413	126 876	126 876	126 876	126 876	767 711
52084 - LARSYS ¿ LABORATÓRIO DE ROBÓTICA E SISTEMAS EM ENGENHARIA E CIÊNCIA	ARDITI	2019 - 2023	2. Financ. Comunitário	430 806	175 055	157 994	127 319	0	0	891 174
			TOTAL DO PROJECTO 52084	430 806	175 055	157 994	127 319	0	0	891 174
52085 - MARE	ARDITI	2019 - 2023	2. Financ. Comunitário	108 512	65 983	119 600	126 605	0	0	420 700
			TOTAL DO PROJECTO 52085	108 512	65 983	119 600	126 605	0	0	420 700

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52086 - WHALE TALES DO MARE	ARDITI	2019 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	6 623	0	0	0	0	6 623
				33 834	0	0	0	0	33 834	
			TOTAL DO PROJECTO 52086	33 834	6 623	0	0	0	0	40 457
			52089 - PROJETO RAGES	ARDITI	2019 - 2021	2. Financ. Comunitário	43 990	13 982	0	0
			3. Financ. Regional	11 075	3 493	0	0	0	14 569	
TOTAL DO PROJECTO 52089				55 065	17 475	0	0	0	0	72 540
52090 - PROJETO MISTIC SEAS III	ARDITI	2019 - 2021	2. Financ. Comunitário	111 724	42 574	0	0	0	0	154 297
			3. Financ. Regional	27 913	10 643	0	0	0	0	38 556
TOTAL DO PROJECTO 52090				139 637	53 216	0	0	0	0	192 853
52111 - BOLSAS DE FORMAÇÃO AVANÇADA, FSE 2	ARDITI	2019 - 2023	1. Financ. Nacional	100 485	87 352	86 249	37 072	0	0	311 158
			2. Financ. Comunitário	569 413	495 050	488 746	210 075	0	0	1 763 284
TOTAL DO PROJECTO 52111				669 898	582 402	574 995	247 147	0	0	2 074 442

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52138 - CARNEGIE MELLON PORTUGAL PROGRAM -2019 CALL FOR EXPLORATORY PROPOSALS	ARDITI	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52138	0	0	0	0	0	0	0
			52139 - RELIABLE - PAINEL DE AVISO DO RISCO DOS OCUPANTES DE EDIFÍCIOS DURANTE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS	ARDITI	2020 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	0	13 579	0
TOTAL DO PROJECTO 52139				0	0	13 579	0	0	0	13 579
52143 - MIMAR+ SEGUIMIENTO, CONTROL Y MITIGACIÓN DE PROLIFERACIONES DE ORGANISMOS MARINOS ASOCIADAS A PERTUBACIONES HUMANAS E CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION MA	ARDITI	2020 - 2022	2. Financ. Comunitário	14 562	27 904	34 961	0	0	0	77 426
			3. Financ. Regional	2 570	4 926	6 170	0	0	0	13 666
			TOTAL DO PROJECTO 52143	17 131	32 830	41 131	0	0	0	91 092

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52144 - IMPLAMAC- EVALUACION DEL IMPACTO DE MICROPLÁSTICOS Y CONTAMINANTES ORGÁNICOS EN PLAYAS DE LA MACARONESIA	ARDITI	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	15 873	22 171	28 058	0	0	0	66 101
			3. Financ. Regional	2 762	3 918	4 951	0	0	0	11 630
			TOTAL DO PROJECTO 52144	18 634	26 088	33 009	0	0	0	77 731
52145 - AQUAINVERT DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE, INTEGRATED AND INNOVATIVE AQUACULTURE IN MACARONESIA	ARDITI	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	20 581	33 555	16 910	0	0	0	71 046
			3. Financ. Regional	3 632	5 936	2 984	0	0	0	12 552
			TOTAL DO PROJECTO 52145	24 213	39 491	19 894	0	0	0	83 598
52146 - MACCLIMA-OBSERVATORIO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DA MACARONESIA	ARDITI	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	16 064	78 640	23 208	0	0	0	117 913
			3. Financ. Regional	2 835	13 850	4 096	0	0	0	20 781
			TOTAL DO PROJECTO 52146	18 899	92 490	27 304	0	0	0	138 694

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52147 - MARCET 2	ARDITI	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	20 472	6 296	9 762	0	0	0	36 530
			3. Financ. Regional	3 613	1 111	1 723	0	0	0	6 447
			TOTAL DO PROJECTO 52147	24 085	7 407	11 485	0	0	0	42 977
52148 - ISLANDAPDVANCED	ARDITI	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	22 637	33 553	36 156	0	0	0	92 345
			3. Financ. Regional	3 995	5 922	6 381	0	0	0	16 298
			TOTAL DO PROJECTO 52148	26 631	39 475	42 537	0	0	0	108 643
52149 - RIS3 NET 2	ARDITI	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	12 268	17 117	27 305	0	0	0	56 690
			3. Financ. Regional	2 165	3 021	4 819	0	0	0	10 005
			TOTAL DO PROJECTO 52149	14 433	20 137	32 124	0	0	0	66 694
52150 - SMART BLUE F	ARDITI	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	14 775	14 776	23 741	0	0	0	53 292
			3. Financ. Regional	2 607	2 608	4 190	0	0	0	9 405
			TOTAL DO PROJECTO 52150	17 382	17 384	27 931	0	0	0	62 697

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52151 - PLASMAR +	ARDITI	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	18 687	25 770	33 679	0	0	0	78 135
			3. Financ. Regional	3 311	4 548	5 943	0	0	0	13 802
			TOTAL DO PROJECTO 52151	21 998	30 318	39 622	0	0	0	91 937
52152 - OCEANLIT	ARDITI	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	27 497	15 734	26 039	0	0	0	69 269
			3. Financ. Regional	4 819	2 782	4 595	0	0	0	12 196
			TOTAL DO PROJECTO 52152	32 316	18 516	30 634	0	0	0	81 465
52153 - INTERTAGUA	ARDITI	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	55 738	39 504	39 976	0	0	0	135 219
			3. Financ. Regional	9 836	6 966	7 055	0	0	0	23 857
			TOTAL DO PROJECTO 52153	65 575	46 470	47 031	0	0	0	159 076
52309 - MEMEX-MEMORIES AND EXPERIENCES FOR INCLUSIVE DIGITAL STORYTELLING	ARDITI	2019 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	50 355	128 335	103 842	0	0	0	282 532
			TOTAL DO PROJECTO 52309	50 355	128 335	103 842	0	0	0	282 532

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL								
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР		
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52322 - ROV4ALL	ARDITI	2020 - 2021										
			2. Financ. Comunitário	27 017	8 232	0	0	0	0	35 249		
			3. Financ. Regional	2 987	921	0	0	0	0	3 909		
			TOTAL DO PROJECTO 52322	30 004	9 153	0	0	0	0	39 158		
			52323 - ALIMAR	ARDITI	2020 - 2021							
			2. Financ. Comunitário	382	1 682	0	0	0	0	2 064		
			3. Financ. Regional	42	182	0	0	0	0	224		
			TOTAL DO PROJECTO 52323	425	1 864	0	0	0	0	2 288		
			52427 - PORTOSANTOSEMLIXOMARINHO	ARDITI	2020 - 2021							
			2. Financ. Comunitário	981	11 757	0	0	0	0	12 738		
3. Financ. Regional	109	1 306	0	0	0	0	1 415					
TOTAL DO PROJECTO 52427	1 090	13 063	0	0	0	0	14 153					
52439 - ALERT4YOU	ARDITI	2021 - 2021										
2. Financ. Comunitário	0	12 398	0	0	0	0	12 398					
3. Financ. Regional	0	2 188	0	0	0	0	2 188					
TOTAL DO PROJECTO 52439	0	14 586	0	0	0	0	14 586					

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52444 - HOTMIC	ARDITI	2021 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	23 094	34 333	0	0	0	57 427
			TOTAL DO PROJECTO 52444	0	23 094	34 333	0	0	0	57 427
52447 - LA CAIXA	ARDITI	2021 - 2023	2. Financ. Comunitário	0	30 562	38 364	38 364	0	0	107 290
			TOTAL DO PROJECTO 52447	0	30 562	38 364	38 364	0	0	107 290
52449 - LARGESCALE	ARDITI	2021 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	19 610	0	0	0	0	19 610
			TOTAL DO PROJECTO 52449	0	19 610	0	0	0	0	19 610
52450 - FIELDGUIDE	ARDITI	2021 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	27 499	0	0	0	0	27 499
			TOTAL DO PROJECTO 52450	0	27 499	0	0	0	0	27 499
52452 - NEUR AUGVR	ARDITI	2021 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	13 224	0	0	0	0	13 224
			TOTAL DO PROJECTO 52452	0	13 224	0	0	0	0	13 224
52453 - BRANT	ARDITI	2021 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	3 597	0	0	0	0	3 597
			TOTAL DO PROJECTO 52453	0	3 597	0	0	0	0	3 597

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52457 - FIIHUB	ARDITI	2021 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	10 819	0	0	0	0	10 819
			3. Financ. Regional	0	1 909	0	0	0	0	1 909
			TOTAL DO PROJECTO 52457	0	12 728	0	0	0	0	12 728
52458 - DYNAMIC	ARDITI	2021 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	12 357	26 035	0	0	0	38 392
			3. Financ. Regional	0	2 181	4 595	0	0	0	6 776
			TOTAL DO PROJECTO 52458	0	14 538	30 630	0	0	0	45 168
52462 - GESFOGO	ARDITI	2021 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	10 521	27 152	0	0	0	37 673
			3. Financ. Regional	0	1 857	4 792	0	0	0	6 649
			TOTAL DO PROJECTO 52462	0	12 378	31 944	0	0	0	44 322
52464 - SMILE	ARDITI	2021 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	12 856	0	0	0	0	12 856
			TOTAL DO PROJECTO 52464	0	12 856	0	0	0	0	12 856

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52468 - MARÍTIMO TRAINING LAB	ARDITI	2021 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	24 342	0	0	0	0	24 342
			3. Financ. Regional	0	8 237	0	0	0	0	8 237
			TOTAL DO PROJECTO 52468	0	32 578	0	0	0	0	32 578
52469 - ERASMUS SPECULATIVE DESIGN - EDUCATIONAL RESOURCE TOOLKIT (SPECULATIVEEDU)	ARDITI	2021 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52469				0	0	0	0	0	0	
52472 - REDEMA	ARDITI	2021 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	42 901	0	0	0	0	42 901
TOTAL DO PROJECTO 52472				0	42 901	0	0	0	42 901	
52473 - MITIEXCELL APPCOVID	ARDITI	2021 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	2 083	0	0	0	0	2 083
			3. Financ. Regional	0	368	0	0	0	0	368
TOTAL DO PROJECTO 52473				0	2 450	0	0	0	2 450	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52652 - ATLANTIC OBSERVATORY & DATA AND MONITORING INFRASTRUCTURE	ARDITI	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	13 516	142 630	40 435	0	0	196 581
TOTAL DO PROJECTO 52652				0	13 516	142 630	40 435	0	0	196 581
52653 - PROJETO IDL-DOM LUIZ	ARDITI	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	9 056	8 000	9 080	0	0	26 136
TOTAL DO PROJECTO 52653				0	9 056	8 000	9 080	0	0	26 136
52662 - INTERWHALE - AVANÇO DA TECNOLOGIA INTERATIVA PARA OBSERVAÇÃO RESPONSÁVEL DE BALEIAS	ARDITI	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	15 210	81 215	80 215	72 470	0	249 110
TOTAL DO PROJECTO 52662				0	15 210	81 215	80 215	72 470	0	249 110
52668 - BASE BANANA SENSING	ARDITI	2021 -	2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	0	9 389	36 550	19 272	0	0	65 211
				0	1 043	4 125	2 142	0	0	7 310
TOTAL DO PROJECTO 52668				0	10 432	40 675	21 414	0	0	72 521

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 52729 - PROJETO SENTINELA ATLANTICA-EMGFA	ARDITI	2021 -	3. Financ. Regional	0	27 938	382 610	148 295	148 294	0	707 137
TOTAL DO PROJECTO 52729				0	27 938	382 610	148 295	148 294	0	707 137
52811 - LOOP WIND - LOCATION OPTIMIZATION FOR OFFSHORE PLATFORMS	ARDITI	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	0	34 242	0	0	0	34 242
TOTAL DO PROJECTO 52811				0	0	34 242	0	0	0	34 242
52914 - BIO BEX- A:DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A FULLY DIGITAL AND CENTRALLY CONTROLLED SLUGE TREATMENT PLANT	ARDITI	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	6 664	12 889	0	0	0	19 553
TOTAL DO PROJECTO 52914				0	6 664	12 889	0	0	0	19 553
52991 - FINANCIAMENTO DE UNIDADES DE I&D	ARDITI	2021 -	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52991				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				8 977 436	3 445 670	2 345 296	965 750	347 640	126 876	16 208 668
TOTAL DO PROGRAMA				8 977 436	3 445 670	2 345 296	965 750	347 640	126 876	16 208 668

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO 009 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO 51366 - MADEIRA CLASSIC	GAB SRE	2015 -	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51366				0	0	0	0	0	0	0
51910 - GRANDE DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO DA MADEIRA	GAB SRE	2018 - 2023	3. Financ. Regional	180 000	60 000	60 000	60 000	0	0	360 000
TOTAL DO PROJECTO 51910				180 000	60 000	60 000	60 000	0	0	360 000
TOTAL DA MEDIDA				180 000	60 000	60 000	60 000	0	0	360 000
010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 50694 - APOIO A COMPETIÇÃO DESPORTIVA NACIONAL EM DIVERSAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLECTIVAS	DRD	2013 - 2024	3. Financ. Regional	43 011 535	6 076 667	9 141 719	3 500 000	3 500 000	0	65 229 921
TOTAL DO PROJECTO 50694				43 011 535	6 076 667	9 141 719	3 500 000	3 500 000	0	65 229 921
50695 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS MODALIDADES DESPORTIVAS AMADORAS	DRD	2013 - 2022	3. Financ. Regional	24 207 682	2 741 497	3 579 920	0	0	0	30 529 099
TOTAL DO PROJECTO 50695				24 207 682	2 741 497	3 579 920	0	0	0	30 529 099

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO 010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 50698 - APOIO AS DESLOCAÇÕES AERÉAS E MARÍTIMAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPAS EM CAMPEONATOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	DRD	2013 - 2022	3. Financ. Regional	8 325 240	602 908	1 478 107	0	0	0	10 406 254
				TOTAL DO PROJECTO 50698	8 325 240	602 908	1 478 107	0	0	0
50701 - APOIO AOS DIVERSOS SETORES DA ATIVIDADE DESPORTIVA: COMPETIÇÃO DESPORTIVA REGIONAL, REGIME REGIONAL DE ALTO RENDIMENTO (RRAR) EXAMES MÉDICO DESPORTIVO	DRD	2013 - 2022	3. Financ. Regional	25 621 220	2 752 580	3 441 998	0	0	0	31 815 799
				TOTAL DO PROJECTO 50701	25 621 220	2 752 580	3 441 998	0	0	0
51904 - APOIO À VALORIZAÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA	GAB SRE	2018 - 2021	3. Financ. Regional	360 000	100 000	0	0	0	0	460 000
				TOTAL DO PROJECTO 51904	360 000	100 000	0	0	0	0
52272 - PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INVESTIMENTO E MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	GAB SRE	2020 - 2021	3. Financ. Regional	820 500	328 135	0	0	0	0	1 148 635
				TOTAL DO PROJECTO 52272	820 500	328 135	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO										
010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA										
TOTAL DA MEDIDA				102 346 178	12 601 786	17 641 744	3 500 000	3 500 000	0	139 589 708
TOTAL DO PROGRAMA				102 526 178	12 661 786	17 701 744	3 560 000	3 500 000	0	139 949 708

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51948 - PLANTAR O FUTURO	GAB SRE	2018 - 2021	3. Financ. Regional	5 906	0	0	0	0	0	5 906
TOTAL DO PROJECTO 51948				5 906	0	0	0	0	0	5 906
TOTAL DA MEDIDA				5 906	0	0	0	0	0	5 906
TOTAL DO PROGRAMA				5 906	0	0	0	0	0	5 906

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA										
017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR										
50308 - APOIO A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CLUB SPORTS MADEIRA	GAB SRE	2013 - 2026	3. Financ. Regional	1 181 503	130 000	130 000	130 000	130 000	246 661	1 948 164
TOTAL DO PROJECTO 50308				1 181 503	130 000	130 000	130 000	130 000	246 661	1 948 164
50582 - APETRECHAMENTO E RENOVAÇÃO DE CENTROS DE JUVENTUDE DA RAM	DRPRI	2013 - 2021	3. Financ. Regional	24 415	2 328	0	0	0	0	26 743
TOTAL DO PROJECTO 50582				24 415	2 328	0	0	0	0	26 743
50611 - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DRPRI	2013 - 2022	3. Financ. Regional	0	110 178	1 143 000	0	0	0	1 253 178
TOTAL DO PROJECTO 50611				0	110 178	1 143 000	0	0	0	1 253 178
50681 - JUVENTUDE ATIVA	DRJ	2013 - 2021	3. Financ. Regional	255 156	23 023	0	0	0	0	278 179
TOTAL DO PROJECTO 50681				255 156	23 023	0	0	0	0	278 179
50682 - VOLUNTARIADO JUVENIL	DRJ	2013 - 2021	3. Financ. Regional	172 523	46 093	0	0	0	0	218 615
TOTAL DO PROJECTO 50682				172 523	46 093	0	0	0	0	218 615

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR 50683 - JOVEM EM FORMAÇÃO	DRJ	2013 - 2021	3. Financ. Regional	1 997 844	417 441	0	0	0	0	2 415 285
				TOTAL DO PROJECTO 50683	1 997 844	417 441	0	0	0	0
50684 - AÇÃO MOBILIDADE E INTERCAMBIO JUVENIL INTER-REGIONAL	DRJ	2013 - 2021	3. Financ. Regional	50 494	4 233	0	0	0	0	54 727
				TOTAL DO PROJECTO 50684	50 494	4 233	0	0	0	0
50688 - APOIO A ORGANIZAÇÕES DA JUVENTUDE	DRJ	2013 - 2021	3. Financ. Regional	696 717	190 305	0	0	0	0	887 022
				TOTAL DO PROJECTO 50688	696 717	190 305	0	0	0	0
50689 - EVENTOS JUVENIS DIVERSOS	DRJ	2013 - 2021	3. Financ. Regional	57 405	6 500	0	0	0	0	63 904
				TOTAL DO PROJECTO 50689	57 405	6 500	0	0	0	0
50692 - APOIO A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	DRD	2013 - 2032	1. Financ. Nacional	0	1 500 000	9 244 877	1 500 000	1 500 000	11 000 000	24 744 877
			3. Financ. Regional	0	2 091 078	22 050	0	0	0	2 113 128
			TOTAL DO PROJECTO 50692	0	3 591 078	9 266 927	1 500 000	1 500 000	11 000 000	26 858 005

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA										
017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR										
51421 - PROJETOS DE INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL-PRINT	DRJ	2016 - 2021	3. Financ. Regional	25 296	24 205	0	0	0	0	49 501
TOTAL DO PROJECTO 51421				25 296	24 205	0	0	0	0	49 501
51477 - BOAS PRATICAS DA EDUCAÇÃO	GAB SRE	2016 - 2021	3. Financ. Regional	59 960	0	0	0	0	0	59 960
TOTAL DO PROJECTO 51477				59 960	0	0	0	0	0	59 960
51647 - ACADEMIA DO JOVEM VOLUNTÁRIO	DRJ	2017 - 2021	3. Financ. Regional	12 089	10 017	0	0	0	0	22 107
TOTAL DO PROJECTO 51647				12 089	10 017	0	0	0	0	22 107
51901 - REAPETRECHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA RAM	DRPRI	2018 - 2023	1. Financ. Nacional	80 441	0	0	0	0	0	80 441
			3. Financ. Regional	80 360	93 782	50 000	75 000	0	0	299 142
TOTAL DO PROJECTO 51901				160 802	93 782	50 000	75 000	0	0	379 583

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR 51951 - ESTAGIOS DE VERAO	DRJ	2018 - 2021	3. Financ. Regional	794 655	419 262	0	0	0	0	1 213 917
TOTAL DO PROJECTO 51951				794 655	419 262	0	0	0	0	1 213 917
52012 - PROGRAMA JUVENIL COLOMBO	DRJ	2019 - 2021	3. Financ. Regional	23 441	23 025	0	0	0	0	46 465
TOTAL DO PROJECTO 52012				23 441	23 025	0	0	0	0	46 465
52078 - EQUIPAMENTO ESCOLAR	DRPRI	2019 - 2021	1. Financ. Nacional 2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	0 312 494 66 912	0 172 644 30 272	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 485 138 97 184
TOTAL DO PROJECTO 52078				379 406	202 916	0	0	0	0	582 321
52135 - MONITORES CAMPOS DE FÉRIAS	DRJ	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	45 454	0	0	0	0	45 454
TOTAL DO PROJECTO 52135				0	45 454	0	0	0	0	45 454
52136 - PARLAMENTO DOS JOVENS E EUROSCOLA	DRJ	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52136				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA										
017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR										
52159 - ALISTA-TE POR UM DIA	GAB SRE	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52159				0	0	0	0	0	0	0
52266 - APOIO E MELHORIA DOS NÍVEIS DE COBERTURA DA REDE ESCOLAR	GGF	2020 - 2025	3. Financ. Regional	291 162	290 916	154 384	154 384	154 384	126 606	1 171 835
TOTAL DO PROJECTO 52266				291 162	290 916	154 384	154 384	154 384	126 606	1 171 835
52288 - VISITAS CULTURAIS	DRJ	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52288				0	0	0	0	0	0	0
52314 - OPRAM 174 - MAR DE DIVERSÃO	DRD	2020 -	3. Financ. Regional	0	57 500	0	0	0	0	57 500
TOTAL DO PROJECTO 52314				0	57 500	0	0	0	0	57 500
52315 - OPRAM 41 - DIABETES EM MOVIMENTO	DRD	2020 -	3. Financ. Regional	0	26 956	0	0	0	0	26 956
TOTAL DO PROJECTO 52315				0	26 956	0	0	0	0	26 956

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA										
017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR										
52316 - OPRAM 185 - AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA O CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO SANTANENSE	DRD	2020 -	3. Financ. Regional	0	34 420	0	0	0	0	34 420
TOTAL DO PROJECTO 52316				0	34 420	0	0	0	0	34 420
52317 - OPRAM 251 - AQUISIÇÃO VIATURA CLUBE UNIÃO DESPORTIVA DE SANTANA	DRD	2020 -	3. Financ. Regional	0	35 000	0	0	0	0	35 000
TOTAL DO PROJECTO 52317				0	35 000	0	0	0	0	35 000
52318 - OPRAM 175 - MAR DE DIVERSÃO	DRD	2020 -	3. Financ. Regional	0	31 000	0	0	0	0	31 000
TOTAL DO PROJECTO 52318				0	31 000	0	0	0	0	31 000
52419 - PROGRAMA INGRESS@	DRJ	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	270 192	0	0	0	0	270 192
TOTAL DO PROJECTO 52419				0	270 192	0	0	0	0	270 192
52645 - MODERNIZAÇÃO DAS INFRA- ESTRUTURAS DE ENSINO DA RAM	DRPRI	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52645				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA										
017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR										
52659 - INTERATIVO DIGITAL	DRJ	2021 -	3. Financ. Regional	0	10 002	0	0	0	0	10 002
TOTAL DO PROJECTO 52659				0	10 002	0	0	0	0	10 002
TOTAL DA MEDIDA				6 182 868	6 095 824	10 744 311	1 859 384	1 784 384	11 373 267	38 040 037
018 - PROMOÇÃO DE ACESSO À APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA										
50638 - CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	EBSDAAS	2013 - 2021	3. Financ. Regional	296 392	17 815	0	0	0	0	314 207
TOTAL DO PROJECTO 50638				296 392	17 815	0	0	0	0	314 207
50645 - CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	EBSDLMSD	2013 - 2021	3. Financ. Regional	597 312	7 624	0	0	0	0	604 936
TOTAL DO PROJECTO 50645				597 312	7 624	0	0	0	0	604 936
50653 - CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	EBSBDMFC	2013 - 2021	3. Financ. Regional	169 824	6 238	0	0	0	0	176 062
TOTAL DO PROJECTO 50653				169 824	6 238	0	0	0	0	176 062

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 018 - PROMOÇÃO DE ACESSO À APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 50665 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	IQ	2013 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	4 529 889	1 176 629	1 501 694	919 248	0	0	8 127 460
			3. Financ. Regional	3 039 724	453 621	417 290	314 505	0	0	4 225 140
				354 252	0	0	0	0	0	354 252
TOTAL DO PROJECTO 50665				7 923 865	1 630 250	1 918 984	1 233 753	0	0	12 706 852
50667 - CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	EBECL	2013 - 2021								
			3. Financ. Regional	180 983	0	0	0	0	0	180 983
TOTAL DO PROJECTO 50667				180 983	0	0	0	0	0	180 983
50669 - CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	EBSA	2013 - 2021								
			3. Financ. Regional	101 744	626	0	0	0	0	102 371
TOTAL DO PROJECTO 50669				101 744	626	0	0	0	0	102 371
50672 - CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	EBST	2013 - 2022								
			3. Financ. Regional	216 882	27 614	40 721	0	0	0	285 216
TOTAL DO PROJECTO 50672				216 882	27 614	40 721	0	0	0	285 216
50691 - EURODISSEIA	DRJ	2013 - 2021								
			3. Financ. Regional	195 062	36 115	0	0	0	0	231 177
TOTAL DO PROJECTO 50691				195 062	36 115	0	0	0	0	231 177

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 018 - PROMOÇÃO DE ACESSO À APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 50712 - OUTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS	IQ	2013 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	142 468	427	0	0	0	0	142 895
			3. Financ. Regional	40 950	0	0	0	0	0	40 950
				513	0	0	0	0	0	513
TOTAL DO PROJECTO 50712				183 930	427	0	0	0	0	184 357
50714 - PROGRAMAS POR INICIATIVA DE OUTREM	IQ	2013 - 2021								
			1. Financ. Nacional	7 773 493	975 052	0	0	0	0	8 748 545
			2. Financ. Comunitário	55 701 145	5 544 099	0	0	0	0	61 245 244
			3. Financ. Regional	864 214	88 272	0	0	0	0	952 486
	1 360	0	0	0	0	0	1 360			
TOTAL DO PROJECTO 50714				64 340 212	6 607 423	0	0	0	0	70 947 635
51877 - AÇÕES DE FORMAÇÃO NO AMBITO DO CEPAM	CEPAM	2017 -								
			2. Financ. Comunitário	178 043	0	0	0	0	0	178 043
			3. Financ. Regional	24 129	0	0	0	0	0	24 129
TOTAL DO PROJECTO 51877				202 172	0	0	0	0	0	202 172

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 018 - PROMOÇÃO DE ACESSO À APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 51980 - AÇÕES DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO CEPAM - CICLO FORMATIVO 2018/2021	CEPAM	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	156 024	28 445	0	0	0	0	184 469
			3. Financ. Regional	18 342	6 710	0	0	0	0	25 052
			TOTAL DO PROJECTO 51980	174 366	35 155	0	0	0	0	209 521
51994 - INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONAL - LINHA DE CRÉDITO - CICLO FORMATIVO 2017/2020	GAB SRE	2018 -								
			3. Financ. Regional	5 282	0	0	0	0	0	5 282
			TOTAL DO PROJECTO 51994	5 282	0	0	0	0	0	5 282
52048 - REQUALIFICAÇÃO DA OFICINA DE MECATRÓNICA DO IQ, IP-RAM	IQ	2019 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52048	0	0	0	0	0	0	0	0		
52140 - UNITED BY ARTS II	CEPAM	2019 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	38 002	0	0	0	0	0	38 002
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52140	38 002	0	0	0	0	0	0	38 002		

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 018 - PROMOÇÃO DE ACESSO À APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 52141 - AÇÕES DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO CEPAM - CICLO FORMATIVO 2019/2022	CEPAM	2019 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	60 832	39 392	69 865	0	0	0	170 089
			3. Financ. Regional	7 613	7 113	12 600	0	0	0	27 326
			TOTAL DO PROJECTO 52141	68 445	46 505	82 465	0	0	0	197 415
52179 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE AFERIÇÃO DA QUALIDADE DO SISTEMA EDUCATIVO REGIONAL	DRAE	2020 - 2023								
			3. Financ. Regional	0	8 784	6 250	6 250	0	0	21 284
TOTAL DO PROJECTO 52179				0	8 784	6 250	6 250	0	0	21 284
52374 - CINECLUBE	CEPAM	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	1 400	0	0	0	0	0	1 400
			3. Financ. Regional	350	0	0	0	0	0	350
			TOTAL DO PROJECTO 52374	1 750	0	0	0	0	0	1 750
52387 - AÇÕES DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO CEPAM - CICLO FORMATIVO 2020/2023	CEPAM	2020 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	23 043	64 694	117 572	70 540	0	0	275 849
			3. Financ. Regional	0	10 339	25 348	8 590	0	0	44 277
TOTAL DO PROJECTO 52387			23 043	75 033	142 920	79 130	0	0	320 126	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA										
018 - PROMOÇÃO DE ACESSO À APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA										
52581 - APOIAR +	IQ	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52581				0	0	0	0	0	0	0
52585 - APOIO À UMA	GAB SRE	2021 - 2024	3. Financ. Regional	0	0	500 000	500 000	500 000	0	1 500 000
TOTAL DO PROJECTO 52585				0	0	500 000	500 000	500 000	0	1 500 000
52728 - CEF - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE PONTA DO SOL	EBSPS	2021 -	3. Financ. Regional	0	12 233	23 754	10 175	0	0	46 162
TOTAL DO PROJECTO 52728				0	12 233	23 754	10 175	0	0	46 162
TOTAL DA MEDIDA				74 719 266	8 511 842	2 715 094	1 829 308	500 000	0	88 275 510
019 - COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA ECONOMIA DIGITAL										
51696 - A EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA E A MOBILIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	IRE	2017 - 2021	3. Financ. Regional	20 763	0	0	0	0	0	20 763
TOTAL DO PROJECTO 51696				20 763	0	0	0	0	0	20 763

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 019 - COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA ECONOMIA DIGITAL 51717 - FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE	DRE	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	23 409	0	0	0	0	0	23 409
			3. Financ. Regional	19 682	11 896	0	0	0	0	31 579
			TOTAL DO PROJECTO 51717	43 092	11 896	0	0	0	0	54 988
52180 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES PARA DESEMPENHO DE OUTRAS FUNÇÕES EDUCATIVAS: MEDIADORES SOCIAIS	DRAE	2020 - 2023								
			3. Financ. Regional	0	0	6 750	6 750	0	0	13 500
TOTAL DO PROJECTO 52180				0	0	6 750	6 750	0	0	13 500
52183 - ERASMUS +	EBSDAAS	2020 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	5 045	76 777	0	0	0	0	81 821
TOTAL DO PROJECTO 52183				5 045	76 777	0	0	0	0	81 821
52184 - ERASMUS+	EBST	2020 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	4 607	616	0	0	0	0	5 223
TOTAL DO PROJECTO 52184				4 607	616	0	0	0	0	5 223

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 019 - COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA ECONOMIA DIGITAL 52186 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO ARTÍSTICA	CEPAM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	10 412	30 846	0	0	0	0	41 258
			TOTAL DO PROJECTO 52186	10 412	30 846	0	0	0	0	41 258
52191 - ERASMUS+	EBSGZ	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	4 464	42 392	0	0	0	0	46 857
TOTAL DO PROJECTO 52191				4 464	42 392	0	0	0	0	46 857
52192 - ERASMUS +	EBSM	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	5 270	2 698	0	0	0	0	7 968
TOTAL DO PROJECTO 52192				5 270	2 698	0	0	0	0	7 968
52193 - ERASMUS +	EBSC	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	13 128	69 888	0	0	0	0	83 016
TOTAL DO PROJECTO 52193				13 128	69 888	0	0	0	0	83 016
52194 - ERASMUS +	EBECL	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	24 023	0	0	0	0	24 023
TOTAL DO PROJECTO 52194				0	24 023	0	0	0	0	24 023
52196 - ERASMUS +	EBDHBG	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	14 663	68 305	0	0	0	0	82 968
TOTAL DO PROJECTO 52196				14 663	68 305	0	0	0	0	82 968

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 019 - COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA ECONOMIA DIGITAL 52199 - ERASMUS + 52200 - ERASMUS + 52201 - ERASMUS + 52202 - ERASMUS + 52204 - ERASMUS + 52205 - ERASMUS +	ESJM	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	1 500	91 980	0	0	0	0	93 480
				1 500	91 980	0	0	0	0	93 480
	ESFF	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	20 829	0	0	0	0	20 829
				0	20 829	0	0	0	0	20 829
	EBC	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	26 214	0	0	0	0	26 214
				0	26 214	0	0	0	0	26 214
	EBL	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	19 500	0	0	0	0	19 500
				0	19 500	0	0	0	0	19 500
	EBCJJGA	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	5 056	18 926	0	0	0	0	23 982
				5 056	18 926	0	0	0	0	23 982
EBSPS	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	1 390	8 650	0	0	0	0	10 040	
			1 390	8 650	0	0	0	0	10 040	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 019 - COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA ECONOMIA DIGITAL 52321 - ERASMUS+	DRE	2020 -	2. Financ. Comunitário	0	8 211	0	0	0	0	8 211
			TOTAL DO PROJECTO 52321	0	8 211	0	0	0	0	8 211
52324 - ERASMUS+	EBSBDMFC	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	5 985	40 500	0	0	0	0	46 485
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52324	5 985	40 500	0	0	0	0	46 485
52401 - ERASMUS+	EBPC	2020 -	2. Financ. Comunitário	0	4 662	0	0	0	0	4 662
			TOTAL DO PROJECTO 52401	0	4 662	0	0	0	0	4 662
52426 - ERASMUS+	EBSDLMSD	2021 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	15 746	0	0	0	0	15 746
			TOTAL DO PROJECTO 52426	0	15 746	0	0	0	0	15 746
52477 - ERASMUS+	EBBP	2021 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	22 706	0	0	0	0	22 706
			TOTAL DO PROJECTO 52477	0	22 706	0	0	0	0	22 706

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 019 - COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA ECONOMIA DIGITAL 52650 - ERASMUS+	EBSPDFB	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	9 058	4 806	0	0	0	13 864
				TOTAL DO PROJECTO 52650	0	9 058	4 806	0	0	0
	EBSDLA	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	10 572	0	0	0	0	10 572
				TOTAL DO PROJECTO 52655	0	10 572	0	0	0	0
	EBSSC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL DO PROJECTO 52656	0	0	0	0	0	0
	GAB SRE	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	389 921	0	0	0	0	389 921
				TOTAL DO PROJECTO 52669	0	389 921	0	0	0	0
EBSPMA	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	10 950	10 000	10 000	0	0	30 950	
			TOTAL DO PROJECTO 52725	0	10 950	10 000	10 000	0	0	30 950
TOTAL DA MEDIDA			135 374	1 025 865	21 556	16 750	0	0	1 199 545	
TOTAL DO PROGRAMA			81 037 508	15 633 531	13 480 961	3 705 442	2 284 384	11 373 267	127 515 092	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 049 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 021 - ATIVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS DESFAVORECIDAS E COM DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE 50543 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE DEFICIENTES	DRE	2013 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	309 367	25 038	36 470	0	0	0	370 875
			3. Financ. Regional	156 077	4 419	6 436	0	0	0	166 932
			TOTAL DO PROJECTO 50543	465 444	29 456	42 906	0	0	0	537 807
52580 - APOIAR +	DRE	2021 - 2021								
			3. Financ. Regional	0	1 061	0	0	0	0	1 061
TOTAL DO PROJECTO 52580				0	1 061	0	0	0	0	1 061
TOTAL DA MEDIDA				465 444	30 518	42 906	0	0	0	538 868
TOTAL DO PROGRAMA				465 444	30 518	42 906	0	0	0	538 868

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 056 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 032 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 51227 - ASSISTENCIA TECNICA	IQ	2015 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	186 212	97 997	0	0	0	0	284 209
			3. Financ. Regional	38 731	16 366	0	0	0	0	55 098
				19 327	0	0	0	0	0	19 327
			TOTAL DO PROJECTO 51227	244 271	114 363	0	0	0	0	358 634
TOTAL DA MEDIDA			244 271	114 363	0	0	0	0	358 634	
TOTAL DO PROGRAMA			244 271	114 363	0	0	0	0	358 634	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52271 - RENOVAÇÃO DO PARQUE INFORMÁTICO DÁS ESCOLAS DA MADEIRA	DRPRI	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	211 517	302 904	0	0	0	0	514 421
			TOTAL DO PROJECTO 52271	211 517	302 904	0	0	0	0	514 421
52600 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBSGZ	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	178 000	178 000	178 000	0	534 000
TOTAL DO PROJECTO 52600				0	0	178 000	178 000	178 000	0	534 000
52601 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBBP	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	130 000	130 000	130 000	0	390 000
TOTAL DO PROJECTO 52601				0	0	130 000	130 000	130 000	0	390 000
52602 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBSM	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	159 400	159 400	159 400	0	478 200
TOTAL DO PROJECTO 52602				0	0	159 400	159 400	159 400	0	478 200
52603 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBSC	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	140 000	140 000	140 000	0	420 000
TOTAL DO PROJECTO 52603				0	0	140 000	140 000	140 000	0	420 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE	EBECL	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	114 100	114 100	114 100	0	342 300
				0	0	114 100	114 100	114 100	0	342 300
	EBSSC	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	80 000	80 000	80 000	0	240 000
				0	0	80 000	80 000	80 000	0	240 000
	EBSPMA	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	125 000	125 000	125 000	0	375 000
				0	0	125 000	125 000	125 000	0	375 000
	EBSPS	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	130 000	130 000	130 000	0	390 000
				0	8 527	0	0	0	0	8 527
			0	8 527	130 000	130 000	130 000	0	398 527	
	EBDHBG	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	247 689	247 689	247 689	0	743 067
0				0	247 689	247 689	247 689	0	743 067	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52609 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBSA	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	150 000	150 000	150 000	0	450 000
TOTAL DO PROJECTO 52609				0	0	150 000	150 000	150 000	0	450 000
52610 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBSBDMFC	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	90 000	90 000	90 000	0	270 000
TOTAL DO PROJECTO 52610				0	0	90 000	90 000	90 000	0	270 000
52611 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBSDLA	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	74 000	74 000	74 000	0	222 000
TOTAL DO PROJECTO 52611				0	0	74 000	74 000	74 000	0	222 000
52612 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBSDAAS	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	193 919	193 919	193 919	0	581 757
TOTAL DO PROJECTO 52612				0	0	193 919	193 919	193 919	0	581 757
52613 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBSDLMSD	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	98 000	98 000	98 000	0	294 000
TOTAL DO PROJECTO 52613				0	0	98 000	98 000	98 000	0	294 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52614 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBC	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	254 000	254 000	254 000	0	762 000
TOTAL DO PROJECTO 52614				0	0	254 000	254 000	254 000	0	762 000
52615 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBL	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	80 000	80 000	80 000	0	240 000
TOTAL DO PROJECTO 52615				0	0	80 000	80 000	80 000	0	240 000
52616 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBST	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	77 500	77 500	77 500	0	232 500
TOTAL DO PROJECTO 52616				0	0	77 500	77 500	77 500	0	232 500
52617 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBPC	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	25 000	25 000	25 000	0	75 000
TOTAL DO PROJECTO 52617				0	0	25 000	25 000	25 000	0	75 000
52618 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBCJJGA	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	80 000	80 000	80 000	0	240 000
TOTAL DO PROJECTO 52618				0	0	80 000	80 000	80 000	0	240 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE	DRPRI	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	1 813 153	1 813 153	1 813 153	0	5 439 459
				0	0	1 813 153	1 813 153	1 813 153	0	5 439 459
	EBSPDFB	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	64 100	64 100	64 100	0	192 300
				0	0	64 100	64 100	64 100	0	192 300
	EBSDEBC	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	61 500	61 500	61 500	0	184 500
				0	0	61 500	61 500	61 500	0	184 500
	EBSPM	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	29 900	29 900	29 900	0	89 700
				0	0	29 900	29 900	29 900	0	89 700
	EBSDAFNJ	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	59 215	59 215	59 215	0	177 645
0				0	59 215	59 215	59 215	0	177 645	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										
52631 - MANUAIS DIGITAIS E TABLETS	EBC	2021 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	44 200	44 200	44 200	0	132 600
TOTAL DO PROJECTO 52631				0	0	44 200	44 200	44 200	0	132 600
52638 - RECUPERAÇÃO/REFORMULAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MADEIRA TECNOPOLO	ARDITI	2021 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52638				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				211 517	311 431	4 498 676	4 498 676	4 498 676	0	14 018 975
102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
52671 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSGZ	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	44 007	44 292	44 292	44 292	0	176 883
TOTAL DO PROJECTO 52671				0	44 007	44 292	44 292	44 292	0	176 883
52672 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBDHBG	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	48 996	49 647	49 647	49 647	0	197 937
TOTAL DO PROJECTO 52672				0	48 996	49 647	49 647	49 647	0	197 937

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
52674 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSDEBC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	15 779	15 780	15 780	15 780	0	63 119
TOTAL DO PROJECTO 52674				0	15 779	15 780	15 780	15 780	0	63 119
52675 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSDAAS	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	40 941	34 455	34 455	34 455	0	144 306
TOTAL DO PROJECTO 52675				0	40 941	34 455	34 455	34 455	0	144 306
52676 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSPS	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	24 406	24 750	24 750	24 750	0	98 656
TOTAL DO PROJECTO 52676				0	24 406	24 750	24 750	24 750	0	98 656
52677 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	17 649	17 655	17 655	17 655	0	70 614
TOTAL DO PROJECTO 52677				0	17 649	17 655	17 655	17 655	0	70 614
52678 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSM	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	43 132	43 532	43 532	43 532	0	173 728
TOTAL DO PROJECTO 52678				0	43 132	43 532	43 532	43 532	0	173 728

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
52679 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSSC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	15 943	16 255	16 255	16 255	0	64 708
TOTAL DO PROJECTO 52679				0	15 943	16 255	16 255	16 255	0	64 708
52680 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	30 160	30 161	30 161	30 161	0	120 643
TOTAL DO PROJECTO 52680				0	30 160	30 161	30 161	30 161	0	120 643
52681 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSPM	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	22 607	22 785	22 785	22 785	0	90 962
TOTAL DO PROJECTO 52681				0	22 607	22 785	22 785	22 785	0	90 962
52682 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSDLA	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	17 858	18 205	18 205	18 205	0	72 473
TOTAL DO PROJECTO 52682				0	17 858	18 205	18 205	18 205	0	72 473
52683 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBPC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	17 840	18 148	18 148	18 148	0	72 284
TOTAL DO PROJECTO 52683				0	17 840	18 148	18 148	18 148	0	72 284

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
52684 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	17 243	17 421	17 421	17 421	0	69 506
TOTAL DO PROJECTO 52684				0	17 243	17 421	17 421	17 421	0	69 506
52685 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBECL	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	27 618	27 855	27 855	27 855	0	111 183
TOTAL DO PROJECTO 52685				0	27 618	27 855	27 855	27 855	0	111 183
52686 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBST	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	21 108	22 050	22 050	22 050	0	87 258
TOTAL DO PROJECTO 52686				0	21 108	22 050	22 050	22 050	0	87 258
52687 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSLMSD	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	28 244	28 435	28 435	28 435	0	113 549
TOTAL DO PROJECTO 52687				0	28 244	28 435	28 435	28 435	0	113 549
52688 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBBP	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	30 276	30 608	30 608	30 608	0	122 100
TOTAL DO PROJECTO 52688				0	30 276	30 608	30 608	30 608	0	122 100

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	EBSA	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	34 517	34 397	34 397	34 397	0	137 708
				0	34 517	34 397	34 397	34 397	0	137 708
	EBL	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	21 630	21 631	21 631	21 631	0	86 523
				0	21 630	21 631	21 631	21 631	0	86 523
	EBSDAFNJ	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	22 322	22 335	22 335	22 334	0	89 326
				0	22 322	22 335	22 335	22 334	0	89 326
	EBSBDMFC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	32 150	32 496	32 496	32 496	0	129 638
				0	32 150	32 496	32 496	32 496	0	129 638
EBCJJGA	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	19 508	20 201	20 201	20 201	0	80 111	
			0	19 508	20 201	20 201	20 201	0	80 111	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
52694 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSPMA	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	25 774	25 764	25 764	25 764	0	103 066
TOTAL DO PROJECTO 52694				0	25 774	25 764	25 764	25 764	0	103 066
52695 - REDIMENSIONAMENTO DE REDE	EBSPDFB	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	27 457	27 653	27 653	27 653	0	110 416
TOTAL DO PROJECTO 52695				0	27 457	27 653	27 653	27 653	0	110 416
52698 - ESCOLA DIGITAL	EBSGZ	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	211 058	178 000	178 000	178 000	0	745 058
TOTAL DO PROJECTO 52698				0	211 058	178 000	178 000	178 000	0	745 058
52699 - ESCOLA DIGITAL	EBBP	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	142 232	178 000	178 000	178 000	0	676 232
TOTAL DO PROJECTO 52699				0	142 232	178 000	178 000	178 000	0	676 232
52700 - ESCOLA DIGITAL	EBSM	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	262 403	159 400	159 400	159 400	0	740 603
TOTAL DO PROJECTO 52700				0	262 403	159 400	159 400	159 400	0	740 603
52701 - ESCOLA DIGITAL	EBSC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	163 994	140 000	140 000	140 000	0	583 994
TOTAL DO PROJECTO 52701				0	163 994	140 000	140 000	140 000	0	583 994

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 52702 - ESCOLA DIGITAL 52703 - ESCOLA DIGITAL 52704 - ESCOLA DIGITAL 52705 - ESCOLA DIGITAL 52706 - ESCOLA DIGITAL 52707 - ESCOLA DIGITAL	EBSPMA	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	122 590	125 000	125 000	125 000	0	497 590
				TOTAL DO PROJECTO 52702	0	122 590	125 000	125 000	125 000	0
	EBECL	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	120 100	114 100	114 100	114 100	0	462 400
				TOTAL DO PROJECTO 52703	0	120 100	114 100	114 100	114 100	0
	EBSSC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	99 990	80 000	80 000	80 000	0	339 990
				TOTAL DO PROJECTO 52704	0	99 990	80 000	80 000	80 000	0
	EBSPDFB	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	67 942	64 100	64 100	64 100	0	260 242
				TOTAL DO PROJECTO 52705	0	67 942	64 100	64 100	64 100	0
	EBSPS	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	114 973	130 000	130 000	130 000	0	504 973
				TOTAL DO PROJECTO 52706	0	114 973	130 000	130 000	130 000	0
	EBDHBG	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	356 271	247 689	247 689	247 689	0	1 099 338
				TOTAL DO PROJECTO 52707	0	356 271	247 689	247 689	247 689	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 52708 - ESCOLA DIGITAL	EBSA	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	152 042	150 000	150 000	150 000	0	602 042
			TOTAL DO PROJECTO 52708	0	152 042	150 000	150 000	150 000	0	602 042
	EBSBDMFC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	72 569	90 000	90 000	90 000	0	342 569
			TOTAL DO PROJECTO 52709	0	72 569	90 000	90 000	90 000	0	342 569
	EBSDLA	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	69 077	74 000	74 000	74 000	0	291 077
			TOTAL DO PROJECTO 52710	0	69 077	74 000	74 000	74 000	0	291 077
	EBSDAAS	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	256 519	193 919	193 919	193 919	0	838 276
			TOTAL DO PROJECTO 52711	0	256 519	193 919	193 919	193 919	0	838 276
	EBSDLMSD	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	135 449	98 000	98 000	98 000	0	429 449
			TOTAL DO PROJECTO 52712	0	135 449	98 000	98 000	98 000	0	429 449
EBL	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	0	254 000	254 000	254 000	0	762 000	
		TOTAL DO PROJECTO 52713	0	0	254 000	254 000	254 000	0	762 000	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 52714 - ESCOLA DIGITAL 52715 - ESCOLA DIGITAL 52716 - ESCOLA DIGITAL 52717 - ESCOLA DIGITAL 52718 - ESCOLA DIGITAL 52719 - ESCOLA DIGITAL	EBL	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	90 124	80 000	80 000	80 000	0	330 124
				TOTAL DO PROJECTO 52714	0	90 124	80 000	80 000	80 000	0
	EBSDEBC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	50 356	61 500	61 500	61 500	0	234 856
				TOTAL DO PROJECTO 52715	0	50 356	61 500	61 500	61 500	0
	EBSPM	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	34 296	29 900	29 900	29 900	0	123 996
				TOTAL DO PROJECTO 52716	0	34 296	29 900	29 900	29 900	0
	EBSDAFNJ	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	71 719	59 215	59 215	59 215	0	249 364
				TOTAL DO PROJECTO 52717	0	71 719	59 215	59 215	59 215	0
	EBST	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	102 538	77 500	77 500	77 500	0	335 038
				TOTAL DO PROJECTO 52718	0	102 538	77 500	77 500	77 500	0
	EBC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	37 535	44 200	44 200	44 200	0	170 135
				TOTAL DO PROJECTO 52719	0	37 535	44 200	44 200	44 200	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 52720 - ESCOLA DIGITAL	EBPC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	32 642	25 000	25 000	25 000	0	107 642
TOTAL DO PROJECTO 52720				0	32 642	25 000	25 000	25 000	0	107 642
52721 - ESCOLA DIGITAL	EBCJJGA	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	56 215	80 000	80 000	80 000	0	296 215
TOTAL DO PROJECTO 52721				0	56 215	80 000	80 000	80 000	0	296 215
52722 - ESCOLA DIGITAL	EBC	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	257 055	254 000	254 000	254 000	0	1 019 055
TOTAL DO PROJECTO 52722				0	257 055	254 000	254 000	254 000	0	1 019 055
52727 - ESCOLA DIGITAL	DRE	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52727				0	0	0	0	0	0	0
52833 - RECUPERAÇÃO/REFORMULAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MADEIRA TECNOPOLO	ARDITI	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	0	1 058 824	0	0	0	1 058 824
TOTAL DO PROJECTO 52833				0	0	1 058 824	0	0	0	1 058 824
TOTAL DA MEDIDA				0	3 726 855	4 692 858	3 634 034	3 634 033	0	15 687 780
TOTAL DO PROGRAMA				211 517	4 038 286	9 191 534	8 132 710	8 132 709	0	29 706 755

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
TOTAL GERAL				30 691 947	8 912 543	22 676 378	20 266 960	21 130 000	36 480 000	140 157 828
TOTAL CONSOLIDADO				30 691 947	8 912 543	22 676 378	20 266 960	21 130 000	36 480 000	140 157 828
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL										
TOTAL DO DEPARTAMENTO				30 691 947	8 912 543	22 676 378	20 266 960	21 130 000	36 480 000	140 157 828
050 - SAÚDE										
023 - REFORÇO DAS CAPACIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE										
50221 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	IASAUDE	2013 - 2021	2. Financ. Comunitário	95 677	4 318	0	0	0	0	99 995
			3. Financ. Regional	8 127	762	0	0	0	0	8 889
TOTAL DO PROJECTO 50221				103 803	5 080	0	0	0	0	108 883
50415 - EQUIPAMENTOS DE INOVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	IASAUDE	2013 - 2022	3. Financ. Regional	19 367	8 072	50 000	0	0	0	77 440
TOTAL DO PROJECTO 50415				19 367	8 072	50 000	0	0	0	77 440
50442 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA SAUDE	IASAUDE	2013 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 50442				0	0	0	0	0	0	0
50530 - BENEFICIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DO IASAUDE	IASAUDE	2013 - 2022	3. Financ. Regional	244 963	0	25 000	0	0	0	269 963
TOTAL DO PROJECTO 50530				244 963	0	25 000	0	0	0	269 963

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 050 - SAÚDE 023 - REFORÇO DAS CAPACIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE 51315 - OBRA RECUPRERAÇÃO EDIFÍCIO CS BOM JESUS	SESARAM	2015 -	1. Financ. Nacional	4 404 446	0	0	0	0	0	4 404 446
			3. Financ. Regional	957 077	140 567	0	0	0	0	1 097 644
			TOTAL DO PROJECTO 51315	5 361 522	140 567	0	0	0	0	5 502 089
			51346 - OBRA CENTRO PROCRIAÇÃO MEDICA ASSISTIDA	SESARAM	2015 - 2021	1. Financ. Nacional	2 544 534	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	757 666	0	0	0	0	757 666
				1 201 338	0	0	0	0	0	1 201 338
TOTAL DO PROJECTO 51346				3 745 872	757 666	0	0	0	0	4 503 538
51360 - AUMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGETICA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO DA SEDE DO IASAUDE, IP-RAM	IASAUDE	2016 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	3 376	2 029	0	0	0	0	5 405
			TOTAL DO PROJECTO 51360	3 376	2 029	0	0	0	0	5 405
51392 - EQUIPAMENTO INFORMATICO	SESARAM	2016 - 2021	1. Financ. Nacional	516 357	29 305	0	0	0	0	545 662
			TOTAL DO PROJECTO 51392	516 357	29 305	0	0	0	0	545 662

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 050 - SAÚDE 023 - REFORÇO DAS CAPACIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE 51393 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR	SESARAM	2016 - 2021	1. Financ. Nacional	980 521	18 999	0	0	0	0	999 520
			TOTAL DO PROJECTO 51393	980 521	18 999	0	0	0	0	999 520
51478 - EQUIPAMENTO BASICO PARA SESARAM	SESARAM	2016 - 2021	1. Financ. Nacional	5 202 139	1 067 930	0	0	0	0	6 270 069
			2. Financ. Comunitário	226 566	0	0	0	0	0	226 566
			3. Financ. Regional	0	754 281	0	0	0	0	754 281
				20 780	0	0	0	0	0	20 780
TOTAL DO PROJECTO 51478			5 449 485	1 822 211	0	0	0	0	7 271 696	
51479 - DIVERSAS OBRAS SESARAM	SESARAM	2016 - 2021	1. Financ. Nacional	847 704	24 189	0	0	0	0	871 893
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51479			847 704	24 189	0	0	0	0	871 893	
51532 - ESTUDOS E PROJETOS DO SETOR DA SAUDE	GSSRS	2016 - 2023	1. Financ. Nacional	273 000	0	0	0	0	0	273 000
			3. Financ. Regional	750 563	367 925	43 920	21 960	0	0	1 184 368
			TOTAL DO PROJECTO 51532	1 023 563	367 925	43 920	21 960	0	0	1 457 368

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 050 - SAÚDE 023 - REFORÇO DAS CAPACIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE 51703 - GENEMACOR II	SESARAM	2017 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
				3 885	0	0	0	0	0	3 885
			TOTAL DO PROJECTO 51703	3 885	0	0	0	0	0	3 885
51726 - ESTERILIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E RENOVACÃO DE MATERIAL CIRURGICO	SESARAM	2017 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 51726	0	0	0	0	0	0	0
51728 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO/REMODELAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HOSPITALARES E DE CENTROS DE SAÚDE	SESARAM	2017 - 2021	1. Financ. Nacional	680 395	95 160	0	0	0	0	775 555
			TOTAL DO PROJECTO 51728	680 395	95 160	0	0	0	0	775 555
51838 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	SESARAM	2017 - 2021	1. Financ. Nacional	5 985	0	0	0	0	0	5 985
			TOTAL DO PROJECTO 51838	5 985	0	0	0	0	0	5 985

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР	
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 050 - SAÚDE 023 - REFORÇO DAS CAPACIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE 51916 - SEGURANÇA HOSPITALAR	SESARAM	2018 - 2021	1. Financ. Nacional	98 337	0	0	0	0	0	98 337	
			TOTAL DO PROJECTO 51916	98 337	0	0	0	0	0	98 337	
	SESARAM	2018 - 2021	1. Financ. Nacional	150	0	0	0	0	0	150	
			2. Financ. Comunitário	26 308	3 176	0	0	0	0	29 484	
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0	
				1 816	0	0	0	0	0	1 816	
	TOTAL DO PROJECTO 51958			28 274	3 176	0	0	0	0	31 450	
	51972 - CONTRATO-PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - PSIQUIATRIA	IASAUDE	2018 - 2021	1. Financ. Nacional	1 811 412	0	0	0	0	0	1 811 412
				3. Financ. Regional	327 804	977 118	0	0	0	0	1 304 922
				TOTAL DO PROJECTO 51972	2 139 216	977 118	0	0	0	0	3 116 333
52392 - SMART BEAR - PLATAFORMA INTELIGENTE DE DADOS PARA OFERECER SUPORTE PERSONALIZADO BASEADO EM EVIDÊNCIAS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E INDEPENDENTE EM CASA.	GSSRS	2020 - 2023	2. Financ. Comunitário	0	18 332	15 000	15 000	0	0	48 332	
			TOTAL DO PROJECTO 52392	0	18 332	15 000	15 000	0	0	48 332	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 050 - SAÚDE 023 - REFORÇO DAS CAPACIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE 52568 - QUALICHAIN - SOFTWARE DE APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E SUGESTÕES DE FORMAÇÃO	GSSRS	2021 - 2023	2. Financ. Comunitário	0	37 130	100 000	100 000	0	0	237 130
TOTAL DO PROJECTO 52568				0	37 130	100 000	100 000	0	0	237 130
52812 - FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA DIRIGENTES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - PROGRAMA DE ALTA DIREÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE (PADIS)	IASAUDE	2021 -	2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	0 0	0 0	190 808 33 672	0 0	0 0	0 0	190 808 33 672
TOTAL DO PROJECTO 52812				0	0	224 480	0	0	0	224 480
TOTAL DA MEDIDA				21 252 626	4 306 960	458 400	136 960	0	0	26 154 946
024 - REFORÇO DAS MEDIDAS DE INFORMAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA MELHORIA DOS CUIDADOS DE SAÚDE 50449 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAUDE	IASAUDE	2013 - 2021	3. Financ. Regional	79 844 234	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	79 844 234
TOTAL DO PROJECTO 50449				80 078	0	0	0	0	0	80 078

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL										
050 - SAÚDE										
024 - REFORÇO DAS MEDIDAS DE INFORMAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA MELHORIA DOS CUIDADOS DE SAÚDE										
50457 - INFORMAÇÃO, PLANEAMENTO E QUALIDADE EM SAÚDE	IASAUDE	2013 - 2021	3. Financ. Regional	60 517	0	0	0	0	0	60 517
TOTAL DO PROJECTO 50457				60 517	0	0	0	0	0	60 517
50491 - PREVENÇÃO E CONTROLO DA DOENÇA	IASAUDE	2013 - 2022	3. Financ. Regional	616 930	34 885	2 412	0	0	0	654 227
				8 180	0	0	0	0	0	8 180
TOTAL DO PROJECTO 50491				625 110	34 885	2 412	0	0	0	662 407
51363 - CENTRO DE COMPETÊNCIAS EM VETORES E DOENÇAS EMERGENTES	IASAUDE	2016 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51363				0	0	0	0	0	0	0
51914 - PÉ DIABÉTICO	SESARAM	2018 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51914				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 050 - SAÚDE 024 - REFORÇO DAS MEDIDAS DE INFORMAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA MELHORIA DOS CUIDADOS DE SAÚDE 51915 - PROJETO CUIDAR+	SESARAM	2018 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 51915	0	0	0	0	0	0	0
	SESARAM	2018 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 51917	0	0	0	0	0	0	0
	IASAUDE	2020 - 2022	2. Financ. Comunitário	483	0	7 643	0	0	0	8 126
			3. Financ. Regional	85	0	4 349	0	0	0	4 434
			TOTAL DO PROJECTO 52291	568	0	11 992	0	0	0	12 560
	TOTAL DA MEDIDA			766 273	34 885	14 404	0	0	0	815 561
TOTAL DO PROGRAMA			22 018 899	4 341 845	472 804	136 960	0	0	26 970 508	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 51878 - IMPLEMENTAÇÃO DOS MEIOS AEREOS NA RAM	SRPC	2018 - 2021	1. Financ. Nacional	88 776	0	0	0	0	0	88 776
			3. Financ. Regional	964 375	1 190 489	0	0	0	0	2 154 864
			TOTAL DO PROJECTO 51878	1 053 151	1 190 489	0	0	0	0	2 243 640
			51912 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DA RAM	GSSRS	2018 - 2021	3. Financ. Regional	7 110 000	2 580 000	0	2 580 000
TOTAL DO PROJECTO 51912				7 110 000	2 580 000	0	2 580 000	2 580 000	2 580 000	17 430 000
52037 - COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO CIVIL À POPULAÇÃO EM GERAL NA RAM	SRPC	2019 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	23 134	0	0	0	0	23 134
			3. Financ. Regional	0	3 645	0	0	0	0	3 645
			TOTAL DO PROJECTO 52037	0	26 779	0	0	0	0	26 779

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 52038 - APOIO À FORMAÇÃO DE AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL DA RAM	SRPC	2019 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	301 278	254 580	0	0	0	0	555 858
			3. Financ. Regional	52 089	44 926	0	0	0	0	97 015
			TOTAL DO PROJECTO 52038	353 368	299 506	0	0	0	0	652 873
52127 - UMEMAC - UNIDADE MODULAR DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NA MACARONÉSIA	SRPC	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	17 225	0	0	0	17 225
			3. Financ. Regional	0	0	3 031	0	0	0	3 031
			TOTAL DO PROJECTO 52127	0	0	20 256	0	0	0	20 256
52128 - PLESCAMAC 3 - PLANO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE EM CASO DE CATÁSTROFE NA MACARONÉSIA - 3.ª EDIÇÃO	SRPC	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	14 351	0	20 670	0	0	0	35 021
			3. Financ. Regional	2 490	0	3 648	0	0	0	6 138
			TOTAL DO PROJECTO 52128	16 841	0	24 318	0	0	0	41 159

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 52421 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO À COMPONENTE OPERACIONAL E À ESCOLA DE FORMAÇÃO	SRPC	2021 - 2022	3. Financ. Regional	0	217 456	2 684 000	0	0	0	2 901 456
TOTAL DO PROJECTO 52421				0	217 456	2 684 000	0	0	0	2 901 456
TOTAL DA MEDIDA				8 533 360	4 314 229	2 728 574	2 580 000	2 580 000	2 580 000	23 316 164
TOTAL DO PROGRAMA				8 533 360	4 314 229	2 728 574	2 580 000	2 580 000	2 580 000	23 316 164

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 033 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO 52386 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA SAÚDE (COVID-19)	IASAUDE	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	139 688	0	0	0	0	0	139 688
			TOTAL DO PROJECTO 52386	139 688	0	0	0	0	0	139 688
52584 - ICU4COVID - UNIDADE CUIDADOS INTENSIVOS DE COVID (CPS4TIC)	GSSRS	2021 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	4 975	1 500 000	0	0	0	1 504 975
			TOTAL DO PROJECTO 52584	0	4 975	1 500 000	0	0	0	1 504 975
52620 - REFORÇAR AS RESPOSTAS NA AEREA DA SAÚDE MENTAL E ENVELHECIMENTO	IASAUDE	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	12 000 000	30 000 000
			TOTAL DO PROJECTO 52620	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	12 000 000	30 000 000
52622 - EXPANSÃO DA REDE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS	IASAUDE	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	10 000 000	9 700 000	10 700 000	18 200 000	48 600 000
			TOTAL DO PROJECTO 52622	0	0	10 000 000	9 700 000	10 700 000	18 200 000	48 600 000
TOTAL DA MEDIDA				139 688	4 975	17 500 000	15 700 000	16 700 000	30 200 000	80 244 662
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										
52590 - INCREMENTAR A UTILIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS NA SAÚDE	SESARAM	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	251 494	1 825 000	1 700 000	1 700 000	3 300 000	8 776 494
TOTAL DO PROJECTO 52590				0	251 494	1 825 000	1 700 000	1 700 000	3 300 000	8 776 494
52591 - TIC/AI VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	DRS	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	150 000	150 000	150 000	400 000	850 000
TOTAL DO PROJECTO 52591				0	0	150 000	150 000	150 000	400 000	850 000
TOTAL DA MEDIDA				0	251 494	1 975 000	1 850 000	1 850 000	3 700 000	9 626 494
102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
52814 - RE-C01-I05-RAM: EXPANSÃO, DESENVOLVIMNTO E MELHORIA DA REDE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS	IASAUDE	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52814				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA				139 688	256 469	19 475 000	17 550 000	18 550 000	33 900 000	89 871 157

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
TOTAL GERAL				100 623 290	23 532 817	31 367 144	29 487 000	1 575 000	2 820 000	189 405 251
TOTAL CONSOLIDADO				100 623 290	23 532 817	31 367 144	29 487 000	1 575 000	2 820 000	189 405 250
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
TOTAL DO DEPARTAMENTO				100 623 290	23 532 817	31 367 144	29 487 000	1 575 000	2 820 000	189 405 250
041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO										
004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
50197 - MODERNIZAÇÃO E SEGURANÇA INFORMÁTICA	DRC	2013 - 2023	3. Financ. Regional	220 458	3 569	30 001	30 000	0	0	284 028
TOTAL DO PROJECTO 50197				220 458	3 569	30 001	30 000	0	0	284 028
51410 - VISITMADEIRA	DRT	2016 - 2023	3. Financ. Regional	105 366	60	110 000	110 000	0	0	325 426
TOTAL DO PROJECTO 51410				105 366	60	110 000	110 000	0	0	325 426
TOTAL DA MEDIDA				325 825	3 629	140 001	140 000	0	0	609 454
TOTAL DO PROGRAMA				325 825	3 629	140 001	140 000	0	0	609 454

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO										
009 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO										
50180 - CONVENTO SANTA CLARA	DRC	2013 - 2022	2. Financ. Comunitário	1 036 618	565 451	0	0	0	0	1 602 069
			3. Financ. Regional	221 008	110 293	30 000	0	0	0	361 300
TOTAL DO PROJECTO 50180				1 257 625	675 744	30 000	0	0	0	1 963 369
50202 - PUBLICAÇÃO DE EDIÇÕES CULTURAIS	DRC	2013 - 2023	3. Financ. Regional	599 675	64 053	70 000	70 000	0	0	803 728
TOTAL DO PROJECTO 50202				599 675	64 053	70 000	70 000	0	0	803 728
50203 - APOIO À PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS	DRC	2013 - 2023	3. Financ. Regional	582 037	174 715	80 000	80 000	0	0	916 752
TOTAL DO PROJECTO 50203				582 037	174 715	80 000	80 000	0	0	916 752
50205 - APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL	DRC	2013 - 2023	3. Financ. Regional	3 041 033	529 366	700 000	700 000	0	0	4 970 399
TOTAL DO PROJECTO 50205				3 041 033	529 366	700 000	700 000	0	0	4 970 399

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO										
009 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO										
50208 - FESTIVAIS CULTURAIS DA MADEIRA	DRC	2013 - 2023	2. Financ. Comunitário	933 140	0	0	0	0	0	933 140
			3. Financ. Regional	1 189 052	37	300 000	300 000	0	0	1 789 089
TOTAL DO PROJECTO 50208				2 122 193	37	300 000	300 000	0	0	2 722 229
50215 - BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL	DRAB	2013 - 2023	3. Financ. Regional	413 945	120 371	150 000	150 000	0	0	834 316
TOTAL DO PROJECTO 50215				413 945	120 371	150 000	150 000	0	0	834 316
50216 - ARQUIVO REGIONAL DA MADEIRA	DRAB	2013 - 2023	3. Financ. Regional	598 434	129 741	300 002	300 000	0	0	1 328 177
TOTAL DO PROJECTO 50216				598 434	129 741	300 002	300 000	0	0	1 328 177
50976 - RECUPERAÇÃO CONSERVAÇÃO PATRIMONIO MOVEL E IMOVEL	DRC	2014 - 2023	1. Financ. Nacional	268 038	0	0	0	0	0	268 038
			3. Financ. Regional	84 696	137 389	280 000	280 000	0	0	782 085
TOTAL DO PROJECTO 50976				352 734	137 389	280 000	280 000	0	0	1 050 123

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO										
009 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO										
51003 - APOIO E DIVULGAÇÃO DOS MUSEUS E ESPAÇOS CULTURAIS DA RAM	DRC	2014 - 2023	3. Financ. Regional	1 458 941	167 331	230 000	230 000	0	0	2 086 271
TOTAL DO PROJECTO 51003				1 458 941	167 331	230 000	230 000	0	0	2 086 271
51004 - BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CULTURA	DRC	2014 - 2023	1. Financ. Nacional	17 770	0	0	0	0	0	17 770
			3. Financ. Regional	2 406 023	605 888	900 001	900 000	0	0	4 811 911
TOTAL DO PROJECTO 51004				2 423 793	605 888	900 001	900 000	0	0	4 829 681
51136 - ESTUDOS E PROJETOS DA CULTURA	DRC	2014 - 2023	3. Financ. Regional	23 502	0	70 000	30 000	0	0	123 502
TOTAL DO PROJECTO 51136				23 502	0	70 000	30 000	0	0	123 502
51418 - MUSEU DE ARQUEOLOGIA DA MADEIRA	DRC	2016 - 2021	2. Financ. Comunitário	571 104	0	0	0	0	0	571 104
			3. Financ. Regional	100 956	0	0	0	0	0	100 956
TOTAL DO PROJECTO 51418				672 060	0	0	0	0	0	672 060

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO										
009 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO										
51419 - MUSEU DE FOTOGRAFIA DA MADEIRA	DRC	2016 - 2021	2. Financ. Comunitário	451 365	23 351	0	0	0	0	474 716
			3. Financ. Regional	115 961	4 121	0	0	0	0	120 082
TOTAL DO PROJECTO 51419				567 326	27 472	0	0	0	0	594 798
51539 - MUSEU DO ROMANTISMO QUINTA DO MONTE	DRC	2016 - 2023	2. Financ. Comunitário	9 885	6 834	850 000	255 000	0	0	1 121 718
			3. Financ. Regional	349 072	71 661	150 000	45 000	0	0	615 733
TOTAL DO PROJECTO 51539				358 957	78 495	1 000 000	300 000	0	0	1 737 451
51809 - PRESERVAÇÃO DIGITAL DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DA REGIAO	DRAB	2017 - 2023	3. Financ. Regional	174 880	0	240 000	240 000	0	0	654 880
TOTAL DO PROJECTO 51809				174 880	0	240 000	240 000	0	0	654 880
51818 - MADEIRA FILM COMISSION	GSRTC	2017 - 2023	3. Financ. Regional	10 514	27 653	60 000	60 000	0	0	158 166
TOTAL DO PROJECTO 51818				10 514	27 653	60 000	60 000	0	0	158 166

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA 043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO 009 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO 51854 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS TETOS MUDEJARES DA SE DO FUNCHAL	DRC	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	282 586	592 216	0	0	0	0	874 802
			3. Financ. Regional	50 722	108 393	0	0	0	0	159 115
			TOTAL DO PROJECTO 51854	333 308	700 609	0	0	0	0	1 033 917
51911 - MARGULHAR - PATRIMONIO E TURISMO ARQUEOLOGICO SUBAQUATICO NA MACARONESIA	GSRTC	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	16 843	35 325	0	0	0	0	52 168
			3. Financ. Regional	2 949	6 234	0	0	0	0	9 182
			TOTAL DO PROJECTO 51911	19 791	41 558	0	0	0	0	61 350
52083 - RECUPERAÇÃO DA CAPELA DE S. PAULO	DRC	2019 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	200 000	30 000	0	0	230 000
			TOTAL DO PROJECTO 52083	0	0	200 000	30 000	0	0	230 000
52261 - EDIÇÕES DRABM	DRAB	2020 - 2023								
			3. Financ. Regional	7 855	0	60 000	60 000	0	0	127 855
			TOTAL DO PROJECTO 52261	7 855	0	60 000	60 000	0	0	127 855

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO										
009 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO										
52529 - CENTRO DE ESTUDOS HISTÓRIA DO ATLÂNTICO - ALBERTO VIEIRA	DRAB	2021 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	25 000	25 000	0	0	50 000
TOTAL DO PROJECTO 52529				0	0	25 000	25 000	0	0	50 000
52531 - EDÍFICIOS E INSTALAÇÕES DA DRABM	DRAB	2021 - 2023	3. Financ. Regional	0	1 297	50 000	25 000	0	0	76 297
TOTAL DO PROJECTO 52531				0	1 297	50 000	25 000	0	0	76 297
52588 - COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE ANTÓNIO ARAGÃO	GSRTC	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	66 661	0	0	0	0	66 661
TOTAL DO PROJECTO 52588				0	66 661	0	0	0	0	66 661
TOTAL DA MEDIDA				15 018 601	3 548 380	4 745 003	3 780 000	0	0	27 091 984
010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA										

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO										
010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA										
50078 - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS	DRT	2013 - 2023	1. Financ. Nacional	14 613	0	0	0	0	0	14 613
			3. Financ. Regional	155 315	29 006	100 000	100 000	0	0	384 321
TOTAL DO PROJECTO 50078				169 928	29 006	100 000	100 000	0	0	398 934
50111 - FESTAS DO CARNAVAL	DRT	2013 - 2023	3. Financ. Regional	2 667 517	22 987	450 000	450 000	0	0	3 590 504
TOTAL DO PROJECTO 50111				2 667 517	22 987	450 000	450 000	0	0	3 590 504
50116 - ESTUDO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROJECTOS TURÍSTICOS	DRT	2013 - 2023	3. Financ. Regional	367 056	0	15 000	15 000	0	0	397 056
TOTAL DO PROJECTO 50116				367 056	0	15 000	15 000	0	0	397 056
50370 - QUALIFICAÇÃO DO DESTINO MADEIRA	DRT	2013 - 2023	3. Financ. Regional	206 672	20 149	150 000	150 000	0	0	526 821
TOTAL DO PROJECTO 50370				206 672	20 149	150 000	150 000	0	0	526 821
50371 - FESTA DA FLOR	DRT	2013 - 2023	3. Financ. Regional	3 439 444	544 851	600 000	600 000	0	0	5 184 295
TOTAL DO PROJECTO 50371				3 439 444	544 851	600 000	600 000	0	0	5 184 295

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO										
010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA										
50381 - FESTA DO VINHO DA MADEIRA	DRT	2013 - 2023	3. Financ. Regional	1 468 911	126 350	220 000	220 000	0	0	2 035 261
TOTAL DO PROJECTO 50381				1 468 911	126 350	220 000	220 000	0	0	2 035 261
50383 - FESTIVAL DO ATLANTICO	DRT	2013 - 2023	2. Financ. Comunitário	159 432	0	0	0	0	0	159 432
			3. Financ. Regional	1 480 794	0	350 000	350 000	0	0	2 180 794
TOTAL DO PROJECTO 50383				1 640 226	0	350 000	350 000	0	0	2 340 226
50389 - INICIATIVAS DIVERSAS	DRT	2013 - 2023	3. Financ. Regional	508 003	138 595	150 000	150 000	0	0	946 598
TOTAL DO PROJECTO 50389				508 003	138 595	150 000	150 000	0	0	946 598
50408 - FESTIVAL COLOMBO	DRT	2013 - 2023	3. Financ. Regional	971 940	165 264	150 000	150 000	0	0	1 437 204
TOTAL DO PROJECTO 50408				971 940	165 264	150 000	150 000	0	0	1 437 204
50414 - FESTA DO FIM DO ANO	DRT	2013 - 2023	2. Financ. Comunitário	1 898 711	0	0	0	0	0	1 898 711
			3. Financ. Regional	25 471 931	3 670 902	4 500 000	4 500 000	0	0	38 142 833
TOTAL DO PROJECTO 50414				27 370 642	3 670 902	4 500 000	4 500 000	0	0	40 041 543

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO										
010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA										
50416 - MADEIRA NATURE FESTIVAL	DRT	2013 - 2023	3. Financ. Regional	406 478	85	120 000	120 000	0	0	646 563
TOTAL DO PROJECTO 50416				406 478	85	120 000	120 000	0	0	646 563
50971 - RENOVAÇÃO, REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA IMAGEM E SUPORTES PROMOCIONAIS	DRT	2014 - 2023	3. Financ. Regional	1 056 568	7 076	150 000	150 000	0	0	1 363 644
TOTAL DO PROJECTO 50971				1 056 568	7 076	150 000	150 000	0	0	1 363 644
50975 - REFORÇO E CONSOLIDAÇÃO DE NICHOS DO MERCADO TURÍSTICO	DRT	2014 - 2023	3. Financ. Regional	4 054 623	972 111	1 500 000	1 500 000	0	0	8 026 734
TOTAL DO PROJECTO 50975				4 054 623	972 111	1 500 000	1 500 000	0	0	8 026 734
51408 - PROMOÇÃO DO DESTINO MADEIRA	DRT	2016 - 2023	3. Financ. Regional	36 691 151	387 148	12 500 000	12 500 000	0	0	62 078 300
TOTAL DO PROJECTO 51408				36 691 151	387 148	12 500 000	12 500 000	0	0	62 078 300

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO										
010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA										
51409 - CELEBRAÇÕES DOS 600 ANOS DA DESCOBERTA DO ARQUIPELAGO DA MADEIRA	GSRTC	2016 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	2 114 535	74 904	0	0	0	0	2 189 439
			3. Financ. Regional	541 077	18 726	0	0	0	0	559 803
TOTAL DO PROJECTO 51409				2 655 612	93 630	0	0	0	0	2 749 242
51495 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E APOIO NO AMBITO DA SECRETARIA	GSRTC	2016 - 2023								
			3. Financ. Regional	261 069	17 535	40 000	40 000	0	0	358 605
TOTAL DO PROJECTO 51495				261 069	17 535	40 000	40 000	0	0	358 605
51497 - ESTUDOS, PLANOS E PROCESSOS ESTRUTURAIIS NO AMBITO DA ECONOMIA REGIONAL	GSRTC	2016 - 2023								
			3. Financ. Regional	796 770	5 904	100 000	100 000	0	0	1 002 674
TOTAL DO PROJECTO 51497				796 770	5 904	100 000	100 000	0	0	1 002 674
51947 - CIVITAS DESTINATION DRT	DRT	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	93 945	0	0	0	0	0	93 945
TOTAL DO PROJECTO 51947				93 945	0	0	0	0	0	93 945
52079 - SMART4HEATH	DRT	2019 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	121 682	47 991	460 416	10 000	0	0	640 089
TOTAL DO PROJECTO 52079				121 682	47 991	460 416	10 000	0	0	640 089

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA 043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO 010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 52155 - REDE ATLÂNTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MARÍTIMO HISTÓRICO	DRT	2019 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	1 522	0	3 825	0	0	0	5 347
			3. Financ. Regional	507	0	675	0	0	0	1 182
			TOTAL DO PROJECTO 52155	2 030	0	4 500	0	0	0	6 530
52185 - SABOREA - DESTINOS TURÍSTICOS GASTRONÓMICOS E SUSTENTÁVEIS	DRT	2019 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	2 452	1 556	46 953	0	0	0	50 960
			3. Financ. Regional	433	275	8 271	0	0	0	8 978
			TOTAL DO PROJECTO 52185	2 885	1 830	55 224	0	0	0	59 939
TOTAL DA MEDIDA			84 953 150	6 251 415	21 615 140	21 105 000	0	0	133 924 705	
TOTAL DO PROGRAMA			99 971 751	9 799 795	26 360 143	24 885 000	0	0	161 016 689	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL										
015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES										
52130 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS AEROPORTUÁRIAS	GSRTC	2020 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	1 287 000	1 287 000	0	0	2 574 000
TOTAL DO PROJECTO 52130				0	0	1 287 000	1 287 000	0	0	2 574 000
TOTAL DA MEDIDA				0	0	1 287 000	1 287 000	0	0	2 574 000
TOTAL DO PROGRAMA				0	0	1 287 000	1 287 000	0	0	2 574 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 51536 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO, POSTOS DE TURISMO E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA	GSRTC	2016 - 2023	3. Financ. Regional	58 353	5 271	300 000	200 000	0	0	563 624
TOTAL DO PROJECTO 51536				58 353	5 271	300 000	200 000	0	0	563 624
TOTAL DA MEDIDA				58 353	5 271	300 000	200 000	0	0	563 624
TOTAL DO PROGRAMA				58 353	5 271	300 000	200 000	0	0	563 624

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
033 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO										
52348 - AÇÕES DO GABINETE PARA O COMBATE AO COVID 19	GSRTC	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	484	0	0	0	0	484
			3. Financ. Regional	1 597	0	0	0	0	0	1 597
TOTAL DO PROJECTO 52348				1 597	484	0	0	0	0	2 081
52350 - PROMOÇÃO DO DESTINO MADEIRA EM CONTEXTO COVID	DRT	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	13 452 230	0	0	0	0	13 452 230
			3. Financ. Regional	27 923	0	0	0	0	0	27 923
TOTAL DO PROJECTO 52350				27 923	13 452 230	0	0	0	0	13 480 153
52352 - AÇÕES DA DRC PARA O COMBATE AO COVID 19	DRC	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	13 742	0	0	0	0	13 742
			3. Financ. Regional	1 685	0	0	0	0	0	1 685
TOTAL DO PROJECTO 52352				1 685	13 742	0	0	0	0	15 427
52354 - AÇÕES DA DRABM PARA O COMBATE AO COVID 19	DRAB	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	1 083	0	0	0	0	1 083
			3. Financ. Regional	9 417	0	0	0	0	0	9 417
TOTAL DO PROJECTO 52354				9 417	1 083	0	0	0	0	10 500
TOTAL DA MEDIDA				40 622	13 467 539	0	0	0	0	13 508 161
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР	
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52349 - APOIOS CONCEDIDOS PELO GABINETE DE FORMA A GARANTIR E REGRESSAR À NORMALIDADE TOTAL DO PROJECTO 52349 52351 - APOIOS CONCEDIDOS PELO DRT DE FORMA A GARANTIR E REGRESSAR À NORMALIDADE TOTAL DO PROJECTO 52351 52353 - APOIOS À CULTURA NO ÂMBITO DA CONTINGÊNCIA COVID 19 TOTAL DO PROJECTO 52353 52355 - APOIOS CONCEDIDOS PELO DRC DE FORMA A GARANTIR E REGRESSAR À NORMALIDADE TOTAL DO PROJECTO 52355	GSRTC	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0	
			3. Financ. Regional	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176
			TOTAL DO PROJECTO 52349	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176
	DRT	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	27 251	0	0	0	0	0	27 251
			3. Financ. Regional	44 657	0	0	0	0	0	0	44 657
			TOTAL DO PROJECTO 52351	44 657	27 251	0	0	0	0	0	71 908
	DRC	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	226 645	0	0	0	0	0	226 645
			3. Financ. Regional	177 484	0	0	0	0	0	0	177 484
TOTAL DO PROJECTO 52353			177 484	226 645	0	0	0	0	0	404 129	
DRAB	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	674	0	0	0	0	0	674	
		3. Financ. Regional	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	
		TOTAL DO PROJECTO 52355	3 423	674	0	0	0	0	0	4 097	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										
52593 - INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO DESTINO	DRT	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	1 250 000	1 125 000	125 000	250 000	2 750 000
TOTAL DO PROJECTO 52593				0	0	1 250 000	1 125 000	125 000	250 000	2 750 000
52595 - DIGITAL ARTES MADEIRA: CRIATIVIDADE, TECNOLOGIA E DIGITALIZAÇÃO	GSRTC	2021 - 2026	1. Financ. Nacional	0	2 013	0	0	0	0	2 013
			2. Financ. Comunitário	0	0	600 000	600 000	600 000	1 070 000	2 870 000
TOTAL DO PROJECTO 52595				0	2 013	600 000	600 000	600 000	1 070 000	2 872 013
52597 - MONITORIZAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO DESTINO	DRT	2021 - 2026	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	1 100 000	1 050 000	650 000	950 000	3 750 000
TOTAL DO PROJECTO 52597				0	0	1 100 000	1 050 000	650 000	950 000	3 750 000
TOTAL DA MEDIDA				226 739	256 583	2 950 000	2 775 000	1 375 000	2 270 000	9 853 322
102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
52596 - PRESERVAÇÃO DIGITAL DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL	DRAB	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	330 000	200 000	200 000	550 000	1 280 000
TOTAL DO PROJECTO 52596				0	0	330 000	200 000	200 000	550 000	1 280 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
TOTAL DA MEDIDA				0	0	330 000	200 000	200 000	550 000	1 280 000
TOTAL DO PROGRAMA				267 361	13 724 122	3 280 000	2 975 000	1 575 000	2 820 000	24 641 484

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
TOTAL GERAL				233 711 123	54 417 394	93 613 012	100 804 931	72 510 000	112 032 900	667 089 360
TOTAL CONSOLIDADO				233 399 848	54 323 281	93 613 012	100 804 931	72 510 000	112 032 900	666 683 972
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA										
TOTAL DO DEPARTAMENTO				233 711 123	54 417 394	93 613 012	100 804 931	72 510 000	112 032 900	667 089 360
041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO										
004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
50555 - OPERAÇÕES ESTATÍSTICAS LABORAIS	DRTAI	2013 - 2021	3. Financ. Regional	2 276	0	0	0	0	0	2 276
TOTAL DO PROJECTO 50555				2 276	0	0	0	0	0	2 276
51424 - ATUALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE EMPREGO - SIGPE	IEM	2016 - 2021	2. Financ. Comunitário	551 436	0	0	0	0	0	551 436
			3. Financ. Regional	100 156	0	0	0	0	0	100 156
TOTAL DO PROJECTO 51424				651 593	0	0	0	0	0	651 593
52156 - REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO EDIFÍCIO GIRASSOL	IEM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52156				0	0	0	0	0	0	0
52158 - REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE EMPREGO E SERVIÇOS DE APOIO TRANSVERSAIS	IEM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52158				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA										
041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO										
004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
TOTAL DA MEDIDA				653 869	0	0	0	0	0	653 869
TOTAL DO PROGRAMA				653 869	0	0	0	0	0	653 869

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 047 - REABILITAÇÃO URBANA 016 - REABILITAÇÃO URBANA 52664 - PROGRAMA REABILITAR MADEIRA	IHM, EPERAM	2021 -	3. Financ. Regional	0	2 774	600 000	600 000	600 000	1 200 000	3 002 774
TOTAL DO PROJECTO 52664				0	2 774	600 000	600 000	600 000	1 200 000	3 002 774
TOTAL DA MEDIDA				0	2 774	600 000	600 000	600 000	1 200 000	3 002 774
TOTAL DO PROGRAMA				0	2 774	600 000	600 000	600 000	1 200 000	3 002 774

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 049 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 020 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL 50158 - PLANO REGIONAL DE EMPREGO	IEM	2013 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	67 107 001	2 120 841	0	0	0	0	69 227 842
			3. Financ. Regional	55 547 924	9 695 251	0	0	0	0	65 243 174
				1 078 261	0	0	0	0	0	1 078 261
			TOTAL DO PROJECTO 50158	123 733 186	11 816 091	0	0	0	0	135 549 277
50542 - PLANO REGIONAL PARA A IGUALDADE E OPORTUNIDADES	DRAS	2013 - 2021	3. Financ. Regional	1 465	0	0	0	0	0	1 465
			TOTAL DO PROJECTO 50542	1 465	0	0	0	0	0	1 465
51639 - GROW RUP	IEM	2017 - 2021	2. Financ. Comunitário	8 637	0	0	0	0	0	8 637
			3. Financ. Regional	28 139	2 365	0	0	0	0	30 504
			TOTAL DO PROJECTO 51639	36 776	2 365	0	0	0	0	39 141
52296 - OPRAM120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÓVEL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA PARA O LAR DE IDOSOS DA FUNDAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE	GAB-SRIC	2020 -	3. Financ. Regional	34 000	24 000	0	0	0	0	58 000
			TOTAL DO PROJECTO 52296	34 000	24 000	0	0	0	0	58 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA										
049 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA										
020 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL										
52298 - OPRAM176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÓVEL PARA O POLO COMUNITÁRIO COMANDANTE CAMACHO DE FREITAS	IHM, EPERAM	2020 -								
			3. Financ. Regional	0	36 602	0	0	0	0	36 602
TOTAL DO PROJECTO 52298				0	36 602	0	0	0	0	36 602
52299 - OPRAM183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÓVEL PARA O PROJETO RENASCER NOGUEIRA +	IHM, EPERAM	2020 -								
			3. Financ. Regional	0	37 077	0	0	0	0	37 077
TOTAL DO PROJECTO 52299				0	37 077	0	0	0	0	37 077
52642 - REDE DE CUIDADOS CONTINUADOS	GAB-SRIC	2020 - 2022								
			3. Financ. Regional	0	4 166 164	1 696 251	0	0	0	5 862 415
TOTAL DO PROJECTO 52642				0	4 166 164	1 696 251	0	0	0	5 862 415
52643 - COMPLEMENTO PARA PENSIONISTAS E REFORMADOS	GAB-SRIC	2021 - 2021								
			3. Financ. Regional	0	1 134 284	0	0	0	0	1 134 284
TOTAL DO PROJECTO 52643				0	1 134 284	0	0	0	0	1 134 284
52644 - COMPLEMENTO AJUDANTES DOMICILIARIAS	GAB-SRIC	2021 - 2021								
			3. Financ. Regional	0	526 791	0	0	0	0	526 791
TOTAL DO PROJECTO 52644				0	526 791	0	0	0	0	526 791

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA										
049 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA										
020 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL										
TOTAL DA MEDIDA				123 805 426	17 743 373	1 696 251	0	0	0	143 245 050
021 - ATIVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS DESFAVORECIDAS E COM DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE										
52582 - IEM APOIAR + APOIO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	IEM	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52582				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				0	0	0	0	0	0	0
022 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO										
50506 - CRITE - COMISSAO REGIONAL PARA A IGUALDADE NO TRABALHO E NO EMPREGO	DRAS	2013 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 50506				0	0	0	0	0	0	0
50520 - HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	DRTAI	2013 - 2021	3. Financ. Regional	5 867	0	0	0	0	0	5 867
TOTAL DO PROJECTO 50520				5 867	0	0	0	0	0	5 867
TOTAL DA MEDIDA				5 867	0	0	0	0	0	5 867
TOTAL DO PROGRAMA				123 811 293	17 743 373	1 696 251	0	0	0	143 250 917

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 051 - HABITAÇÃO E REALOJAMENTO 025 - PROMOÇÃO DO ACESSO À HABITAÇÃO ATRAVÉS DE SOLUÇÕES DIVERSIFICADAS 51181 - INVESTIMENTOS E ACTIVIDADES DE INDOLE HABITACIONAL COM FINS SOCIAIS	IHM, EPERAM	2015 - 2026								
			1. Financ. Nacional	118 515	2 857 143	0	0	0	0	2 975 658
			2. Financ. Comunitário	134 482	0	24 375 000	23 625 000	21 100 000	42 532 900	111 767 382
			3. Financ. Regional	74 466 613	8 083 504	5 091 364	4 576 758	0	0	92 218 238
				1 582 202	0	0	0	0	0	1 582 202
TOTAL DO PROJECTO 51181				76 301 812	10 940 646	29 466 364	28 201 758	21 100 000	42 532 900	208 543 480
51386 - PROGRAMA PRID	IHM, EPERAM	2016 - 2026								
			2. Financ. Comunitário	0	0	600 000	600 000	600 000	1 200 000	3 000 000
			3. Financ. Regional	2 362 458	942 563	0	0	0	0	3 305 022
TOTAL DO PROJECTO 51386				2 362 458	942 563	600 000	600 000	600 000	1 200 000	6 305 022
51399 - PROJECTO INTEGRADO DE REGENERAÇÃO DO BAIRRO DA PALMEIRA, CÂMARA DE LOBOS	IHM, EPERAM	2016 - 2021								
			1. Financ. Nacional	577 103	837 162	0	0	0	0	1 414 265
			2. Financ. Comunitário	3 285 806	27 562	0	0	0	0	3 313 368
			3. Financ. Regional	2 745	176 699	0	0	0	0	179 444
				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51399				3 865 655	1 041 423	0	0	0	0	4 907 078

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 051 - HABITAÇÃO E REALOJAMENTO 025 - PROMOÇÃO DO ACESSO À HABITAÇÃO ATRAVÉS DE SOLUÇÕES DIVERSIFICADAS 51570 - PROJETOS DA IHM APOIADOS PELO FUNDO DE COESAO NACIONAL	IHM, EPERAM	2016 -								
			1. Financ. Nacional	6 641 778	9 857	0	0	0	0	6 651 635
			3. Financ. Regional	25 422	0	0	0	0	0	25 422
			TOTAL DO PROJECTO 51570	6 667 200	9 857	0	0	0	0	6 677 057
51595 - ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO - INCENDIOS 2016	IHM, EPERAM	2016 - 2023								
			1. Financ. Nacional	2 643 471	532 162	1 426 173	1 426 173	0	0	6 027 980
			2. Financ. Comunitário	758 398	0	0	0	0	0	758 398
			3. Financ. Regional	1 831 020	140 389	310 000	0	0	0	2 281 409
				439 175	0	0	0	0	0	439 175
TOTAL DO PROJECTO 51595	5 672 065	672 551	1 736 173	1 426 173	0	0	9 506 962			
52067 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL DA IHM	IHM, EPERAM	2019 - 2022								
			1. Financ. Nacional	0	0	866 015	0	0	0	866 015
			2. Financ. Comunitário	0	0	705 209	0	0	0	705 209
			3. Financ. Regional	0	74 939	0	0	0	0	74 939
TOTAL DO PROJECTO 52067	0	74 939	1 571 224	0	0	0	1 646 163			

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 051 - HABITAÇÃO E REALOJAMENTO 025 - PROMOÇÃO DO ACESSO À HABITAÇÃO ATRAVÉS DE SOLUÇÕES DIVERSIFICADAS 52533 - PROJETO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	IHM, EPERAM	2021 - 2024								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	370 000	380 000	480 000	0	1 230 000
			TOTAL DO PROJECTO 52533	0	0	370 000	380 000	480 000	0	1 230 000
			TOTAL DA MEDIDA	94 869 189	13 681 979	33 743 761	30 607 931	22 180 000	43 732 900	238 815 761
TOTAL DO PROGRAMA	94 869 189	13 681 979	33 743 761	30 607 931	22 180 000	43 732 900	238 815 761			

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 033 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO 52378 - FUNDO DE APOIO À ECONOMIA SOCIAL - COVID19	DRAS	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
			3. Financ. Regional	1 709 585	0	0	0	0	0	1 709 585
			TOTAL DO PROJECTO 52378	1 709 585	2 500 000	0	0	0	0	4 209 585
52621 - ALARGAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE ERPI	GAB-SRIC	2021 - 2026								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000	26 000 000	65 000 000
TOTAL DO PROJECTO 52621			0	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000	26 000 000	65 000 000	
52623 - COMPLEMENTO CUIDADOR INFORMAL	GAB-SRIC	2021 - 2026								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	12 500 000
TOTAL DO PROJECTO 52623			0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	12 500 000	
TOTAL DA MEDIDA				1 709 585	2 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	31 000 000	81 709 585
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52327 - FUNDO DE EMERGÊNCIA PARA APOIO SOCIAL	DRAS	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
			3. Financ. Regional	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
			TOTAL DO PROJECTO 52327	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	10 000 000
52328 - APOIO COMPLEMENTAR AOS TRABALHADORES INDEPENDENTES - COVID-19	IEM	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	1 689 704	0	0	0	0	1 689 704
			2. Financ. Comunitário	0	99 566	0	0	0	0	99 566
			3. Financ. Regional	5 244 664	0	0	0	0	0	5 244 664
TOTAL DO PROJECTO 52328	5 244 664	1 789 270	0	0	0	0	7 033 934			
52360 - APOIO AS INSTITUIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - COVID19	DRAS	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	1 325 122	0	0	0	0	1 325 122
			3. Financ. Regional	500 000	0	0	0	0	0	500 000
			TOTAL DO PROJECTO 52360	500 000	1 325 122	0	0	0	0	1 825 122

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52372 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO E COMPLEMENTO SOCIAL REGIONAL AOS TRABALHADORES EM LAY OFF - COVID 19	IEM	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	2 597 432	0	0	0	0	2 597 432
			2. Financ. Comunitário	0	167 247	0	0	0	0	167 247
			3. Financ. Regional	1 226 690	0	0	0	0	0	1 226 690
TOTAL DO PROJECTO 52372				1 226 690	2 764 679	0	0	0	0	3 991 369
52373 - MEDIDAS ATIVAS DE EMPREGO - COVID 19	IEM	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	9 254 056	0	0	0	0	9 254 056
			2. Financ. Comunitário	0	190 031	0	0	0	0	190 031
			3. Financ. Regional	695 832	5 109	0	0	0	0	700 942
TOTAL DO PROJECTO 52373				695 832	9 449 196	0	0	0	0	10 145 028
52696 - INCLUSÃO DIGITAL	DRAS	2021 -								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52696				0	0	0	0	0	0	0
52697 - COM A NOSSA COMPANHIA - APOIO AOS IDOSOS E DOTAÇÃO DE COMPETENCIAS SOCIAIS AOS JOVENS	DRAS	2021 -								
			1. Financ. Nacional	0	11 000	0	0	0	0	11 000
TOTAL DO PROJECTO 52697				0	11 000	0	0	0	0	11 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52723 - CASA ESPERANÇA - CASA DO POVO SÃO ROQUE	DRAS	2021 -	1. Financ. Nacional	0	150 000	0	0	0	0	150 000
TOTAL DO PROJECTO 52723				0	150 000	0	0	0	0	150 000
TOTAL DA MEDIDA				12 667 187	20 489 267	0	0	0	0	33 156 454
102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 52912 - RE-C02-I03RAM: CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO	IHM, EPERAM	2021 -	1. Financ. Nacional	0	0	1 673 000	14 497 000	1 230 000	20 700 000	38 100 000
			2. Financ. Comunitário	0	0	40 400 000	39 600 000	33 000 000	15 400 000	128 400 000
TOTAL DO PROJECTO 52912				0	0	42 073 000	54 097 000	34 230 000	36 100 000	166 500 000
TOTAL DA MEDIDA				0	0	42 073 000	54 097 000	34 230 000	36 100 000	166 500 000
TOTAL DO PROGRAMA				14 376 772	22 989 267	57 573 000	69 597 000	49 730 000	67 100 000	281 366 039

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
TOTAL GERAL				27 958 527	13 319 941	8 378 195	7 069 245	127 068	173 692	57 026 668
TOTAL CONSOLIDADO				27 958 528	13 319 941	8 378 195	7 069 245	127 068	173 692	57 026 669
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS										
TOTAL DO DEPARTAMENTO				27 958 528	13 319 941	8 378 195	7 069 245	127 068	173 692	57 026 669
041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO										
004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
51059 - OPERAÇÃO CADASTRAL	DRORTE	2014 - 2022	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	140 028	432	56 250	0	0	0	196 710
TOTAL DO PROJECTO 51059				140 028	432	56 250	0	0	0	196 710
51481 - PLATAFORMA DIGITAL PARA SERVIÇOS GEOGRÁFICOS	DRORTE	2016 - 2023	3. Financ. Regional	218 186	33 625	64 394	20 000	0	0	336 205
TOTAL DO PROJECTO 51481				218 186	33 625	64 394	20 000	0	0	336 205
51934 - REDE DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IFCN IP-RAM	IFCN	2018 - 2021	3. Financ. Regional	0	713	0	0	0	0	713
TOTAL DO PROJECTO 51934				0	713	0	0	0	0	713
52358 - SAG ç SISTEMA DE APOIO À GESTÃO DA DRAAC	DRAAC	2020 - 2023	3. Financ. Regional	5 879	18 301	52 980	32 980	0	0	110 140
TOTAL DO PROJECTO 52358				5 879	18 301	52 980	32 980	0	0	110 140

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР	
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO 52359 - GAP - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEAMENTO	DRORTE	2020 - 2022	3. Financ. Regional	3 831	11 646	8 082	0	0	0	23 560	
				TOTAL DO PROJECTO 52359	3 831	11 646	8 082	0	0	0	23 560
				52431 - AQUISIÇÃO E MODELAÇÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	DRORTE	2021 - 2022	3. Financ. Regional	0	0	15 000	0
TOTAL DO PROJECTO 52431				0	0	15 000	0	0	0	15 000	
TOTAL DA MEDIDA				367 925	64 717	196 706	52 980	0	0	682 328	
TOTAL DO PROGRAMA				367 925	64 717	196 706	52 980	0	0	682 328	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO 010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 51190 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODUTO "MADEIRA"	GSRAAC	2015 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	39 657	0	0	0	0	0	39 657
			3. Financ. Regional	73 484	904	0	0	0	0	74 388
			TOTAL DO PROJECTO 51190	113 141	904	0	0	0	0	114 046
			TOTAL DA MEDIDA	113 141	904	0	0	0	0	114 046
TOTAL DO PROGRAMA			113 141	904	0	0	0	114 046		

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA) 51056 - PROJETOS DE INTERVENÇÃO DA ORLA COSTEIRA -PIOC	DRAAC	2014 - 2023	1. Financ. Nacional	543 781	43 786	220 000	220 000	0	0	1 027 566
			3. Financ. Regional	21 286	6 825	0	0	0	0	28 110
			TOTAL DO PROJECTO 51056	565 066	50 610	220 000	220 000	0	0	1 055 676
			51482 - MARAM - POLUIÇÃO ZERO NO MAR DA RAM	DRAAC	2016 - 2023	1. Financ. Nacional	5 551	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	38 129	21 423	10 000	10 000	0	0	79 552
TOTAL DO PROJECTO 51482				43 680	21 423	10 000	10 000	0	0	85 103
51484 - AOLEM - AÇÕES DE ORDENAMENTO, GESTÃO E MONITORIZAÇÃO DO LITORAL E ESPAÇO MARÍTIMO.	DRAAC	2016 - 2021	1. Financ. Nacional	129 076	144 619	0	0	0	0	273 695
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	208 866	137 403	0	0	0	0	346 268
TOTAL DO PROJECTO 51484				337 942	282 021	0	0	0	0	619 963

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA) 51708 - CLEAN ATLANTIC	DRAAC	2017 - 2021	1. Financ. Nacional	781	0	0	0	0	0	781
			2. Financ. Comunitário	31 820	9 627	0	0	0	0	41 447
			3. Financ. Regional	9 825	3 209	0	0	0	0	13 034
			TOTAL DO PROJECTO 51708	42 427	12 837	0	0	0	0	55 263
52110 - OCEANLIT	DRAAC	2019 - 2022	2. Financ. Comunitário	2 018	867	5 695	0	0	0	8 580
			3. Financ. Regional	356	153	1 005	0	0	0	1 514
			TOTAL DO PROJECTO 52110	2 374	1 020	6 700	0	0	0	10 094
52206 - LIFE DUNAS DO PORTO SANTO	DRAAC	2020 - 2025	2. Financ. Comunitário	4 553	33 485	399 614	29 252	31 183	21 579	519 666
			3. Financ. Regional	3 725	27 397	327 136	22 944	33 594	27 531	442 327
			TOTAL DO PROJECTO 52206	8 278	60 883	726 750	52 196	64 777	49 110	961 994
TOTAL DA MEDIDA				999 767	428 794	963 450	282 196	64 777	49 110	2 788 094
012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS										

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 50105 - CONSTR.MELH INFR.- ESTR.LAZER EM PARQUES FLORESTAIS	IFCN	2013 - 2021								
			1. Financ. Nacional	288 717	0	0	0	0	0	288 717
			3. Financ. Regional	368 190	165 958	0	0	0	0	534 148
				42 447	0	0	0	0	0	42 447
TOTAL DO PROJECTO 50105				699 354	165 958	0	0	0	0	865 312
51279 - LIFE LOBO MARINHO	IFCN	2015 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	39 790	0	0	0	0	0	39 790
			3. Financ. Regional	26 155	0	0	0	0	0	26 155
TOTAL DO PROJECTO 51279				65 945	0	0	0	0	0	65 945
51501 - APOIO À EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE REGADIO DA ILHA DA MADEIRA	GSRAAC	2016 - 2023								
			3. Financ. Regional	14 003 870	3 613 319	3 753 078	3 978 263	0	0	25 348 530
TOTAL DO PROJECTO 51501				14 003 870	3 613 319	3 753 078	3 978 263	0	0	25 348 530

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51517 - BENEFICIACAO DO VIVEIRO FLORESTAL SALOES	IFCN	2016 - 2022	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	93 330	38 888	0	0	0	132 218
			3. Financ. Regional	0	53 070	22 113	0	0	0	75 183
			TOTAL DO PROJECTO 51517	0	146 400	61 001	0	0	0	207 401
51580 - RECOVER NATURA - IFCN	IFCN	2016 - 2021	2. Financ. Comunitário	77 332	0	0	0	0	0	77 332
			3. Financ. Regional	7 187	0	0	0	0	0	7 187
				38 557	0	0	0	0	0	38 557
			TOTAL DO PROJECTO 51580	123 075	0	0	0	0	0	123 075
51593 - RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE VEREDAS E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL	IFCN	2016 - 2021	1. Financ. Nacional	478 681	0	0	0	0	0	478 681
			3. Financ. Regional	424 515	186 389	0	0	0	0	610 904
				69 834	0	0	0	0	0	69 834
			TOTAL DO PROJECTO 51593	973 030	186 389	0	0	0	0	1 159 419

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51775 - LUMINAVES - CONTAMINAÇÃO LUMINICA E CONSERVAÇÃO NOS ARQUIPÉLAGOS DA MACARONÉSIA	IFCN	2017 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	90 753	0	0	0	0	0	90 753
			3. Financ. Regional	15 881	0	0	0	0	0	15 881
				188 124	0	0	0	0	0	188 124
TOTAL DO PROJECTO 51775				294 759	0	0	0	0	0	294 759
51776 - OCEANWEBS - REDES TRÓFICAS OCEÂNICAS	IFCN	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	9 120	0	0	0	0	0	9 120
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51776				9 120	0	0	0	0	0	9 120
51779 - CONTROLO DE VEGETAÇÃO EXOTICA INVASORA NO PERIMETRO FLORESTAL DO PAUL DA SERRA	IFCN	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	51 765	0	0	0	0	0	51 765
			3. Financ. Regional	9 135	0	0	0	0	0	9 135
				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51779				60 900	0	0	0	0	0	60 900

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51783 - VALCONMAC - VALORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS NA MACARONÉSIA	IFCN	2017 - 2021								
			1. Financ. Nacional	5 467	0	0	0	0	0	5 467
			2. Financ. Comunitário	151 354	32 869	0	0	0	0	184 223
			3. Financ. Regional	25 040	5 644	0	0	0	0	30 683
				31 429	0	0	0	0	0	31 429
TOTAL DO PROJECTO 51783				213 291	38 513	0	0	0	0	251 803
51789 - INCÊNDIOS AGOSTO 2016	IFCN	2017 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	145 593	175 326	0	0	0	0	320 919
			3. Financ. Regional	13 514	30 940	0	0	0	0	44 454
TOTAL DO PROJECTO 51789				159 107	206 266	0	0	0	0	365 373
51821 - CUSTÓDIA DO TERRITÓRIO E ECOTURISMO NA MACARONÉSIA	IFCN	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	86 201	0	0	0	0	0	86 201
			3. Financ. Regional	12 584	0	0	0	0	0	12 584
				9 000	0	0	0	0	0	9 000
TOTAL DO PROJECTO 51821				107 785	0	0	0	0	0	107 785

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51918 - VOLRISKMAC - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DE I&D+I PARA A MONITORIZAÇÃO DA ATIVIDADE VULCÂNICA NA MACARONÉSIA	IFCN	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	68 353	0	0	0	0	0	68 353
			3. Financ. Regional	12 062	0	0	0	0	0	12 062
			TOTAL DO PROJECTO 51918	80 415	0	0	0	0	0	80 415
51920 - PRODUÇÃO DE COELHOS BRAVOS EM CATIVEIRO NA ILHA DA MADEIRA E DO PORTO SANTO E BENEFICIAÇÃO DO CENTRO CINEGÉTICO DA CASA VELHA	IFCN	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	333 899	0	0	0	0	0	333 899
			3. Financ. Regional	58 923	0	0	0	0	0	58 923
			TOTAL DO PROJECTO 51920	392 822	0	0	0	0	0	392 822
51924 - BENEFICIAÇÃO DO COBERTO FLORESTAL DA TERRA CHÁ	IFCN	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	13 991	87 077	0	0	0	0	101 068
			3. Financ. Regional	2 469	15 366	0	0	0	0	17 835
			TOTAL DO PROJECTO 51924	16 460	102 443	0	0	0	0	118 903

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51926 - INTERVENÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO JARDIM BOTÂNICO DA MADEIRA ENG.º RUI VIEIRA	IFCN	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	102 000	457 098	0	0	0	0	559 098
			3. Financ. Regional	18 000	101 443	0	0	0	0	119 443
				28 353	0	0	0	0	0	28 353
			TOTAL DO PROJECTO 51926	148 353	558 540	0	0	0	0	706 893
51929 - PROSPEÇÃO DE ORGANISMOS BIÓTICOS NOCIVOS	IFCN	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	97 615	22 172	0	0	0	0	119 788
			3. Financ. Regional	37 446	10 434	0	0	0	0	47 880
TOTAL DO PROJECTO 51929			135 062	32 607	0	0	0	0	167 668	
51965 - INSTALAÇÃO DE REDE HÍDRICA NO CAMINHO DOS PRETOS	IFCN	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	244 921	1 706 560	0	0	0	0	1 951 482
			3. Financ. Regional	43 221	301 158	0	0	0	0	344 379
TOTAL DO PROJECTO 51965			288 143	2 007 718	0	0	0	0	2 295 861	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51967 - BENEFICIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE PERCURSOS PEDESTRES DO RABAÇAL	IFCN	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	571 609	231 932	0	0	0	0	803 541
			3. Financ. Regional	100 872	40 929	0	0	0	0	141 801
				8 223	0	0	0	0	0	8 223
TOTAL DO PROJECTO 51967				680 704	272 861	0	0	0	0	953 565
51968 - RECUPERAÇÃO PAISAGISTICA DE 32,18 HECTARES AO CAMINHO DOS PRETOS	IFCN	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	90 383	0	0	0	0	90 383
			3. Financ. Regional	0	15 950	0	0	0	0	15 950
TOTAL DO PROJECTO 51968				0	106 334	0	0	0	0	106 334
51992 - LIMPEZA E CONTROLO DE ESPÉCIES INVASORAS E BENEFICIAÇÃO DO COBERTO VEGETAL DAS CRUZES DE BAIXO/LAMERINHAS	IFCN	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	72 029	37 266	0	0	0	0	109 296
			3. Financ. Regional	12 711	6 576	0	0	0	0	19 287
TOTAL DO PROJECTO 51992				84 740	43 843	0	0	0	0	128 583

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51993 - RECUPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ZONAS DE LAZER E DE PERCURSOS PEDESTRES RECOMENDADOS NA RAM	IFCN	2018 - 2021								
			1. Financ. Nacional	10 786	0	0	0	0	0	10 786
			2. Financ. Comunitário	202 624	0	0	0	0	0	202 624
			3. Financ. Regional	24 971	0	0	0	0	0	24 971
TOTAL DO PROJECTO 51993				238 381	0	0	0	0	0	238 381
51998 - INVESTIMENTO FLORESTAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CORTE DE VEGETAÇÃO E ESTILHAÇAMENTO DE DESPOJOS VEGETAIS	IFCN	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	133 858	0	0	0	0	0	133 858
			3. Financ. Regional	23 375	0	0	0	0	0	23 375
TOTAL DO PROJECTO 51998				157 233	0	0	0	0	0	157 233
51999 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À GESTÃO FLORESTAL - PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	IFCN	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	201 001	51 539	0	0	0	0	252 539
			3. Financ. Regional	35 471	9 095	0	0	0	0	44 566
TOTAL DO PROJECTO 51999				236 471	60 634	0	0	0	0	297 105

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 52035 - MANUTENÇÃO DOS CAMINHOS FLORESTAIS - DLR N.º 32/2017/M	IFCN	2019 - 2021	3. Financ. Regional	359 020	204 120	0	0	0	0	563 140
			TOTAL DO PROJECTO 52035	359 020	204 120	0	0	0	0	563 140
			52068 - APOIO AO INVESTIMENTO DO SISTEMA DE REGADIO DA ILHA DA MADEIRA	GSRAAC	2019 - 2023	1. Financ. Nacional	101 595	0	0	0
			3. Financ. Regional	1 230 833	1 297 847	2 263 774	2 339 508	0	0	7 131 962
TOTAL DO PROJECTO 52068				1 332 428	1 297 847	2 263 774	2 339 508	0	0	7 233 557
52102 - REGIS - CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS FLORESTAIS NA MADEIRA	IFCN	2019 - 2022	2. Financ. Comunitário	10 210	49 306	12 255	0	0	0	71 771
			3. Financ. Regional	1 802	8 735	2 163	0	0	0	12 700
TOTAL DO PROJECTO 52102				12 012	58 041	14 418	0	0	0	84 471

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 52173 - MARCET II - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE DE ECOTURISMO DE WHALE WATCHING COMO MODELO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	IFCN	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	75	0	0	0	75
			3. Financ. Regional	0	0	25	0	0	0	25
			TOTAL DO PROJECTO 52173	0	0	100	0	0	0	100
52174 - INTERAGUA - INTERFACES AQUÁTICAS INTERATIVAS PARA A DETECÇÃO E VISUALIZAÇÃO DA MEGAFUNA MARINHA ATLÂNTICA E EMBARCAÇÕES NA MACARONÉSIA USANDO MARCADOR	IFCN	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	6 741	75	0	0	0	6 816
			3. Financ. Regional	0	1 190	25	0	0	0	1 215
			TOTAL DO PROJECTO 52174	0	7 930	100	0	0	0	8 030

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 52175 - VOLRISKMAC - FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES DE I+D+I PARA A MONITORIZAÇÃO DA ATIVIDADE VULCÂNICA NA MACARONÉSIA	IFCN	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	1 398	8 500	0	0	0	9 898
			3. Financ. Regional	0	247	1 500	0	0	0	1 747
			TOTAL DO PROJECTO 52175	0	1 645	10 000	0	0	0	11 645
52176 - RED GESFOGO	IFCN	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	680	0	0	0	680
			3. Financ. Regional	0	0	120	0	0	0	120
			TOTAL DO PROJECTO 52176	0	0	800	0	0	0	800
52177 - VALCONMAC II - PROJETO DE VALORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS NA MACARONÉSIA	IFCN	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	45 390	0	0	0	45 390
			3. Financ. Regional	0	0	8 010	0	0	0	8 010
			TOTAL DO PROJECTO 52177	0	0	53 400	0	0	0	53 400

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 52178 - LIFE DUNAS	IFCN	2020 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	1 206	37 606	0	0	0	0	38 812
			3. Financ. Regional	849	65 191	0	0	0	0	66 040
			TOTAL DO PROJECTO 52178	2 055	102 796	0	0	0	0	104 851
52189 - GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E REDE NATURA 2000	IFCN	2020 - 2021								
			3. Financ. Regional	0	69 457	0	0	0	0	69 457
TOTAL DO PROJECTO 52189				0	69 457	0	0	0	0	69 457
52190 - LEVADAS DA MADEIRA ç CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO	GSRAAC	2020 - 2022								
			3. Financ. Regional	4 335	13 601	10 614	0	0	0	28 550
TOTAL DO PROJECTO 52190				4 335	13 601	10 614	0	0	0	28 550
52283 - PORTO SANTO ç RESERVA DA BIOSFERA DA UNESCO	GSRAAC	2020 - 2022								
			3. Financ. Regional	1 395	24	12 500	0	0	0	13 919
TOTAL DO PROJECTO 52283				1 395	24	12 500	0	0	0	13 919

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 52345 - PRODERAM - 1533 - PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO PRIVADO NA FLORESTA MADEIRENSE	IFCN	2020 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52345	0	0	0	0	0	0	0
52347 - PRODERAM 1534 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO FLORESTAL DA ILHA DA MADEIRA II	IFCN	2020 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52347	0	0	0	0	0	0	0
52503 - BENEFICIAÇÃO DO COBERTO VEGETAL DO PAUL DA SERRA - ESTANQUINHOS	IFCN	2021 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52503	0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 52504 - 4LAURISBACK - ESTRATÉGIA PARA O CONTROLO SUSTENTÁVEL DE EXPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NA FLORESTA LAURISSILVA NA MADEIRA	IFCN	2021 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52504	0	0	0	0	0	0	0
52515 - COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA RESERVA NATURAL DAS ILHAS SELVAGENS50	IFCN	2021 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	114	0	0	0	0	114
			TOTAL DO PROJECTO 52515	0	114	0	0	0	0	114
52517 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO DOS JARDINS E QUINTAS DA MADEIRA	IFCN	2021 - 2021								
			3. Financ. Regional	0	138 513	0	0	0	0	138 513
			TOTAL DO PROJECTO 52517	0	138 513	0	0	0	0	138 513
			52524 - BENEFICIAÇÃO DO CENTRO DA FREIRA DA MADEIRA	IFCN	2021 - 2021					
			3. Financ. Regional	0	1 940	0	0	0	0	1 940
TOTAL DO PROJECTO 52524				0	1 940	0	0	0	0	1 940

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 52526 - PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA A SUA PROBLEMÁTICA	IFCN	2021 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52526	0	0	0	0	0	0	0
52663 - VIGILÂNCIA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO LOBO-MARINHO NO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA	IFCN	2021 -								
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52663	0	0	0	0	0	0	0
52665 - CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GUARDAS FLORESTAIS	IFCN	2021 -								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52665	0	0	0	0	0	0	0
52666 - CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA SAPADORES FLORESTAIS	IFCN	2021 -								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52666	0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS										
52724 - LIFE4BEST - ORS USING THE ENDANGERED MADEIRA PIPISTRELLE AS ONE OF THE FLAGSHIP SPECIES CONSERVATION OF NATURA 2000 LAURISSILVA DA MADEIRA	IFCN	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	0	17 000	0	0	0	17 000
TOTAL DO PROJECTO 52724				0	0	17 000	0	0	0	17 000
52992 - LIFE PTERODROMAS4FUTURE - LIFE20_NAT/PT/001277	IFCN	2021 -	2. Financ. Comunitário	0	0	40	40	20	40	140
TOTAL DO PROJECTO 52992				0	0	40	40	20	40	140
TOTAL DA MEDIDA				20 880 263	9 437 852	6 196 825	6 317 811	20	40	42 832 812
TOTAL DO PROGRAMA				21 880 030	9 866 646	7 160 275	6 600 007	64 797	49 150	45 620 905

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 50077 - PROGRAMAS AMBIENTAIS	DRAAC	2013 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	61 544	7 276	0	0	0	0	68 820
TOTAL DO PROJECTO 50077				61 544	7 276	0	0	0	0	68 820
51483 - MONITORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO	DRORTE	2016 - 2022								
			3. Financ. Regional	1 812	4 227	17 000	0	0	0	23 039
TOTAL DO PROJECTO 51483				1 812	4 227	17 000	0	0	0	23 039
51741 - CTEIA - COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E ESTRUTURAÇÃO DA INSPEÇÃO AMBIENTAL	DRAAC	2017 - 2023								
			3. Financ. Regional	6 748	5 531	15 700	4 700	0	0	32 679
TOTAL DO PROJECTO 51741				6 748	5 531	15 700	4 700	0	0	32 679
51944 - GERAÇÃO DE ORTOFOTOMÁPAS E DO POTRAM	DRORTE	2017 - 2021								
			1. Financ. Nacional	162 210	36 600	0	0	0	0	198 810
			2. Financ. Comunitário	158 104	0	0	0	0	0	158 104
			3. Financ. Regional	36 891	0	0	0	0	0	36 891
TOTAL DO PROJECTO 51944				357 205	36 600	0	0	0	0	393 805

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 52308 - OPRAM258 - ECOPONTOS COM ATITUDE	DRAAC	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	6 287	0	0	0	0	6 287
			TOTAL DO PROJECTO 52308	0	6 287	0	0	0	0	6 287
			TOTAL DA MEDIDA	427 308	59 921	32 700	4 700	0	0	524 630
			027 - SOLO E PAISAGEM 50005 - GESTAO E MONITORIZACAO INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS	DRAAC	2013 - 2023	1. Financ. Nacional	117 699	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	292 320	0	0	0	0	292 320	
			3. Financ. Regional	541 197	24 644	151 288	14 787	0	0	731 916
TOTAL DO PROJECTO 50005				951 216	24 644	151 288	14 787	0	0	1 141 935
50080 - ESTUDOS E PLANOS DE GESTAO TERRITORIAL	DRORTE	2013 - 2022	3. Financ. Regional	297 126	0	35 000	0	0	0	332 126
TOTAL DO PROJECTO 50080				297 126	0	35 000	0	0	0	332 126
52107 - MAC-CLIMA	DRAAC	2019 - 2022	2. Financ. Comunitário	61 183	5 146	6 800	0	0	0	73 129
			3. Financ. Regional	10 797	908	1 200	0	0	0	12 905
TOTAL DO PROJECTO 52107				71 980	6 055	8 000	0	0	0	86 035

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 027 - SOLO E PAISAGEM 52108 - PLANCLIMAC	DRAAC	2019 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	43 308	0	0	0	43 308
			3. Financ. Regional	0	0	7 643	0	0	0	7 643
TOTAL DO PROJECTO 52108				0	0	50 951	0	0	0	50 951
52484 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO GEOLÓGICO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	GSRAAC	2021 - 2023								
			3. Financ. Regional	0	11 311	31 800	31 800	0	0	74 911
TOTAL DO PROJECTO 52484				0	11 311	31 800	31 800	0	0	74 911
TOTAL DA MEDIDA				1 320 322	42 010	277 039	46 587	0	0	1 685 958
TOTAL DO PROGRAMA				1 747 631	101 931	309 739	51 287	0	0	2 210 587

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 51586 - PLANOS DE REPOVOAMENTO FLORESTAL E CORREÇÃO TORRENCIAL - IFCN	IFCN	2016 - 2026	3. Financ. Regional	0	51 009	63 205	62 271	62 271	124 542	363 298
				241 273	0	0	0	0	0	241 273
			TOTAL DO PROJECTO 51586	241 273	51 009	63 205	62 271	62 271	124 542	604 571
51931 - FAIXA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS	IFCN	2018 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
				548 561	0	0	0	0	0	548 561
TOTAL DO PROJECTO 51931			548 561	0	0	0	0	0	548 561	
51933 - PROTEÇÃO DAS FLORESTAS CONTRA INCENDIOS	IFCN	2018 - 2021	2. Financ. Comunitário	616 968	0	0	0	0	0	616 968
			3. Financ. Regional	32 472	0	0	0	0	0	32 472
			TOTAL DO PROJECTO 51933	649 440	0	0	0	0	0	649 440

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 51977 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SOCORRO EM ÁREAS FLORESTAIS DA RAM	IFCN	2018 - 2021	3. Financ. Regional	119 409	92 767	0	0	0	0	212 176
			TOTAL DO PROJECTO 51977	119 409	92 767	0	0	0	0	212 176
			52116 - MITIMAC - MITIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, ATRAVÉS DA INOVAÇÃO NO CICLO DA ÁGUA USANDO TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO	DRAAC	2019 - 2022	2. Financ. Comunitário	1 904	11 666	13 800	0
3. Financ. Regional	336	2 059	2 436			0	0	0	4 831	
TOTAL DO PROJECTO 52116	2 240	13 725	16 236			0	0	0	32 201	
52207 - PMAAC - PROMOÇÃO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	DRAAC	2020 - 2023	3. Financ. Regional	244	35 874	42 500	72 500	0	0	151 118
TOTAL DO PROJECTO 52207			244	35 874	42 500	72 500	0	0	151 118	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 52274 - CAPACITAR PARA A MITIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	GSRAAC	2020 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	8 994	0	0	0	0	8 994
			3. Financ. Regional	0	1 587	0	0	0	0	1 587
			TOTAL DO PROJECTO 52274	0	10 581	0	0	0	0	10 581
52275 - IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE BIOMASSA	GSRAAC	2020 - 2021								
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52275				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				1 561 166	203 956	121 941	134 771	62 271	124 542	2 208 647
TOTAL DO PROGRAMA				1 561 166	203 956	121 941	134 771	62 271	124 542	2 208 647

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS										
054 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS										
029 - AUMENTO DA EFICIÊNCIA DAS REDES DE ÁGUA										
51952 - INVESTIMENTOS NOS SISTEMAS EM BAIXA	GSRAAC	2017 - 2021	3. Financ. Regional	840 067	505 998	0	0	0	0	1 346 065
TOTAL DO PROJECTO 51952				840 067	505 998	0	0	0	0	1 346 065
52486 - PESQUISA POR NOVAS ORIGENS DE ÁGUA	GSRAAC	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52486				0	0	0	0	0	0	0
52870 - INTEMPÉRIES DEZEMBRO 2020 /JANEIRO 2021 - RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS AFETADAS DO SISTEMA DE GESTÃO DE REGADIO	GSRAAC	2021 -	3. Financ. Regional	0	450 775	100	0	0	0	450 875
TOTAL DO PROJECTO 52870				0	450 775	100	0	0	0	450 875
TOTAL DA MEDIDA				840 067	956 773	100	0	0	0	1 796 941
030 - MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA										

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 054 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 030 - MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA 50060 - AVALI QUALI AGUAS COST DOCES SUPERF SUBTER DA RAM-DRAMB	DRAAC	2013 - 2023								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	21 740	21 155	41 156	20 000	0	0	104 051
TOTAL DO PROJECTO 50060				21 740	21 155	41 156	20 000	0	0	104 051
50061 - ACOES PARA IMPLEMENTACAO DA DIRETIVA-QUADRO DA AGUA-DRAMB	DRAAC	2013 - 2023								
			1. Financ. Nacional	113 320	19 058	42 313	0	0	0	174 692
			2. Financ. Comunitário	177 645	84 683	93 460	0	0	0	355 788
			3. Financ. Regional	394 978	28 228	304 154	123 200	0	0	850 560
TOTAL DO PROJECTO 50061				685 944	131 969	439 927	123 200	0	0	1 381 040
52115 - ABACO - MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS COSTEIRAS E BALNEARES	DRAAC	2019 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	5 483	22 398	0	0	0	27 881
			3. Financ. Regional	0	968	3 953	0	0	0	4 921
			TOTAL DO PROJECTO 52115				0	6 450	26 351	0
TOTAL DA MEDIDA				707 684	159 575	507 434	143 200	0	0	1 517 893
TOTAL DO PROGRAMA				1 547 751	1 116 348	507 534	143 200	0	0	3 314 833

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 055 - ECONOMIA CIRCULAR E GESTÃO DE RESÍDUOS 031 - IMPULSIONAR O USO EFICIENTE DE RECURSOS 52203 - TECRES - TRANSIÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR E GESTÃO DE RESÍDUOS	DRAAC	2020 - 2023	1. Financ. Nacional	22 631	12 369	0	0	0	0	35 000
			3. Financ. Regional	0	16 500	82 000	87 000	0	0	185 500
			TOTAL DO PROJECTO 52203	22 631	28 869	82 000	87 000	0	0	220 500
52583 - OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE SEPARAÇÃO DE ESCÓRIAS	GSRAAC	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52583	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				22 631	28 869	82 000	87 000	0	0	220 500
TOTAL DO PROGRAMA				22 631	28 869	82 000	87 000	0	0	220 500

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР	
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 033 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO 52343 - IFCN - CONTINGÊNCIA COVID-19 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO	IFCN	2020 - 2021									
			1. Financ. Nacional	0	5 565	0	0	0	0	5 565	
			3. Financ. Regional	17 911	0	0	0	0	0	17 911	
				1 063	0	0	0	0	0	1 063	
			TOTAL DO PROJECTO 52343	18 974	5 565	0	0	0	0	24 539	
52368 - APLICAÇÃO PLANO CONTINGÊNCIA COVID 19 NA DRAAC	DRAAC	2020 - 2021									
			1. Financ. Nacional	0	947	0	0	0	0	947	
			3. Financ. Regional	476	0	0	0	0	0	476	
			TOTAL DO PROJECTO 52368	476	947	0	0	0	0	1 422	
TOTAL DA MEDIDA			19 450	6 511	0	0	0	25 962			
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE											

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 51954 - SUBSÍDIAÇÃO DO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS - SERVIÇOS EM ALTA E EM BAIXA	GSRAAC	2018 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	1 920 000	0	0	0	0	1 920 000
			3. Financ. Regional	688 885	0	0	0	0	0	688 885
			TOTAL DO PROJECTO 51954	688 885	1 920 000	0	0	0	0	2 608 885
52344 - IFCN - CONTINGÊNCIA COVID-19 - GARANTIR A NORMALIDADE	IFCN	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	8 910	0	0	0	0	0	8 910
				1 007	0	0	0	0	0	1 007
TOTAL DO PROJECTO 52344			9 917	0	0	0	0	9 917		
52367 - CONTINGÊNCIA COVID 19- REPOSIÇÃO DA NORMALIDADE DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ORGÂNICAS DA DRAAC	DRAAC	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	10 059	0	0	0	0	10 059
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52367	0	10 059	0	0	0	0	10 059

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										
52485 - REFORÇO DE ADUÇÃO AO CANAL DO NORTE	GSRAAC	2021 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52485				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				698 802	1 930 059	0	0	0	0	2 628 860
TOTAL DO PROGRAMA				718 252	1 936 570	0	0	0	0	2 654 822

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
TOTAL GERAL				11 417 349	2 703 233	3 433 613	3 040 653	634 100	699 700	21 928 648
TOTAL CONSOLIDADO				11 417 350	2 703 233	3 433 613	3 040 653	634 100	699 700	21 928 649
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
TOTAL DO DEPARTAMENTO				11 417 350	2 703 233	3 433 613	3 040 653	634 100	699 700	21 928 649
042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL										
008 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL										
51686 - MACARFOOD - VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS MARINHOS DA MACARONÉSIA	DRM	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	20 208	1 028	0	0	0	0	21 236
			3. Financ. Regional	3 566	181	0	0	0	0	3 748
TOTAL DO PROJECTO 51686				23 774	1 209	0	0	0	0	24 983
51687 - MARISCOMAC - DESENVOLVIMENTO EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DE MARISCOS	DRM	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	44 595	3 816	0	0	0	0	48 411
			3. Financ. Regional	7 870	673	0	0	0	0	8 543
TOTAL DO PROJECTO 51687				52 465	4 490	0	0	0	0	56 955
52213 - RASPA - REDE ATLÂNTICA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA OS PRODUTOS DE PESCA E AQUICULTURA	DRM	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	1 080	21 704	0	0	0	22 784
			3. Financ. Regional	0	270	3 831	0	0	0	4 101
TOTAL DO PROJECTO 52213				0	1 350	25 535	0	0	0	26 885

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL										
008 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL										
52258 - MIMAR+ - CONSOLIDAÇÃO DO OBSERVATÓRIO MARINHO SOBRE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA REGIÃO MACARONÉSIA	DRM	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	7 143	10 625	0	0	0	17 768
			3. Financ. Regional	0	1 260	1 875	0	0	0	3 135
TOTAL DO PROJECTO 52258				0	8 403	12 500	0	0	0	20 903
TOTAL DA MEDIDA				76 239	15 452	38 035	0	0	0	129 726
TOTAL DO PROGRAMA				76 239	15 452	38 035	0	0	0	129 726

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA)										
50010 - APOIO A FROTA PESQUEIRA E A INDUSTRIA-DRP	DRP	2013 - 2023	3. Financ. Regional	1 383 394	156 456	972 000	972 000	0	0	3 483 850
TOTAL DO PROJECTO 50010				1 383 394	156 456	972 000	972 000	0	0	3 483 850
50018 - INVESTIGACAO APLICADA AS PESCAS E A AQUACULTURA	DRM	2013 - 2021	3. Financ. Regional	72 596	465	0	0	0	0	73 061
TOTAL DO PROJECTO 50018				72 596	465	0	0	0	0	73 061
50028 - BASBLACK II ESTUDO BIOLOG PESCARIAS PEIXE ESPADA PRETO	DRM	2013 - 2027	3. Financ. Regional	59 782	0	80 800	54 300	54 300	0	249 182
TOTAL DO PROJECTO 50028				59 782	0	80 800	54 300	54 300	0	249 182
50030 - PROGRAMA DE RECOLHA DE DADOS-DRP	DRM	2013 - 2027	2. Financ. Comunitário	68 972	0	84 000	84 000	84 000	0	320 972
			3. Financ. Regional	33 435	0	21 000	21 000	21 000	0	96 435
TOTAL DO PROJECTO 50030				102 407	0	105 000	105 000	105 000	0	417 407
50038 - CENTRO DE AQUACULTURA DA CALHETA	DRM	2013 - 2027	3. Financ. Regional	217 166	4 869	69 800	69 800	69 800	279 200	710 635
TOTAL DO PROJECTO 50038				217 166	4 869	69 800	69 800	69 800	279 200	710 635

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA)										
50068 - MODERNIZAÇÃO DAS LOTAS E ENTREPÓSITOS FRIGORÍFICOS	DRP	2013 - 2023	1. Financ. Nacional	22 090	0	0	0	0	0	22 090
			3. Financ. Regional	1 110 253	321 200	711 736	711 736	0	0	2 854 925
TOTAL DO PROJECTO 50068				1 132 343	321 200	711 736	711 736	0	0	2 877 015
51055 - CAPM - CONTROLO DA ATIVIDADE DA PESCA E MERCADOS	DRP	2014 - 2023	3. Financ. Regional	15 318	0	8 750	8 750	0	0	32 818
TOTAL DO PROJECTO 51055				15 318	0	8 750	8 750	0	0	32 818
51195 - COMPARTICIPAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL EM PROJETOS PRIVADOS NO ÂMBITO DO FEAMP 2014-2020	DRP	2015 - 2023	3. Financ. Regional	272 035	82 447	500 000	500 000	0	0	1 354 483
TOTAL DO PROJECTO 51195				272 035	82 447	500 000	500 000	0	0	1 354 483
51431 - MODERNIZAÇÃO DO CENTRO MARÍCULTURA DA CALHETA	DRM	2016 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	361	0	0	0	0	0	361
			3. Financ. Regional	120	0	0	0	0	0	120
TOTAL DO PROJECTO 51431				482	0	0	0	0	0	482

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA)										
51433 - REPREFILAMENTO DO CAIS DO PORTO DO CANIÇAL	DRP	2016 - 2021								
			1. Financ. Nacional	221 929	0	0	0	0	0	221 929
			2. Financ. Comunitário	670 235	100 291	0	0	0	0	770 526
			3. Financ. Regional	2 787	33 430	0	0	0	0	36 217
TOTAL DO PROJECTO 51433				894 951	133 721	0	0	0	0	1 028 672
51434 - REABILITAÇÃO DA LOTA DO FUNCHAL	DRP	2016 - 2021								
			1. Financ. Nacional	1 701 530	22 730	0	0	0	0	1 724 260
			2. Financ. Comunitário	4 003 079	68 189	0	0	0	0	4 071 268
			3. Financ. Regional	33 518	0	0	0	0	0	33 518
TOTAL DO PROJECTO 51434				5 738 127	90 919	0	0	0	0	5 829 046
51437 - GESTÃO INTEGRADA DAS LOTAS E ENTREPÓSITOS FRIGORÍFICOS	DRP	2016 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	0	0	60 000	15 000	0	0	75 000
			3. Financ. Regional	0	0	40 000	5 000	0	0	45 000
TOTAL DO PROJECTO 51437				0	0	100 000	20 000	0	0	120 000
51444 - CONTROLO E VIGILÂNCIA DO MAR (CVMAR)	DRP	2016 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	30 604	80 072	0	0	0	0	110 676
			3. Financ. Regional	4 386	8 895	0	0	0	0	13 281
TOTAL DO PROJECTO 51444				34 991	88 967	0	0	0	0	123 957

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA)										
51480 - MISTIC SEAS - ALCANÇAR UMA BASE COMUM DE CRITÉRIOS E METODOLOGIAS PARA A MONITORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA NA MACARONÉSIA	DRM	2016 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	118 292	16 202	0	0	0	0	134 494
			3. Financ. Regional	0	4 051	0	0	0	0	4 051
TOTAL DO PROJECTO 51480				118 292	20 253	0	0	0	0	138 544
51677 - REMODELAÇÃO DO ENTREPOSTO FRIGORÍFICO DO FUNCHAL	DRP	2017 - 2025								
			1. Financ. Nacional	0	0	40 000	40 000	20 000	20 000	120 000
			2. Financ. Comunitário	0	0	120 000	120 000	60 000	60 000	360 000
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51677				0	0	160 000	160 000	80 000	80 000	480 000
51678 - REMODELAÇÃO DA LOTA DO CANIÇAL	DRP	2017 - 2021								
			1. Financ. Nacional	6 092	335 367	0	0	0	0	341 459
			2. Financ. Comunitário	18 277	1 006 100	0	0	0	0	1 024 377
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51678				24 370	1 341 467	0	0	0	0	1 365 836

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA)										
51680 - REMODELAÇÃO DO ENTREPOSTO FRIGORÍFICO DO CANIÇAL	DRP	2017 - 2025	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	60 000	60 000	60 000	0	180 000
			3. Financ. Regional	0	0	20 000	20 000	20 000	0	60 000
TOTAL DO PROJECTO 51680				0	0	80 000	80 000	80 000	0	240 000
51681 - REMODELAÇÃO DO VARADOURO E PORTO DO PAUL DO MAR	DRP	2017 - 2021	2. Financ. Comunitário	80 726	40 150	0	0	0	0	120 876
			3. Financ. Regional	26 909	13 383	0	0	0	0	40 292
TOTAL DO PROJECTO 51681				107 635	53 533	0	0	0	0	161 168
51885 - REMODELAÇÃO DA LOTA DO PORTO SANTO	DRP	2018 - 2025	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
			3. Financ. Regional	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
TOTAL DO PROJECTO 51885				0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA)										
52021 - NO2BYCATCH - SELETIVIDADE DA PESCARIA COM PALANGRE	DRM	2019 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	0	9 600	0	0	0	9 600
			3. Financ. Regional	0	0	2 400	0	0	0	2 400
TOTAL DO PROJECTO 52021				0	0	12 000	0	0	0	12 000
52100 - DEEP-ML - PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O LIXO-MARINHO NA COSTA SUL DA ILHA DA MADEIRA	DRM	2019 - 2021	2. Financ. Comunitário	156 148	0	0	0	0	0	156 148
			3. Financ. Regional	52 049	0	0	0	0	0	52 049
TOTAL DO PROJECTO 52100				208 198	0	0	0	0	0	208 198
52229 - REEQUIPAMENTO DO ENTREPOSTO FRIGORÍFICO DO FUNCHAL	DRP	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52229				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA)										
52231 - OCEANLIT - GESTÃO DE ESPAÇOS NATURAIS PROTEGIDOS COSTEÍROS, EM ARQUIPÉLAGOS OCEÂNICOS AFETADOS POR LIXO MARINHO	DRP	2020 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	2 341	10 306	0	0	0	12 647
			3. Financ. Regional	0	414	1 819	0	0	0	2 233
TOTAL DO PROJECTO 52231				0	2 755	12 125	0	0	0	14 880
52259 - RAGES - ANÁLISE DE RISCO PARA O BOM ESTADO AMBIENTAL	DRM	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52259				0	0	0	0	0	0	0
52262 - PLASMAR +	DRM	2020 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	399	2 380	0	0	0	2 779
			3. Financ. Regional	0	70	420	0	0	0	490
TOTAL DO PROJECTO 52262				0	469	2 800	0	0	0	3 269
52264 - MONIT-MAR: IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO DO BOM ESTADO AMBIENTAL DO MAR DA RAM	DRM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	7 139	0	0	0	0	0	7 139
TOTAL DO PROJECTO 52264				7 139	0	0	0	0	0	7 139

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA)										
52267 - AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA POTENCIAR A POLITICA DO MAR E PESCAS	GAB	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	15 860	0	0	0	0	15 860
TOTAL DO PROJECTO 52267				0	15 860	0	0	0	0	15 860
52326 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO MARÍTIMO	DRM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	8 002	71 174	0	0	0	0	79 176
TOTAL DO PROJECTO 52326				8 002	71 174	0	0	0	0	79 176
52502 - PROMOÇÃO GASTRONÓMICA DO PESCADO CAPTURADO NA RAM	DRP	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52502				0	0	0	0	0	0	0
52532 - EVENTMAR	DRM	2021 - 2022	3. Financ. Regional	0	43 546	60 000	0	0	0	103 546
TOTAL DO PROJECTO 52532				0	43 546	60 000	0	0	0	103 546
52534 - MARS P2	DRM	2021 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	0	16 800	0	0	0	16 800
			3. Financ. Regional	0	0	4 200	0	0	0	4 200
TOTAL DO PROJECTO 52534				0	0	21 000	0	0	0	21 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA)										
52538 - MISTIC SEAS IV	DRM	2021 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	20 000	0	0	0	20 000
			3. Financ. Regional	0	0	5 000	0	0	0	5 000
TOTAL DO PROJECTO 52538				0	0	25 000	0	0	0	25 000
52539 - MONITORIZAÇÃO DO MAR	DRM	2021 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	50 000	0	0	0	50 000
			3. Financ. Regional	0	0	5 000	0	0	0	5 000
TOTAL DO PROJECTO 52539				0	0	55 000	0	0	0	55 000
52540 - RAGES2	DRM	2021 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	40 000	0	0	0	40 000
			3. Financ. Regional	0	0	10 000	0	0	0	10 000
TOTAL DO PROJECTO 52540				0	0	50 000	0	0	0	50 000
52541 - PROGRAMA DE INSPEÇÃO E CONTROLO DO ARQUIPÉLAGO (PICA)	DRP	2021 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	0	0	40 500	40 500	0	0	81 000
			3. Financ. Regional	0	0	4 500	4 500	0	0	9 000
TOTAL DO PROJECTO 52541				0	0	45 000	45 000	0	0	90 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
011 - POTENCIAR A ECONOMIA AZUL (MAR, PESCAS E AQUICULTURA)										
52626 - CRIAÇÃO DE RECIFES ARTIFICIAIS NA COSTA SUL DA MADEIRA ATRAVÉS DO AFUNDAMENTO DE UM NAVIO.	DRM	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52626				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				10 397 229	2 428 099	3 151 011	2 806 586	469 100	439 200	19 691 225
TOTAL DO PROGRAMA				10 397 229	2 428 099	3 151 011	2 806 586	469 100	439 200	19 691 225

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 056 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 032 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 51445 - GESTAO E ACOMPANHAMENTO DO PO MAR 2020 - FEAMP	DRP	2016 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	13 900	0	49 102	49 102	0	0	112 104
			3. Financ. Regional	4 407	0	15 055	15 055	0	0	34 517
TOTAL DO PROJECTO 51445				18 307	0	64 157	64 157	0	0	146 621
TOTAL DA MEDIDA				18 307	0	64 157	64 157	0	0	146 621
TOTAL DO PROGRAMA				18 307	0	64 157	64 157	0	0	146 621

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
033 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO										
52361 - DESPESAS DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO DA INFEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA-CONTINGÊNCIA COVID-19 - DRP	DRP	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	2 095	0	0	0	0	2 095
			3. Financ. Regional	1 769	0	0	0	0	0	1 769
TOTAL DO PROJECTO 52361				1 769	2 095	0	0	0	0	3 864
TOTAL DA MEDIDA				1 769	2 095	0	0	0	0	3 864
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										
52263 - PORTMAR - DESENVOLVER O CRESCIMENTO AZUL ATRAVÉS DO PORTAL DO MAR DA MADEIRA	DRM	2020 - 2026								
			2. Financ. Comunitário	0	0	84 000	78 500	100 000	135 500	398 000
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52263				0	0	84 000	78 500	100 000	135 500	398 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										
52329 - CONCESSÃO DE UM APOIO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO AOS APANHADORES, PESCADORES E ARMADORES DA RAM ç COVID 19	DRP	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	257 587	0	0	0	0	257 587
			3. Financ. Regional	923 805	0	0	0	0	0	923 805
TOTAL DO PROJECTO 52329				923 805	257 587	0	0	0	0	1 181 392
52633 - PROGRAMA DE OBRVADORES A BORDO DA R.A.M.- (OBSERVA-PESC)	DRM	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	50 000	50 000	50 000	100 000	250 000
TOTAL DO PROJECTO 52633				0	0	50 000	50 000	50 000	100 000	250 000
52634 - INFORMATIZAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DAS PESCARIAS DA R.A.M. (BASE- PESC)	DRM	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	6 410	6 410	10 000	20 000	42 820
TOTAL DO PROJECTO 52634				0	0	6 410	6 410	10 000	20 000	42 820
52635 - ESCOLA DOS MARITIMOS ç IMPLEMENTAÇÃO	DRM	2021 - 2026	2. Financ. Comunitário	0	0	40 000	35 000	5 000	5 000	85 000
TOTAL DO PROJECTO 52635				0	0	40 000	35 000	5 000	5 000	85 000
TOTAL DA MEDIDA				923 805	257 587	180 410	169 910	165 000	260 500	1 957 212
TOTAL DO PROGRAMA				925 574	259 682	180 410	169 910	165 000	260 500	1 961 076

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
TOTAL GERAL				53 566 195	14 522 688	38 546 071	27 530 938	14 934 115	37 746 409	186 846 416
TOTAL CONSOLIDADO				53 566 195	14 522 688	38 546 071	27 530 938	14 934 115	37 746 409	186 846 416
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
TOTAL DO DEPARTAMENTO				53 566 195	14 522 688	38 546 071	27 530 938	14 934 115	37 746 409	186 846 416
041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO										
004 - CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
50090 - ACREDITAÇÃO LAB.REG.VETERIN.E SEGURANCA ALIMENTAR	DRA	2013 - 2027								
			2. Financ. Comunitário	114 012	0	0	0	0	0	114 012
			3. Financ. Regional	95 234	2 643	29 642	31 042	30 842	92 926	282 329
TOTAL DO PROJECTO 50090				209 246	2 643	29 642	31 042	30 842	92 926	396 341
TOTAL DA MEDIDA				209 246	2 643	29 642	31 042	30 842	92 926	396 341
TOTAL DO PROGRAMA				209 246	2 643	29 642	31 042	30 842	92 926	396 341

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР	
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 006 - APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO 51446 - REPRESENTAÇÃO DO VINHO MADEIRA NOS MERCADOS INTERNACIONAIS	IVBAM	2016 - 2023									
			2. Financ. Comunitário	132 085	0	0	0	0	0	132 085	
			3. Financ. Regional	168 418	46 490	50 000	0	0	0	264 909	
				11 598	0	0	0	0	0	11 598	
	TOTAL DO PROJECTO 51446			312 101	46 490	50 000	0	0	0	408 592	
	52198 - PROMOÇÃO DO VINHO MADEIRA EM PAÍSES TERCEIROS	IVBAM	2020 - 2021								
				2. Financ. Comunitário	37 150	90 366	0	0	0	0	127 516
				3. Financ. Regional	53 496	0	0	0	0	0	53 496
	TOTAL DO PROJECTO 52198			90 646	90 366	0	0	0	0	181 012	
	52208 - AÇÕES EDUCATIVAS PARA VINHO E BEBIDAS ESPIRITUOSAS	IVBAM	2020 - 2023								
3. Financ. Regional				3 707	6 952	35 000	35 000	0	0	80 659	
TOTAL DO PROJECTO 52208			3 707	6 952	35 000	35 000	0	0	80 659		
52209 - DINAMIZAÇÃO DAS OBRAS DE VIMES	IVBAM	2020 - 2023									
			3. Financ. Regional	172	7 980	50 000	50 000	0	0	108 152	
TOTAL DO PROJECTO 52209			172	7 980	50 000	50 000	0	0	108 152		

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL										
006 - APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO										
52440 - PROMOÇÃO DO VINHO MADEIRA EM PAÍSES TERCEIROS - 2021	IVBAM	2021 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52440				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				406 627	151 788	135 000	85 000	0	0	778 415
007 - CADEIAS DE VALOR REGIONAL										
50042 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS-DRADR	DRA	2013 - 2027								
			3. Financ. Regional	2 983 361	179 336	478 150	478 150	478 150	1 434 450	6 031 597
TOTAL DO PROJECTO 50042				2 983 361	179 336	478 150	478 150	478 150	1 434 450	6 031 597
50304 - PLANO PROMOCIONAL DO VINHO (VLQPRD,VQPRD MADEIRENSE,VRTM)	IVBAM	2013 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	1 832 685	225 470	0	0	0	0	2 058 155
			3. Financ. Regional	340 246	90 397	0	0	0	0	430 642
				62 733	0	0	0	0	0	62 733
TOTAL DO PROJECTO 50304				2 235 664	315 867	0	0	0	0	2 551 530

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 007 - CADEIAS DE VALOR REGIONAL 50325 - PROMOÇÃO DO BORDADO MADEIRA E DO ARTESANATO REGIONAL	IVBAM	2013 - 2021	1. Financ. Nacional	201 155	0	0	0	0	0	201 155
			2. Financ. Comunitário	1 048 592	50 082	0	0	0	0	1 098 674
			3. Financ. Regional	182 563	54 725	0	0	0	0	237 288
			TOTAL DO PROJECTO 50325	1 432 310	104 808	0	0	0	0	1 537 117
51641 - CAPACITAR PELA INOVAÇÃO - CRAFT & ART	IVBAM	2017 - 2021	2. Financ. Comunitário	107 744	24 443	0	0	0	0	132 187
			3. Financ. Regional	22 380	27 890	0	0	0	0	50 270
				6 548	0	0	0	0	0	6 548
TOTAL DO PROJECTO 51641			136 673	52 332	0	0	0	0	189 005	
51863 - REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO P/CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO BORDADO MADEIRA	IVBAM	2018 - 2022	2. Financ. Comunitário	103 386	0	924 630	0	0	0	1 028 016
			3. Financ. Regional	6 414	0	163 170	0	0	0	169 584
			TOTAL DO PROJECTO 51863	109 800	0	1 087 800	0	0	0	1 197 600

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 007 - CADEIAS DE VALOR REGIONAL 51867 - PROMOÇÃO DO RUM	IVBAM	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	114 252	23 949	0	0	0	0	138 201
			3. Financ. Regional	20 042	4 226	0	0	0	0	24 268
				5 063	0	0	0	0	0	5 063
			TOTAL DO PROJECTO 51867	139 356	28 175	0	0	0	0	167 532
TOTAL DA MEDIDA			7 037 164	680 518	1 565 950	478 150	478 150	1 434 450	11 674 381	
008 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL 51162 - PERVEMAC - AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR NA MACARONÉSIA	DRA	2014 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	151 726	4 096	0	0	0	0	155 822
			3. Financ. Regional	26 775	723	0	0	0	0	27 498
TOTAL DO PROJECTO 51162			178 501	4 819	0	0	0	0	183 320	
52241 - CUARENTAGRI	DRA	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	6 693	13 246	2 125	0	0	0	22 064
			3. Financ. Regional	1 181	2 338	375	0	0	0	3 894
TOTAL DO PROJECTO 52241			7 874	15 584	2 500	0	0	0	25 958	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 008 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL 52242 - VERCOCHAR	DRA	2020 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	0	301	11 305	11 627	0	0	23 233
			3. Financ. Regional	0	53	1 995	2 055	0	0	4 103
TOTAL DO PROJECTO 52242				0	354	13 300	13 682	0	0	27 336
52248 - FRUTTMAC	DRA	2020 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	8 670	2 383	17 285	18 409	0	0	46 747
			3. Financ. Regional	1 530	424	4 824	5 446	0	0	12 224
TOTAL DO PROJECTO 52248				10 201	2 806	22 109	23 855	0	0	58 971
52255 - AD4MAC	DRA	2020 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	0	0	29 538	0	0	0	29 538
			3. Financ. Regional	0	0	5 213	0	0	0	5 213
TOTAL DO PROJECTO 52255				0	0	34 751	0	0	0	34 751
TOTAL DA MEDIDA				196 575	23 563	72 660	37 537	0	0	330 336
TOTAL DO PROGRAMA				7 640 365	855 869	1 773 610	600 687	478 150	1 434 450	12 783 132

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO 009 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO 52476 - RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO EX-SEDE DO IVM	IVBAM	2021 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	250 000	250 000	0	0	500 000
TOTAL DO PROJECTO 52476				0	0	250 000	250 000	0	0	500 000
TOTAL DA MEDIDA				0	0	250 000	250 000	0	0	500 000
TOTAL DO PROGRAMA				0	0	250 000	250 000	0	0	500 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS										
50008 - ACOES APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA MADEIRENSE	DRA	2013 - 2027	3. Financ. Regional	4 349 377	865 485	2 443 800	2 443 800	2 443 800	7 331 400	19 877 662
TOTAL DO PROJECTO 50008				4 349 377	865 485	2 443 800	2 443 800	2 443 800	7 331 400	19 877 662
50017 - LABORATORIOS AGRO ALIMENTARES-DRADR	DRA	2013 - 2027	3. Financ. Regional	1 545 660	119 490	151 048	151 748	157 800	505 800	2 631 546
TOTAL DO PROJECTO 50017				1 545 660	119 490	151 048	151 748	157 800	505 800	2 631 546
50025 - INFRAESTRUTURAS PARA DESENVOLV COMERCIO AGRO-ALIMENT-DRADR	DRA	2013 - 2027	3. Financ. Regional	1 782 411	88 826	374 830	374 830	379 258	1 168 016	4 168 172
TOTAL DO PROJECTO 50025				1 782 411	88 826	374 830	374 830	379 258	1 168 016	4 168 172
50032 - MICROLAB-DRADR	DRA	2013 - 2027	3. Financ. Regional	151 004	18 822	71 112	76 448	76 448	229 344	623 178
TOTAL DO PROJECTO 50032				151 004	18 822	71 112	76 448	76 448	229 344	623 178
50033 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL-DRADR	DRA	2013 - 2027	3. Financ. Regional	829 736	127 752	241 242	320 596	360 600	1 081 800	2 961 726
TOTAL DO PROJECTO 50033				829 736	127 752	241 242	320 596	360 600	1 081 800	2 961 726

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 50036 - PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLO DE ROEDORES - DRADR	DRA	2013 - 2027	3. Financ. Regional	704 842	109 702	236 500	236 500	236 500	709 500	2 233 545
TOTAL DO PROJECTO 50036				704 842	109 702	236 500	236 500	236 500	709 500	2 233 545
50037 - ASSISTENCIA TECNICA E MECANIZACAO AGRICOLA	DRA	2013 - 2027	3. Financ. Regional	62 989	9 820	29 069	31 100	31 100	93 300	257 378
TOTAL DO PROJECTO 50037				62 989	9 820	29 069	31 100	31 100	93 300	257 378
50047 - EPIDEMIOVIGILANCIA DE ZONOSSES-DRADR	DRA	2013 - 2027	2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	609 67 867	0 9 881	0 166 429	0 255 429	0 255 429	0 767 100	609 1 522 135
TOTAL DO PROJECTO 50047				68 476	9 881	166 429	255 429	255 429	767 100	1 522 745
50048 - APOIO AS ACOES DE INSPECAO VETERINARIA-DRADR	DRA	2013 - 2027	3. Financ. Regional	260 876	48 787	70 350	70 350	70 350	211 550	732 262
TOTAL DO PROJECTO 50048				260 876	48 787	70 350	70 350	70 350	211 550	732 262

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 50129 - APOIOS AO CARAM, E.P.E.	CARAM, EPERAM	2013 - 2022	1. Financ. Nacional	0	541 667	0	0	0	0	541 667
			3. Financ. Regional	4 398 663	0	546 780	0	0	0	4 945 443
				7 287	0	0	0	0	0	7 287
			TOTAL DO PROJECTO 50129	4 405 950	541 667	546 780	0	0	0	5 494 397
50137 - INDEMNIZAÇÕES - SEGUROS DE RESÉS - CARAM, EPE	CARAM, EPERAM	2013 - 2021	3. Financ. Regional	43 420	0	0	0	0	0	43 420
				22 483	0	0	0	0	0	22 483
			TOTAL DO PROJECTO 50137	65 902	0	0	0	0	0	65 902
50211 - ADEGA DE SAO VICENTE	IVBAM	2013 - 2023	2. Financ. Comunitário	265 002	0	0	0	0	0	265 002
			3. Financ. Regional	1 698 993	431 287	500 000	500 000	0	0	3 130 281
				373 730	0	0	0	0	0	373 730
			TOTAL DO PROJECTO 50211	2 337 725	431 287	500 000	500 000	0	0	3 769 012

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR	
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 50265 - REDIMENSIONAMENTO DO LABORATORIO	IVBAM	2013 - 2023	3. Financ. Regional	336 602	75 872	65 000	70 000	0	0	547 474	
				15 224	0	0	0	0	0	15 224	
				TOTAL DO PROJECTO 50265	351 826	75 872	65 000	70 000	0	0	562 698
				50277 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO E REORDENAMENTO VITIVINICOLA	IVBAM	2013 - 2023	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	710 161	21 555	250 000	275 000	0	0	1 256 715	
				1 948	0	0	0	0	0	1 948	
TOTAL DO PROJECTO 50277				712 109	21 555	250 000	275 000	0	0	1 258 664	
51193 - PRODERAM 2020 - APOIOS A ENTIDADES PRIVADAS E AUTARQUIAS	GSSRA	2015 - 2023	1. Financ. Nacional	12 145 551	3 000 000	4 037 193	2 018 597	0	0	21 201 341	
			3. Financ. Regional	2 127 263	1 141 116	0	0	0	0	3 268 379	
TOTAL DO PROJECTO 51193				14 272 814	4 141 116	4 037 193	2 018 597	0	0	24 469 720	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51336 - PROSPEÇÕES FITOSSANITÁRIAS NA RAM	DRA	2015 - 2027								
			2. Financ. Comunitário	31 477	1 655	2 700	2 700	2 700	8 100	49 332
			3. Financ. Regional	15 827	552	900	900	900	2 700	21 778
			TOTAL DO PROJECTO 51336	47 304	2 206	3 600	3 600	3 600	10 800	71 110
51523 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SIDRARIA DA MADEIRA	DRA	2016 - 2027								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	118 644	422 000	422 000	422 000	150 000	1 534 644
			TOTAL DO PROJECTO 51523	0	118 644	422 000	422 000	422 000	150 000	1 534 644
51644 - PROSPEÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE MATERIAL VEGETATIVO VITICOLA	IVBAM	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	1 761	178	0	0	0	0	1 939
			3. Financ. Regional	3 790	31	0	0	0	0	3 822
			TOTAL DO PROJECTO 51644	5 551	209	0	0	0	0	5 761

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51651 - REESTRUTURAÇÃO DA LINHA DE ENGARRAFAMENTO DA ADEGA DE SAO VICENTE 51657 - APOIO ÀS AÇÕES DE INSPEÇÃO FITOSSANITÁRIA 51664 - APOIO A AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DE AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 51666 - APOIO A ATIVIDADES DE DEMONSTRAÇÃO/AÇÕES DE INFORMAÇÃO	IVBAM	2017 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 51651	0	0	0	0	0	0	0
	DRA	2017 - 2027	3. Financ. Regional	4 476	719	3 500	3 500	3 500	10 500	26 195
			TOTAL DO PROJECTO 51657	4 476	719	3 500	3 500	3 500	10 500	26 195
	GSSRA	2017 - 2024	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	92 843	15 576	13 596	2 150	1 792	0	125 957
			TOTAL DO PROJECTO 51664	92 843	15 576	13 596	2 150	1 792	0	125 957
	GSSRA	2017 - 2021	2. Financ. Comunitário	11 202	0	0	0	0	0	11 202
3. Financ. Regional			9 151	0	0	0	0	0	9 151	
TOTAL DO PROJECTO 51666			20 353	0	0	0	0	0	20 353	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS										
51670 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA BIOLÓGICA E PROTEÇÃO INTEGRADA	DRA	2017 - 2027	3. Financ. Regional	4 733	1 143	50 000	50 000	50 000	150 000	305 876
TOTAL DO PROJECTO 51670				4 733	1 143	50 000	50 000	50 000	150 000	305 876
51675 - APOIO ÀS AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO RURAL	DRA	2017 - 2027	3. Financ. Regional	6 044	4 565	62 400	70 400	70 400	181 200	395 009
TOTAL DO PROJECTO 51675				6 044	4 565	62 400	70 400	70 400	181 200	395 009
51692 - EXPERIMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM AGRICULTURA	DRA	2017 - 2027	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	259 819	69 829	215 245	234 705	235 276	707 328	1 722 202
TOTAL DO PROJECTO 51692				259 819	69 829	215 245	234 705	235 276	707 328	1 722 202
51694 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL NA ESTAÇÃO ZOOTECNICA DA MADEIRA	DRA	2017 -	1. Financ. Nacional	577 397	0	0	0	0	0	577 397
			2. Financ. Comunitário	1 477 059	0	0	0	0	0	1 477 059
			3. Financ. Regional	327 501	0	0	0	0	0	327 501
TOTAL DO PROJECTO 51694				2 381 957	0	0	0	0	0	2 381 957

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР	
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51876 - RELOCALIZAÇÃO DA ADEGA DE SAO VICENTE	IVBAM	2018 - 2023									
			2. Financ. Comunitário	0	0	850 000	850 000	0	0	1 700 000	
			3. Financ. Regional	0	11 467	370 000	370 000	0	0	751 467	
	TOTAL DO PROJECTO 51876			0	11 467	1 220 000	1 220 000	0	0	2 451 467	
	51895 - VALORIZAÇÃO DE PLANTAS ENDÉMICAS DA MADEIRA	DRA	2018 - 2022								
				2. Financ. Comunitário	15 962	4 200	22 062	0	0	0	42 224
				3. Financ. Regional	11 000	741	3 894	0	0	0	15 636
	TOTAL DO PROJECTO 51895			26 962	4 941	25 956	0	0	0	57 859	
	51943 - DISNITRIFICAÇÃO DO EFLUENTE FINAL DA ÉTAR DO CARAM	CARAM, EPERAM	2018 - 2021								
				2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
3. Financ. Regional				0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DO PROJECTO 51943			0	0	0	0	0	0	0		
51945 - CONSTRUÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA DO CURRAL JANGÃO ı RIBEIRA BRAVA	DRA	2018 - 2023									
			2. Financ. Comunitário	25 386	0	1 100 000	1 000 000	0	0	2 125 386	
			3. Financ. Regional	4 480	0	57 600	57 600	0	0	119 680	
TOTAL DO PROJECTO 51945			29 866	0	1 157 600	1 057 600	0	0	2 245 066		

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 51978 - CAMINHO AGRÍCOLA DAS AREIAS	DRA	2018 -								
			2. Financ. Comunitário	1 236 556	67 007	0	0	0	0	1 303 563
			3. Financ. Regional	218 216	11 825	0	0	0	0	230 041
			TOTAL DO PROJECTO 51978	1 454 772	78 832	0	0	0	0	1 533 604
51979 - CAMINHO DAS GINJAS-PAUL DA SERRA	DRA	2018 -								
			2. Financ. Comunitário	73 886	0	0	0	0	0	73 886
			3. Financ. Regional	13 039	0	0	0	0	0	13 039
			TOTAL DO PROJECTO 51979	86 925	0	0	0	0	0	86 925
52009 - REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE FRIO DO CARAM	CARAM, EPERAM	2019 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52009	0	0	0	0	0	0	0
52010 - AQUISIÇÃO DE EMPINHADORA PARA A UNIDADE DE SOA	CARAM, EPERAM	2019 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52010	0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS										
52029 - MADEIRA - OPUNTIAS	DRA	2019 - 2023	2. Financ. Comunitário	0	0	17 105	52 718	0	0	69 823
			3. Financ. Regional	0	0	3 019	14 004	0	0	17 023
TOTAL DO PROJECTO 52029				0	0	20 124	66 722	0	0	86 846
52030 - CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE QUARENTENA VEGETAL DÁ RAM	DRA	2019 - 2022	3. Financ. Regional	0	0	178 000	0	0	0	178 000
TOTAL DO PROJECTO 52030				0	0	178 000	0	0	0	178 000
52033 - ASSISTÊNCIA E EMERGÊNCIA VETERINÁRIA	DRA	2019 - 2027	3. Financ. Regional	0	0	93 000	105 100	105 100	315 300	618 500
TOTAL DO PROJECTO 52033				0	0	93 000	105 100	105 100	315 300	618 500
52071 - BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO REAL DÁ CALHETA	DRA	2018 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52071				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР	
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 52076 - CENTRO INTERPRETATIVO DA FLOR DA MADEIRA	DRA	2018 - 2022									
			2. Financ. Comunitário	0	0	1 361 417	0	0	0	1 361 417	
			3. Financ. Regional	0	0	748 584	0	0	0	748 584	
	TOTAL DO PROJECTO 52076			0	0	2 110 001	0	0	0	2 110 001	
	52094 - CARACTERIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRINCIPAIS RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS TRADICIONAIS E ESTRATÉGICOS DA RAM	DRA	2019 - 2021								
				2. Financ. Comunitário	12 504	13 520	0	0	0	0	26 024
				3. Financ. Regional	2 207	2 386	0	0	0	0	4 592
	TOTAL DO PROJECTO 52094			14 710	15 906	0	0	0	0	30 616	
	52099 - BENEFICIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PARA A MINI-SIDRARIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA	DRA	2019 -								
3. Financ. Regional				190 637	16 614	0	0	0	0	207 252	
TOTAL DO PROJECTO 52099				190 637	16 614	0	0	0	0	207 252	
52181 - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS PESADAS DE DISTRIBUIÇÃO	CARAM, EPERAM	2020 - 2022									
			3. Financ. Regional	0	0	150 000	0	0	0	150 000	
			TOTAL DO PROJECTO 52181	0	0	150 000	0	0	0	150 000	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS										
52182 - RENOVAÇÃO DO PARQUE INFORMÁTICO	CARAM, EPERAM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	9 592	0	0	0	0	9 592
TOTAL DO PROJECTO 52182				0	9 592	0	0	0	0	9 592
52238 - POLO AGRICULTURA "4.0"	DRA	2020 - 2027	3. Financ. Regional	0	0	120 000	120 000	120 000	360 000	720 000
TOTAL DO PROJECTO 52238				0	0	120 000	120 000	120 000	360 000	720 000
52239 - CERTIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO ECONÓMICA E GESTÃO DE COLEÇÕES DE MATERIAIS DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE Videira, na Região Autónoma da Madeira	DRA	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	7 955	12 393	0	0	0	0	20 347
			3. Financ. Regional	1 404	2 187	0	0	0	0	3 591
TOTAL DO PROJECTO 52239				9 358	14 580	0	0	0	0	23 938
52240 - PROJETO REGIS - CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS FLORESTAIS NA MADEIRA	DRA	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	24 560	529	0	0	0	0	25 089
			3. Financ. Regional	4 334	90	0	0	0	0	4 424
TOTAL DO PROJECTO 52240				28 894	619	0	0	0	0	29 513

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL							
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР	
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 52243 - LIFE - DUNAS PORTO SANTO	DRA	2020 - 2025	2. Financ. Comunitário	0	2 649	23 733	627	627	1 378	29 014	
			3. Financ. Regional	0	2 167	19 418	513	513	1 127	23 738	
			TOTAL DO PROJECTO 52243	0	4 816	43 151	1 140	1 140	2 505	52 752	
	52244 - MAIS MADEIRA À MESA	DRA	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	2 299	5 005	0	0	0	0	7 304
				3. Financ. Regional	406	1 537	0	0	0	0	1 943
				TOTAL DO PROJECTO 52244	2 705	6 542	0	0	0	0	9 247
	52247 - MADEIRA MESA RURAL	DRA	2020 - 2021	2. Financ. Comunitário	0	16 402	0	0	0	0	16 402
				3. Financ. Regional	0	2 894	0	0	0	0	2 894
				TOTAL DO PROJECTO 52247	0	19 296	0	0	0	0	19 296
	52250 - REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO CENTRO CÍVICO DE GAULA	DRA	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52250				0	0	0	0	0	0	0	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS										
52251 - MODERNIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS HORTOFRUTÍCOLAS DOS MERCADOS ABASTECEDORES DA RAM	DRA	2020 - 2023	3. Financ. Regional	0	133 554	1 000 000	930 000	0	0	2 063 554
TOTAL DO PROJECTO 52251				0	133 554	1 000 000	930 000	0	0	2 063 554
52253 - LABORATÓRIO DE VETERINÁRIA E ALIMENTAÇÃO	DRA	2020 - 2027	3. Financ. Regional	0	36 980	181 418	181 418	181 418	544 254	1 125 488
TOTAL DO PROJECTO 52253				0	36 980	181 418	181 418	181 418	544 254	1 125 488
52254 - CONTROLO AJUDAS COMUNITÁRIAS	DRA	2020 - 2027	3. Financ. Regional	0	0	16 000	17 500	17 500	52 500	103 500
TOTAL DO PROJECTO 52254				0	0	16 000	17 500	17 500	52 500	103 500
52257 - REABILITAÇÃO PÓLO DE OVINICULTURA DA EZM EM SANTANA	DRA	2020 - 2022	3. Financ. Regional	0	0	535 000	0	0	0	535 000
TOTAL DO PROJECTO 52257				0	0	535 000	0	0	0	535 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS 012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS 52260 - CENTRO DE MULTIPLICAÇÃO DE VARIEDADES TRADICIONAIS DE SANTANA 52270 - GESTÃO DE AJUDAS COMUNITÁRIAS 52411 - CONSTRUÇÃO DE NOVO MATADOURO 52414 - REABILITAÇÃO DA UNIDADE INTERMÉDIA DE CONGELAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DE CATEGORIA 3	DRA	2020 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	20 740	100 000	0	0	0	120 740
			TOTAL DO PROJECTO 52260	0	20 740	100 000	0	0	0	120 740
	DRA	2020 - 2027	3. Financ. Regional	0	0	33 500	12 000	12 000	66 500	124 000
			TOTAL DO PROJECTO 52270	0	0	33 500	12 000	12 000	66 500	124 000
	CARAM, EPERAM	2021 - 2022	3. Financ. Regional	0	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000
			TOTAL DO PROJECTO 52411	0	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000
	CARAM, EPERAM	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52414	0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS										
52535 - BALCÕES SRA	GSSRA	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	37 066	0	0	0	0	37 066
TOTAL DO PROJECTO 52535				0	37 066	0	0	0	0	37 066
52576 - SEGURO DE PRODUÇÃO PECUÁRIA	DRA	2021 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
TOTAL DO PROJECTO 52576				0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
52577 - REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DO CARAMUJO, LIGAÇÃO SÃO VICENTE-PAUL DA SERRA	DRA	2021 - 2023	2. Financ. Comunitário	0	0	3 567 331	3 567 331	0	0	7 134 662
			3. Financ. Regional	0	10 980	629 529	629 529	0	0	1 270 038
TOTAL DO PROJECTO 52577				0	10 980	4 196 860	4 196 860	0	0	8 404 700
52578 - MELHORIA DE ACESSIBILIDADES AGRÍCOLAS	DRA	2021 - 2022	2. Financ. Comunitário	0	0	595 000	0	0	0	595 000
			3. Financ. Regional	0	0	105 000	0	0	0	105 000
TOTAL DO PROJECTO 52578				0	0	700 000	0	0	0	700 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
044 - ATIVIDADES TRADICIONAIS										
012 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAS										
52649 - CREMATÓRIO REGIONAL DE ANIMAIS	DRA	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52649				0	0	0	0	0	0	0
52730 - UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SRA	GSSRA	2021 -	3. Financ. Regional	0	119 377	0	0	0	0	119 377
TOTAL DO PROJECTO 52730				0	119 377	0	0	0	0	119 377
TOTAL DA MEDIDA				36 569 608	7 364 857	25 284 304	15 569 093	5 235 011	14 648 697	104 671 569
TOTAL DO PROGRAMA				36 569 608	7 364 857	25 284 304	15 569 093	5 235 011	14 648 697	104 671 569

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 049 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 020 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL 50013 - APOIO AS CASAS DO POVO E ASSOCIACOES DE DESENV RURAL-DRADR	DRA	2013 - 2027	3. Financ. Regional	4 186 516	1 460 992	2 107 000	2 107 000	2 107 000	6 321 000	18 289 508
TOTAL DO PROJECTO 50013				4 186 516	1 460 992	2 107 000	2 107 000	2 107 000	6 321 000	18 289 508
TOTAL DA MEDIDA				4 186 516	1 460 992	2 107 000	2 107 000	2 107 000	6 321 000	18 289 508
TOTAL DO PROGRAMA				4 186 516	1 460 992	2 107 000	2 107 000	2 107 000	6 321 000	18 289 508

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 51667 - BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS DA SRAP	GSSRA	2017 - 2027								
			1. Financ. Nacional	1 921	0	0	0	0	0	1 921
			3. Financ. Regional	494 187	37 259	502 550	390 550	390 550	1 171 650	2 986 745
TOTAL DO PROJECTO 51667				496 108	37 259	502 550	390 550	390 550	1 171 650	2 988 667
TOTAL DA MEDIDA				496 108	37 259	502 550	390 550	390 550	1 171 650	2 988 667
TOTAL DO PROGRAMA				496 108	37 259	502 550	390 550	390 550	1 171 650	2 988 667

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 056 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 032 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 50210 - ASSISTENCIA TECNICA DO PRODERAM	GSSRA	2013 - 2023								
			2. Financ. Comunitário	907 393	286 683	22 435	8 500	0	0	1 225 011
			3. Financ. Regional	472 912	50 591	3 960	1 500	0	0	528 963
			TOTAL DO PROJECTO 50210	1 380 305	337 274	26 395	10 000	0	0	1 753 974
TOTAL DA MEDIDA			1 380 305	337 274	26 395	10 000	0	0	1 753 974	
TOTAL DO PROGRAMA			1 380 305	337 274	26 395	10 000	0	0	1 753 974	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 033 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO 52337 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO NO GSRA - CONTINGÊNCIA COVID-2019	GSSRA	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	4 000	0	0	0	0	4 000
			3. Financ. Regional	103 820	0	0	0	0	0	103 820
			TOTAL DO PROJECTO 52337	103 820	4 000	0	0	0	0	107 820
52342 - COMUNICAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE COVID-19 - CONTINGÊNCIA COVID-2019	DRA	2020 - 2027								
			1. Financ. Nacional	0	4 449	0	0	0	0	4 449
			3. Financ. Regional	63 884	0	115 000	115 000	115 000	345 000	753 884
			TOTAL DO PROJECTO 52342	63 884	4 449	115 000	115 000	115 000	345 000	758 333
TOTAL DA MEDIDA			167 704	8 449	115 000	115 000	115 000	345 000	866 153	
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52333 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO AOS SETORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO AGROALIMENTAR e CONTINGÊNCIA COVID-2019	DRA	2020 - 2027								
			1. Financ. Nacional	0	3 799 154	0	0	0	0	3 799 154
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	2 916 343	0	4 637 570	4 607 566	4 577 562	13 732 686	30 471 727
TOTAL DO PROJECTO 52333				2 916 343	3 799 154	4 637 570	4 607 566	4 577 562	13 732 686	34 270 881
52505 - LABORATORIO DE TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DA RAM	DRA	2021 - 2022								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	360 000	0	0	0	360 000
TOTAL DO PROJECTO 52505				0	0	360 000	0	0	0	360 000
52506 - REESTRUTURACAO DO MERCADO ABASTECEDOR DO FUNCHAL	DRA	2021 - 2024								
			1. Financ. Nacional	0	152 927	0	0	0	0	152 927
			3. Financ. Regional	0	0	950 000	550 000	2 000 000	0	3 500 000
TOTAL DO PROJECTO 52506				0	152 927	950 000	550 000	2 000 000	0	3 652 927

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52507 - MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS DA REDE DE INVESTIGAÇÃO, EXPERIMENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO AGRONÓMICA	DRA	2021 - 2023								
			1. Financ. Nacional	0	38 949	0	0	0	0	38 949
			3. Financ. Regional	0	0	430 000	300 000	0	0	730 000
			TOTAL DO PROJECTO 52507	0	38 949	430 000	300 000	0	0	768 949
52508 - OFICINA DOS LATICÍNIOS DE SANTANA	DRA	2021 - 2022								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	
			3. Financ. Regional	0	0	500 000	0	0	0	500 000
			TOTAL DO PROJECTO 52508	0	0	500 000	0	0	0	500 000
52510 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGROALIMENTARES	DRA	2021 - 2022								
			1. Financ. Nacional	0	26 241	0	0	0	0	26 241
			3. Financ. Regional	0	0	80 000	0	0	0	80 000
			TOTAL DO PROJECTO 52510	0	26 241	80 000	0	0	0	106 241

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										
52511 - DESLOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE AGRÍCOLA (LQA)	DRA	2021 - 2023								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	1 500 000	3 000 000	0	0	4 500 000
TOTAL DO PROJECTO 52511				0	0	1 500 000	3 000 000	0	0	4 500 000
52658 - ADEGA DE SAO VICENTE - COVID 19	IVBAM	2021 -								
			1. Financ. Nacional	0	438 074	0	0	0	0	438 074
TOTAL DO PROJECTO 52658				0	438 074	0	0	0	0	438 074
TOTAL DA MEDIDA				2 916 343	4 455 344	8 457 570	8 457 566	6 577 562	13 732 686	44 597 072
TOTAL DO PROGRAMA				3 084 047	4 463 794	8 572 570	8 572 566	6 692 562	14 077 686	45 463 225

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
TOTAL GERAL				1 394 902 740	181 187 158	370 164 453	240 879 410	232 901 237	379 523 044	2 799 558 042
TOTAL CONSOLIDADO				1 394 902 740	181 187 158	370 164 453	240 879 410	232 901 237	379 523 044	2 799 558 042
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS										
TOTAL DO DEPARTAMENTO				1 394 902 740	181 187 158	370 164 453	240 879 410	232 901 237	379 523 044	2 799 558 042
041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO										
001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA										
51221 - REFORÇO E MODERNIZAÇÃO DAS CAPACIDADES LABORATORIAIS DE ENSAIOS DE ENGENHARIA CIVIL - 2ª FASE	LREC	2015 - 2024								
			1. Financ. Nacional	659 727	108 066	150 000	160 000	160 000	0	1 237 793
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	75 676	20 994	40 000	40 000	40 000	0	216 670
TOTAL DO PROJECTO 51221				735 403	129 060	190 000	200 000	200 000	0	1 454 463
51757 - ANÁLISE DOS MOVIMENTOS HIDRODINÁMICOS E MORFODINÁMICOS DAS ZONAS COSTEIRAS E PORTUÁRIAS	LREC	2017 - 2023								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	131 750	46 750	0	0	178 500
			3. Financ. Regional	0	0	23 750	9 750	0	0	33 500
TOTAL DO PROJECTO 51757				0	0	155 500	56 500	0	0	212 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 001 - POTENCIAR SEGMENTOS DE BASE CIENTÍFICA 51762 - IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ALERTA DE ALUVIÕES - FASE 2 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA	LREC	2017 - 2023								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	145 010	68 510	0	0	213 520
			3. Financ. Regional	0	0	25 940	12 440	0	0	38 380
			TOTAL DO PROJECTO 51762	0	0	170 950	80 950	0	0	251 900
TOTAL DA MEDIDA			735 403	129 060	516 450	337 450	200 000	0	1 918 363	
TOTAL DO PROGRAMA			735 403	129 060	516 450	337 450	200 000	0	1 918 363	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO 009 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO 51152 - BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	DRESC	2014 - 2024	1. Financ. Nacional	450 270	2 159	150 000	150 000	150 000	0	902 429
			TOTAL DO PROJECTO 51152	450 270	2 159	150 000	150 000	150 000	0	902 429
52245 - REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO E BIBLIOTECA REGIONAL	DRESC	2020 - 2022	1. Financ. Nacional	240 340	0	275 000	0	0	0	515 340
			TOTAL DO PROJECTO 52245	240 340	0	275 000	0	0	0	515 340
52302 - OPRAM184-POUSADA DA JUVENTUDE - RESIDÊNCIA ARTÍSTICA	DRESC	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	228 559	0	0	0	0	228 559
TOTAL DO PROJECTO 52302				0	228 559	0	0	0	0	228 559
52312 - OPRAM129- CONTRATO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE FONTENÁRIOS E LAVADOUROS NA PONTA DO SOL	DRESC	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52312	0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS										
043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO										
009 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO										
52569 - AUDITÓRIO CASA DA ORQUESTRA	DRESC	2021 - 2024	3. Financ. Regional	0	45 861	1 564 791	6 405 000	6 405 000	0	14 420 652
TOTAL DO PROJECTO 52569				0	45 861	1 564 791	6 405 000	6 405 000	0	14 420 652
52570 - FORTE DE SÃO FILIPE E LARGO DE PELOURINHO - REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO MUSEOLÓGICA	DRESC	2021 - 2022	3. Financ. Regional	0	0	3 051 800	3 050 000	0	0	6 101 800
TOTAL DO PROJECTO 52570				0	0	3 051 800	3 050 000	0	0	6 101 800
52587 - REABILITAÇÃO E RESTAURO DO SOLAR DA PIEDADE	DRESC	2021 - 2021	1. Financ. Nacional 3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52587				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DA MEDIDA				690 610	276 579	5 041 591	9 605 000	6 555 000	0	22 168 780
010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA										

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO 010 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 50284 - REQUALIFICAÇÃO DO MIRADOURO E ZONA ENVOLVENTE DO CABO GIRÃO	DRESC	2013 -	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	80 240	1 421	0	0	0	0	81 661
			TOTAL DO PROJECTO 50284	80 240	1 421	0	0	0	0	81 661
			TOTAL DA MEDIDA	80 240	1 421	0	0	0	0	81 661
TOTAL DO PROGRAMA			770 850	278 000	5 041 591	9 605 000	6 555 000	0	22 250 441	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 50307 - ESTABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA RODÓVIARIA DE UM TROÇO DA ER 107 RIBEIRA DO CIDRAO - CURRAL DAS FREIRAS	DRE	2013 -	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	4 301 001	2 873	0	0	0	0	4 303 874
			TOTAL DO PROJECTO 50307	4 301 001	2 873	0	0	0	0	4 303 874
50315 - REFORMULAÇÃO DO NO DO CAMPANARIO	DRE	2013 - 2022	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	58 461	0	3 607 389	0	0	0	3 665 850
			TOTAL DO PROJECTO 50315	58 461	0	3 607 389	0	0	0	3 665 850
50317 - VARIANTE A MADALENA DO MAR	DRE	2013 -	1. Financ. Nacional	18 223 556	0	0	0	0	0	18 223 556
			3. Financ. Regional	20 895 676	0	0	0	0	0	20 895 676
			TOTAL DO PROJECTO 50317	39 119 232	0	0	0	0	0	39 119 232

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 50322 - VIA RAPIDA CAMARA DE LOBOS - ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS	DRE	2013 - 2022								
			1. Financ. Nacional	7 063 764	0	0	0	0	0	7 063 764
			2. Financ. Comunitário	23 769 445	0	0	0	0	0	23 769 445
			3. Financ. Regional	33 167 092	1 205 096	1 205 096	0	0	0	35 577 283
TOTAL DO PROJECTO 50322				64 000 300	1 205 096	1 205 096	0	0	0	66 410 492
50364 - VIA EXPRESSO RIBEIRA DE S. JORGE - ARCO DE S. JORGE	DRE	2013 - 2022								
			1. Financ. Nacional	19 404 462	18 019 565	19 673 916	0	0	0	57 097 944
			3. Financ. Regional	1 393 550	0	0	0	0	0	1 393 550
TOTAL DO PROJECTO 50364				20 798 012	18 019 565	19 673 916	0	0	0	58 491 494
50374 - RECONSTRUÇÃO DA ER 203 - CARREIRAS	DRE	2013 - 2022								
			3. Financ. Regional	0	3 030 488	4 707 269	0	0	0	7 737 757
TOTAL DO PROJECTO 50374				0	3 030 488	4 707 269	0	0	0	7 737 757
50386 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS REGIONAIS	DRE	2013 - 2025								
			1. Financ. Nacional	2 851 482	0	0	0	0	0	2 851 482
			3. Financ. Regional	6 978 591	4 504 707	4 189 909	2 874 047	1 116 300	701 230	20 364 784
TOTAL DO PROJECTO 50386				9 830 073	4 504 707	4 189 909	2 874 047	1 116 300	701 230	23 216 266

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 50393 - REGULARIZAÇÃO RIBEIRA BRAVA ENTRE A ENCUMEADA E A MEIA LEGUA, INCLUINDO A RECONSTRUÇÃO DA VE4 E A NOVA LIGAÇÃO EM VIA EXPRESSO	DRE	2013 -	3. Financ. Regional	36 038	3 497	0	0	0	0	39 535
TOTAL DO PROJECTO 50393				36 038	3 497	0	0	0	0	39 535
50398 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTOES DAS ESTRADAS REGIONAIS	DRE	2013 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	223 667	325 333	0	0	549 000
TOTAL DO PROJECTO 50398				0	0	223 667	325 333	0	0	549 000
50400 - RECONSTRUÇÃO DA ER 223 ENTRE O ESTREITO DA CALHETA E O JARDIM DO MAR	DRE	2013 - 2023	2. Financ. Comunitário 3. Financ. Regional	121 587 2 593 292	501 577 11 237 362	6 416 478 5 264 567	2 131 711	0 0	0 0	7 041 773 19 095 932
TOTAL DO PROJECTO 50400				2 714 879	11 738 939	11 681 045	2 842	0	0	26 137 705
50409 - RECONSTRUÇÃO DA ER 218 - PICO DAS PEDRAS/ACHADAS DO TEIXEIRA	DRE	2013 - 2022	3. Financ. Regional	215 685	2 842 566	140 879	0	0	0	3 199 130
TOTAL DO PROJECTO 50409				215 685	2 842 566	140 879	0	0	0	3 199 130

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 50426 - NOVA LIGAÇÃO VASCO GIL - FUNDOA, A COTA 500	DRE	2013 - 2022								
			1. Financ. Nacional	9 736 577	2 129 799	2 129 529	0	0	0	13 995 904
			3. Financ. Regional	5 212 104	8 906	0	0	0	0	5 221 010
			TOTAL DO PROJECTO 50426	14 948 680	2 138 705	2 129 529	0	0	0	19 216 914
50730 - MODERNIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS	DRE	2013 - 2029								
			3. Financ. Regional	1 049 517 358	66 454 487	78 258 674	76 304 948	77 887 461	213 641 599	1 562 064 526
			TOTAL DO PROJECTO 50730	1 049 517 358	66 454 487	78 258 674	76 304 948	77 887 461	213 641 599	1 562 064 526
50794 - VIA EXPRESSO MACHICO-FAIAL	DRPRGOP	2013 -								
			1. Financ. Nacional	25 623	0	0	0	0	0	25 623
			3. Financ. Regional	35 825 590	0	0	0	0	0	35 825 590
TOTAL DO PROJECTO 50794			35 851 214	0	0	0	0	0	35 851 214	
50945 - CONSTRUÇÃO DA SAÍDA LESTE DO FUNCHAL	DRE	2013 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	380 800	0	0	0	0	380 800
			3. Financ. Regional	0	14 000	0	0	0	0	14 000
TOTAL DO PROJECTO 50945			0	394 800	0	0	0	0	394 800	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 50948 - SERVICOS DE REPRESENTACAO JURIDICA PARA A DRE	DRE	2013 - 2023	3. Financ. Regional	153 902	46 635	250 000	250 000	0	0	700 538
			TOTAL DO PROJECTO 50948	153 902	46 635	250 000	250 000	0	0	700 538
50981 - BENEFICIACAO DE TRACADO ER 101, S. VICENTE / PORTO MONIZ - 3.ª FASE - TUNEIS	DRE	2014 - 2021	3. Financ. Regional	0	12 444	0	0	0	0	12 444
			TOTAL DO PROJECTO 50981	0	12 444	0	0	0	0	12 444
50982 - VARIANTE A ER 104 NA VILA DA RIBEIRA BRAVA - 2.ª FASE - TROCO II	DRE	2014 - 2021	3. Financ. Regional	24 400	1 334 515	0	0	0	0	1 358 915
			TOTAL DO PROJECTO 50982	24 400	1 334 515	0	0	0	0	1 358 915
50983 - LIGACAO EM VIA EXPRESSO AO PORTO DO FUNCHAL	DRE	2014 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	24 400	705 792	0	0	0	0	730 192
			TOTAL DO PROJECTO 50983	24 400	705 792	0	0	0	0	730 192

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES										
50987 - RECONSTRUÇÃO DA ER 102 - CAMACHA / SANTO	DRE	2014 - 2021	3. Financ. Regional	4 023 765	98 055	0	0	0	0	4 121 820
TOTAL DO PROJECTO 50987				4 023 765	98 055	0	0	0	0	4 121 820
50989 - RECONSTRUÇÃO DA ER 209 - SALOES / BARREIRO	DRE	2014 - 2023	3. Financ. Regional	0	1 521 650	3 605 915	66 488	0	0	5 194 053
TOTAL DO PROJECTO 50989				0	1 521 650	3 605 915	66 488	0	0	5 194 053
51243 - ESTABILIZAÇÃO DA ER 101 QUEBRADAS	DRE	2015 -	3. Financ. Regional	813	9	0	0	0	0	822
TOTAL DO PROJECTO 51243				813	9	0	0	0	0	822
51248 - ESTABILIZAÇÃO DA ER 221 SEIXAL	DRE	2015 -	3. Financ. Regional	1 268 897	17	0	0	0	0	1 268 914
TOTAL DO PROJECTO 51248				1 268 897	17	0	0	0	0	1 268 914
51249 - ESTABILIZAÇÃO DA ER 102 RIBEIRO SERRAO	DRE	2015 - 2021	3. Financ. Regional	0	776	0	0	0	0	776
TOTAL DO PROJECTO 51249				0	776	0	0	0	0	776

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES										
51250 - ESTABILIZAÇÃO DA ER 205 PALHEIRO FERREIRO	DRE	2015 - 2021	3. Financ. Regional	1 303 869	482	0	0	0	0	1 304 350
TOTAL DO PROJECTO 51250				1 303 869	482	0	0	0	0	1 304 350
51252 - ESTABILIZAÇÃO DA ER 102 MASSAPEZ	DRE	2015 -	3. Financ. Regional	499 020	188	0	0	0	0	499 208
TOTAL DO PROJECTO 51252				499 020	188	0	0	0	0	499 208
51253 - ESTABILIZAÇÃO DA ER 231 QUINTA GRANDE	DRE	2015 - 2021	3. Financ. Regional	1 142 431	370	0	0	0	0	1 142 801
TOTAL DO PROJECTO 51253				1 142 431	370	0	0	0	0	1 142 801
51256 - REABILITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO TUNEL DO CANIÇAL	DRE	2015 - 2023	3. Financ. Regional	5 978	0	694 614	352 129	0	0	1 052 721
TOTAL DO PROJECTO 51256				5 978	0	694 614	352 129	0	0	1 052 721
51278 - VIA EXPRESSO FAJA DA OVELHA - PONTA DO PARGO	DRE	2015 - 2021	1. Financ. Nacional	37 832 924	3 363 115	0	0	0	0	41 196 039
TOTAL DO PROJECTO 51278				37 832 924	3 363 115	0	0	0	0	41 196 039

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 51380 - CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - REDE VIARIA REGIONAL	DRE	2016 - 2024								
			1. Financ. Nacional	5 380 917	0	5 134 503	5 184 157	883 939	0	16 583 516
			3. Financ. Regional	0	1 679 706	0	0	0	0	1 679 706
			TOTAL DO PROJECTO 51380	5 380 917	1 679 706	5 134 503	5 184 157	883 939	0	18 263 223
51704 - ESTRUTURAS PORTICADAS DE PROTEÇÃO A ER 101 - SEIXAL	DRE	2017 - 2023								
			1. Financ. Nacional	7 320	60 390	474 684	705 334	0	0	1 247 728
			2. Financ. Comunitário	0	0	2 524 811	3 534 734	0	0	6 059 545
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51704	7 320	60 390	2 999 495	4 240 068	0	0	7 307 273			
51707 - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA ER 107 CULMEAL - CURRAL DAS FREIRAS	DRE	2017 - 2022								
			1. Financ. Nacional	57 755	0	896 785	0	0	0	954 540
			2. Financ. Comunitário	0	499 378	2 520 408	0	0	0	3 019 786
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51707	57 755	499 378	3 417 193	0	0	0	3 974 326			

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 51850 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER104 MEIA LÉGUA	DRE	2017 - 2022								
			1. Financ. Nacional	111 020	0	7 117	0	0	0	118 137
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 51850	111 020	0	7 117	0	0	0	118 137
51851 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER110 CASAS PRÓXIMAS - PORTO DA CRUZ	DRE	2017 - 2021								
			1. Financ. Nacional	35 636	0	0	0	0	0	35 636
			2. Financ. Comunitário	0	490 218	0	0	0	0	490 218
			TOTAL DO PROJECTO 51851	35 636	490 218	0	0	0	0	525 854
51852 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER103 CABOUÇO	DRE	2017 - 2023								
			1. Financ. Nacional	8 235	43 722	539 566	573 063	0	0	1 164 586
			2. Financ. Comunitário	0	0	2 851 926	2 851 926	0	0	5 703 852
			TOTAL DO PROJECTO 51852	8 235	43 722	3 391 492	3 424 989	0	0	6 868 438

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 51853 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER103 CRUZINHAS	DRE	2017 - 2022	1. Financ. Nacional	64 014	0	746 759	0	0	0	810 773
			2. Financ. Comunitário	0	190 749	2 101 796	0	0	0	2 292 545
			TOTAL DO PROJECTO 51853	64 014	190 749	2 848 555	0	0	0	3 103 318
			51855 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER103 DEGOLADA	DRE	2017 - 2022	1. Financ. Nacional	82 365	0	9 434	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51855				82 365	0	9 434	0	0	0	91 799
51856 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER110 LOMBO DAS FAIAS	DRE	2017 - 2021	1. Financ. Nacional	24 705	0	0	0	0	0	24 705
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 51856	24 705	0	0	0	0	0	24 705
			51857 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADA NA ER110 LONGUEIRA	DRE	2017 - 2022	1. Financ. Nacional	92 134	0	7 843	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51857				92 134	0	7 843	0	0	0	99 977

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 51858 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADAS NA ER110 SERRADO	DRE	2017 - 2021								
			1. Financ. Nacional	46 970	0	0	0	0	0	46 970
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 51858	46 970	0	0	0	0	0	46 970
51873 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DERROCADAS NAS ESCARPAS SOBRANCEIRAS AO TÚNEL JOÃO ABEL DE FREITAS E NA ER 118 - TROÇO DE LIGAÇÃO À VIA RÁPIDA	DRE	2018 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	13 193 143	0	0	0	0	0	13 193 143
			3. Financ. Regional	2 570 016	4 270	0	0	0	0	2 574 286
			TOTAL DO PROJECTO 51873	15 763 159	4 270	0	0	0	0	15 767 429
51881 - RECONVERSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REDE VIÁRIA REGIONAL	DRE	2018 - 2022								
			1. Financ. Nacional	113 019	0	0	0	0	0	113 019
			3. Financ. Regional	516 145	10 235	1 108 980	0	0	0	1 635 359
			TOTAL DO PROJECTO 51881	629 164	10 235	1 108 980	0	0	0	1 748 378

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL									
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР			
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 51882 - LIGAÇÃO DO JARDIM DA SERRA À VIA RÁPIDA	DRE	2018 - 2024	1. Financ. Nacional	99 827	2 844 411	11 842 880	2 119 777	26 828	0	16 933 722			
			TOTAL DO PROJECTO 51882	99 827	2 844 411	11 842 880	2 119 777	26 828	0	16 933 722			
			51888 - ESTABILIZAÇÃO DE TROÇO DA ER 120 NO SÍTIO DA BARROCA - PORTO SANTO	DRE	2018 - 2022	1. Financ. Nacional	0	0	406 119	0	0	0	406 119
			3. Financ. Regional			0	20 496	0	0	0	0	20 496	
TOTAL DO PROJECTO 51888	0	20 496	406 119	0	0	0	426 615						
51891 - REABILITAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SUPORTE DA PLATAFORMA RODOVIÁRIA DA ER 101-SANTA CRUZ	DRE	2018 - 2022	1. Financ. Nacional	65 196	0	4 244 513	0	0	0	4 309 709			
			3. Financ. Regional	0	566 339	0	0	0	0	566 339			
			TOTAL DO PROJECTO 51891	65 196	566 339	4 244 513	0	0	0	4 876 048			
			51991 - LIGAÇÃO AO RIBEIRO DA ALFORRA E LIMOEIRO- CÂMARA DE LOBOS	DRESC	2018 - 2021	1. Financ. Nacional	2 416 322	119 491	3 472 155	1 410 354	0	0	7 418 322
TOTAL DO PROJECTO 51991	2 416 322	119 491	3 472 155			1 410 354	0	0	7 418 322				

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 52016 - REFORMULAÇÃO DE ENTRONCAMENTO NA ER 120 E ACESSOS - PORTO SANTO	DRE	2019 - 2021	1. Financ. Nacional	736 433	42 774	0	0	0	0	779 207
			TOTAL DO PROJECTO 52016	736 433	42 774	0	0	0	0	779 207
52017 - ER 204 - FIGUEIRINHAS. REFORMULAÇÃO DE 2 ENTRONCAMENTOS	DRE	2019 - 2021	1. Financ. Nacional	992 533	4 185	0	0	0	0	996 718
			TOTAL DO PROJECTO 52017	992 533	4 185	0	0	0	0	996 718
52019 - LIGAÇÃO RODOVIÁRIA DO JARDIM DA SERRA AO CURRAL DAS FREIRAS	DRE	2019 - 2024	1. Financ. Nacional	0	0	249 851	889 893	151 429	0	1 291 173
			TOTAL DO PROJECTO 52019	0	0	249 851	889 893	151 429	0	1 291 173
52031 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ATIVA EM TÚNEIS	DRE	2019 - 2022	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	714 920	0	369 660	0	0	0	1 084 580
			TOTAL DO PROJECTO 52031	714 920	0	369 660	0	0	0	1 084 580
52088 - RECONSTRUÇÃO DA ER 219 - ILHA SANTANA	DRE	2019 - 2021	3. Financ. Regional	460 243	1 385 334	0	0	0	0	1 845 577
			TOTAL DO PROJECTO 52088	460 243	1 385 334	0	0	0	0	1 845 577

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 52117 - VARIANTE À ER 104 - MEIA LÉGUA	DRE	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52117	0	0	0	0	0	0	0
52118 - ESTABILIZAÇÃO DA ER 222 - RIBEIRA BRAVA	DRE	2020 - 2022	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	1 160 957	2 520 548	0	0	0	3 681 505
TOTAL DO PROJECTO 52118				0	1 160 957	2 520 548	0	0	0	3 681 505
52119 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE DÉRROCADAS NAS ESCARPAS SOBRANCEIRAS À E.R. 101 - SEIXAL (VE2 - T. JOÃO DELGADO)	DRE	2020 - 2022	3. Financ. Regional	0	0	18 300	0	0	0	18 300
			TOTAL DO PROJECTO 52119	0	0	18 300	0	0	0	18 300
52120 - REQUALIFICAÇÃO DA ER 204	DRE	2020 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	630 336	214 382	0	0	844 718
			TOTAL DO PROJECTO 52120	0	0	630 336	214 382	0	0	844 718

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS										
046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL										
015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES										
52121 - CRIAÇÃO DE CIRCUITOS COM INTERESSE TURÍSTICO (PAMUS-RAM)	DRE	2020 - 2025	3. Financ. Regional	0	5 150 112	18 159 436	10 162 129	10 162 129	39 618 377	83 252 183
TOTAL DO PROJECTO 52121				0	5 150 112	18 159 436	10 162 129	10 162 129	39 618 377	83 252 183
52160 - DUPLICAÇÃO DA PLATAFORMA ENTRE A RIBEIRA BRAVA E A PONTA DO SOL	DRE	2020 - 2024	3. Financ. Regional	0	0	327 570	764 940	142 740	0	1 235 250
TOTAL DO PROJECTO 52160				0	0	327 570	764 940	142 740	0	1 235 250
52161 - REFORMULAÇÃO DO NÓ DA BOA NOVA	DRE	2020 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	412 657	2 918 022	0	0	3 330 679
TOTAL DO PROJECTO 52161				0	0	412 657	2 918 022	0	0	3 330 679
52162 - REFORMULAÇÃO DO NÓ DO CORTADO	DRE	2020 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	43 920	1 931 738	0	0	1 975 658
TOTAL DO PROJECTO 52162				0	0	43 920	1 931 738	0	0	1 975 658
52164 - REQUALIFICAÇÃO DA ER 211 - TROÇO SÃO VICENTE/SAÍDA VE1	DRE	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52164				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 52273 - SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE TÚNEIS DA REDE RODOVIÁRIA REGIONAL	DRE	2020 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	47 580	47 580	0	0	95 160
			TOTAL DO PROJECTO 52273	0	0	47 580	47 580	0	0	95 160
52433 - NÓ DA CANCELADA - REFORMULAÇÃO DOS ENTRONCAMENTOS DOS RAMOS DA VR1 COM A ESTRADA DO GARAJAU	DRE	2021 - 2022	1. Financ. Nacional	0	0	1 065 266	0	0	0	1 065 266
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52433				0	0	1 065 266	0	0	0	1 065 266
52437 - REQUALIFICAÇÃO DE TÚNEIS DA ER 223	DRE	2021 - 2024	1. Financ. Nacional	0	0	527 650	527 650	527 650	0	1 582 950
			TOTAL DO PROJECTO 52437	0	0	527 650	527 650	527 650	0	1 582 950
52438 - VALORIZAÇÃO DE ÁREAS ENVOLVENTES À REDE VIÁRIA	DRE	2021 - 2024	1. Financ. Nacional	0	0	387 858	387 858	1 163 576	0	1 939 292
			TOTAL DO PROJECTO 52438	0	0	387 858	387 858	1 163 576	0	1 939 292

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 046 - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 015 - PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE ENERGÉTICA E AMBIENTALMENTE MAIS EFICIENTES 52441 - NÓ DE SANTO ANTÓNIO	DRE	2021 - 2023								
			1. Financ. Nacional	0	0	513 222	311 627	0	0	824 849
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52441	0	0	513 222	311 627	0	0	824 849
52445 - ACESSO À SEDE DO SRPC, IP-RAM	DRE	2021 - 2022								
			1. Financ. Nacional	0	0	9 150	0	0	0	9 150
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52445	0	0	9 150	0	0	0	9 150
52455 - REFORMULAÇÃO DO NÓ DAS QUEBRADAS (HÓSPITAL CENTRAL DA MADEIRA)	DRE	2021 - 2022								
			1. Financ. Nacional	0	0	731 024	0	0	0	731 024
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52455	0	0	731 024	0	0	0	731 024
52667 - RECONSTRUÇÃO DA ER201 - PALHEIRO FERREIRO/TERREIRO DA LUTA	DRE	2021 -								
			3. Financ. Regional	0	1 842	0	0	0	0	1 842
			TOTAL DO PROJECTO 52667	0	1 842	0	0	0	0	1 842
			TOTAL DA MEDIDA	1 315 460 200	131 694 379	195 272 209	114 710 951	92 062 052	253 961 206	2 103 160 997
TOTAL DO PROGRAMA	1 315 460 200	131 694 379	195 272 209	114 710 951	92 062 052	253 961 206	2 103 160 997			

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 047 - REABILITAÇÃO URBANA 016 - REABILITAÇÃO URBANA 50783 - RECUPERACAO URBANA DA PARCELA CENTO E TRINTA E DOIS DO ILHEU DE CAMARA DE LOBOS (LUZIRAO)	DRESC	2013 -	3. Financ. Regional	0	10 143	0	0	0	0	10 143
TOTAL DO PROJECTO 50783				0	10 143	0	0	0	0	10 143
TOTAL DA MEDIDA				0	10 143	0	0	0	0	10 143
TOTAL DO PROGRAMA				0	10 143	0	0	0	0	10 143

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR 50358 - BENEFICIAÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS	DRESC	2013 - 2024								
			1. Financ. Nacional	2 746 077	358 568	4 880 000	3 172 000	2 500 000	0	13 656 645
			3. Financ. Regional	42 066	381 155	248 301	0	0	0	671 522
			TOTAL DO PROJECTO 50358	2 788 143	739 723	5 128 301	3 172 000	2 500 000	0	14 328 167
50936 - OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE RECREIO	DRESC	2013 - 2024								
			1. Financ. Nacional	1 173 659	328 639	1 420 863	570 000	500 000	0	3 993 161
			3. Financ. Regional	239 712	0	568 251	0	0	0	807 963
			TOTAL DO PROJECTO 50936	1 413 371	328 639	1 989 114	570 000	500 000	0	4 801 124
51153 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	DRESC	2014 - 2024								
			1. Financ. Nacional	344 866	0	150 000	150 000	150 000	0	794 866
			TOTAL DO PROJECTO 51153	344 866	0	150 000	150 000	150 000	0	794 866
51333 - BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E JARDINS DE INFANCIA	DRESC	2015 - 2024								
			1. Financ. Nacional	196 594	18 698	217 835	150 000	100 000	0	683 127
			TOTAL DO PROJECTO 51333	196 594	18 698	217 835	150 000	100 000	0	683 127

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR 51359 - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA RIBEIRA BRAVA	DRESC	2015 - 2021								
			1. Financ. Nacional	796 624	576 078	0	0	0	0	1 372 701
			2. Financ. Comunitário	4 307 011	2 614 349	0	0	0	0	6 921 360
TOTAL DO PROJECTO 51359				5 103 635	3 190 427	0	0	0	0	8 294 062
51548 - ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3º CICLO E SECUNDÁRIA DO PORTO SANTO	DRESC	2016 - 2021								
			1. Financ. Nacional	929 109	91	0	0	0	0	929 200
			2. Financ. Comunitário	5 214 308	514	0	0	0	0	5 214 822
TOTAL DO PROJECTO 51548				6 143 417	604	0	0	0	0	6 144 022
51758 - MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE ENSINO	DRESC	2017 - 2024								
			1. Financ. Nacional	0	0	250 000	250 000	250 000	0	750 000
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 51758				0	0	250 000	250 000	250 000	0	750 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR 51953 - BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS, POLIDESPORTIVOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	DRESC	2018 - 2024	1. Financ. Nacional	889 188	84 074	1 007 961	1 000 000	1 000 000	0	3 981 223
			3. Financ. Regional	2 805	68 434	30 230	120 919	0	0	222 389
			TOTAL DO PROJECTO 51953	891 993	152 508	1 038 191	1 120 919	1 000 000	0	4 203 611
51985 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	DRESC	2018 - 2024	1. Financ. Nacional	203 856	35 913	250 000	250 000	250 000	0	989 770
			TOTAL DO PROJECTO 51985	203 856	35 913	250 000	250 000	250 000	0	989 770
52049 - REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS E SECUNDÁRIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS	DRESC	2019 - 2021	1. Financ. Nacional	362 553	19 536	0	0	0	0	382 088
			2. Financ. Comunitário	918 149	0	0	0	0	0	918 149
			TOTAL DO PROJECTO 52049	1 280 702	19 536	0	0	0	0	1 300 238

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR 52050 - REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS E SECUNDÁRIA ÂNGELO AUGUSTO DA SILVA	DRESC	2019 - 2022								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	57 950	2 912 000	6 954	3 477	0	2 980 381
TOTAL DO PROJECTO 52050			0	57 950	2 912 000	6 954	3 477	0	2 980 381	
52051 - PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS	DRESC	2019 - 2022								
			1. Financ. Nacional	15 372	1 203 787	1 627 767	1 845	0	0	2 848 771
TOTAL DO PROJECTO 52051			15 372	1 203 787	1 627 767	1 845	0	0	2 848 771	
52052 - EXECUÇÃO DE COBERTURA DE POLIDESPORTIVOS DE ESCOLA BÁSICAS	DRESC	2019 - 2023								
			1. Financ. Nacional	371 435	172 439	500 000	1 000 000	0	0	2 043 874
			2. Financ. Comunitário	328 881	367 981	0	0	0	0	696 862
TOTAL DO PROJECTO 52052			700 316	540 420	500 000	1 000 000	0	0	2 740 736	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR 52097 - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA RIBEIRA BRAVA - EQUIPAMENTO GIMNODESPORTIVO	DRESC	2019 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	38 626	0	0	0	0	38 626
			2. Financ. Comunitário	0	129 428	0	0	0	0	129 428
			TOTAL DO PROJECTO 52097	0	168 054	0	0	0	0	168 054
52303 - OPRAM172-PISTA DE PATINAGEM DE VELOCIDADE NA ZONA OESTE DA MADEIRA	DRESC	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	46 394	708 945	0	0	0	0	755 340
TOTAL DO PROJECTO 52303			46 394	708 945	0	0	0	0	755 340	
52304 - OPRAM91 - O CLUBE CÁ FORA - PORTO SANTO	DRESC	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	28 147	119 468	0	0	0	0	147 616
TOTAL DO PROJECTO 52304			28 147	119 468	0	0	0	0	147 616	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 048 - ENSINO, COMPETÊNCIAS E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 017 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE E DO INSUCESSO ESCOLAR 52305 - OPRAM188-PARQUE INFANTIL, GINÁSIO E ZONA DE LAZER AO SÍTIO DO CAMPO DE CIMA - PST	DRESC	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52305	0	0	0	0	0	0	0
			52572 - PAVILHÃO MULTIUSOS DO FUNCHAL	DRESC	2021 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	2 500 000	2 500 000
TOTAL DO PROJECTO 52572				0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	5 000 000
52573 - CAMPO DE FUTEBOL DE FORMAÇÃO RIBEIRO REAL	DRESC	2021 - 2022	3. Financ. Regional	0	104 291	4 890 000	7 362	0	0	5 001 653
TOTAL DO PROJECTO 52573				0	104 291	4 890 000	7 362	0	0	5 001 653
TOTAL DA MEDIDA				19 156 808	7 388 963	21 453 208	9 179 080	4 753 477	0	61 931 536
TOTAL DO PROGRAMA				19 156 808	7 388 963	21 453 208	9 179 080	4 753 477	0	61 931 536

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 049 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 020 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL 51987 - BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INFRAESTRUTURAS CÍVICAS E SÓCIO-CULTURAIS	DRESC	2018 - 2022								
			1. Financ. Nacional	51 722	48 766	305 000	0	0	0	405 488
			3. Financ. Regional	0	457 414	0	0	0	0	457 414
			TOTAL DO PROJECTO 51987	51 722	506 180	305 000	0	0	0	862 902
TOTAL DA MEDIDA			51 722	506 180	305 000	0	0	0	862 902	
021 - ATIVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS DESFAVORECIDAS E COM DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE 51959 - OUTRAS INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS DE APOIO, EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO	DRESC	2018 - 2024								
			1. Financ. Nacional	156 440	0	150 000	150 000	150 000	0	606 440
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 51959	156 440	0	150 000	150 000	150 000	0	606 440
52307 - OPRAM218-REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA QUINTA DO LEME	DRESC	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	23 798	134 327	0	0	0	0	158 125
			TOTAL DO PROJECTO 52307	23 798	134 327	0	0	0	0	158 125

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS										
049 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA										
021 - ATIVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS DESFAVORECIDAS E COM DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE										
TOTAL DA MEDIDA				180 237	134 327	150 000	150 000	150 000	0	764 564
TOTAL DO PROGRAMA				231 959	640 507	455 000	150 000	150 000	0	1 627 466

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 050 - SAÚDE 023 - REFORÇO DAS CAPACIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE 51389 - ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE	DRESC	2016 - 2024	1. Financ. Nacional	0	0	150 000	150 000	150 000	0	450 000
TOTAL DO PROJECTO 51389				0	0	150 000	150 000	150 000	0	450 000
51534 - REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE	DRESC	2016 - 2024	1. Financ. Nacional	1 123 392	102 510	1 550 000	300 000	300 000	0	3 375 902
TOTAL DO PROJECTO 51534				1 123 392	102 510	1 550 000	300 000	300 000	0	3 375 902
51823 - REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HOSPITALARES	DRESC	2017 - 2024	1. Financ. Nacional 3. Financ. Regional	2 747 336 0	884 490 95 503	3 765 000 0	1 000 000 0	500 000 0	0 0	8 896 826 95 503
TOTAL DO PROJECTO 51823				2 747 336	979 993	3 765 000	1 000 000	500 000	0	8 992 329
51824 - HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA - ESTUDOS E PROJETOS	DRESC	2016 - 2025	1. Financ. Nacional	1 045 169	50 752	101 504	101 504	101 504	152 256	1 552 689
TOTAL DO PROJECTO 51824				1 045 169	50 752	101 504	101 504	101 504	152 256	1 552 689

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 050 - SAÚDE 023 - REFORÇO DAS CAPACIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE 51982 - HOSPITAL CENTRAL DA MADEIRA	DRESC	2018 - 2035	1. Financ. Nacional	0	5 357 365	35 629 010	38 643 388	48 994 138	35 070 913	163 694 814
			3. Financ. Regional	0	5 357 365	51 611 010	38 643 388	61 194 138	81 118 669	237 924 570
TOTAL DO PROJECTO 51982				0	10 714 730	87 240 020	77 286 776	110 188 276	116 189 582	401 619 384
52058 - HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA - REABILITAÇÃO DO BLOCO CENTRAL E DAS URGÊNCIAS	DRESC	2019 - 2022	1. Financ. Nacional	13 939	0	2 444 182	0	0	0	2 458 121
				13 939	0	2 444 182	0	0	0	2 458 121
TOTAL DO PROJECTO 52058				13 939	0	2 444 182	0	0	0	2 458 121
52059 - REABILITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO ARCO DA CALHETA	DRESC	2019 - 2022	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	155 607	1 280 000	0	0	0	1 435 607
TOTAL DO PROJECTO 52059				0	155 607	1 280 000	0	0	0	1 435 607
52389 - OUTRAS ACÇÕES, SERVIÇOS E INTERVENÇÕES EM INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE	DRESC	2020 - 2021	3. Financ. Regional	44 001	41 400	0	0	0	0	85 401
				44 001	41 400	0	0	0	0	85 401
TOTAL DO PROJECTO 52389				44 001	41 400	0	0	0	0	85 401

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 050 - SAÚDE 023 - REFORÇO DAS CAPACIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE 52574 - UNIDADE LOCAL DE SAÚDE - PORTO SANTO	DRESC	2021 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	4 270 000	4 150 000	0	0	8 420 000
TOTAL DO PROJECTO 52574				0	0	4 270 000	4 150 000	0	0	8 420 000
TOTAL DA MEDIDA				4 973 838	12 044 991	100 800 706	82 988 280	111 239 780	116 341 838	428 389 433
TOTAL DO PROGRAMA				4 973 838	12 044 991	100 800 706	82 988 280	111 239 780	116 341 838	428 389 433

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 50403 - BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	DRESC	2013 - 2024								
			1. Financ. Nacional	595 161	47 887	1 065 000	150 000	150 000	0	2 008 048
			3. Financ. Regional	24 702	495	72 590	0	0	0	97 788
			TOTAL DO PROJECTO 50403	619 863	48 382	1 137 590	150 000	150 000	0	2 105 835
51562 - OUTRAS AÇÕES SERVIÇOS E OBRAS DE EQUIPAMENTOS URBANOS	DRESC	2016 - 2024								
			1. Financ. Nacional	210 522	0	0	0	0	0	210 522
			3. Financ. Regional	49 954	123 433	500 000	50 000	50 000	0	773 387
			TOTAL DO PROJECTO 51562	260 477	123 433	500 000	50 000	50 000	0	983 910
51859 - RECONVERSAO DO PARQUE TEMATICO DA MADEIRA	SDMN	2018 -								
			2. Financ. Comunitário	659 499	160 539	0	0	0	0	820 038
			3. Financ. Regional	346 814	247 142	0	0	0	0	593 956
				196 853	0	0	0	0	0	196 853
TOTAL DO PROJECTO 51859			1 203 166	407 681	0	0	0	0	1 610 847	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 51860 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DE SAO PEDRO, N.ºS 23, 25 E 27, FUNCHAL	PATRIRAM	2018 - 2022	3. Financ. Regional	0	0	1 900 650	0	0	0	1 900 650
				0	0	0	0	0	0	
			TOTAL DO PROJECTO 51860	0	0	1 900 650	0	0	0	1 900 650
52020 - GESTÃO DO EDIFÍCIO DO CAMPO DA BARCA -SREI	GSREI	2019 - 2024	3. Financ. Regional	174 174	602 390	185 823	1 325 923	145 408	0	2 433 718
			TOTAL DO PROJECTO 52020	174 174	602 390	185 823	1 325 923	145 408	0	2 433 718
52060 - INFRAESTRUTURAS DE ACESSO E DE SEGURANÇA NAS ZONAS ALTAS DO FUNCHAL	DRESC	2019 - 2022	1. Financ. Nacional	0	0	3 990 000	0	0	0	3 990 000
			3. Financ. Regional	0	0	3 904 000	1 981 646	0	0	5 885 646
			TOTAL DO PROJECTO 52060	0	0	7 894 000	1 981 646	0	0	9 875 646
52061 - JARDIM DO GARAJAU	DRESC	2019 - 2021	1. Financ. Nacional	1 134 139	12 528	0	0	0	0	1 146 667
			TOTAL DO PROJECTO 52061	1 134 139	12 528	0	0	0	0	1 146 667
52062 - CANIL DA PSP - PENTEADA	DRESC	2019 - 2021	3. Financ. Regional	116 807	75 075	0	0	0	0	191 882
			TOTAL DO PROJECTO 52062	116 807	75 075	0	0	0	0	191 882

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 52131 - AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS	PATRIRAM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
				430 000	0	0	0	0	0	430 000
				430 000	0	0	0	0	0	430 000
TOTAL DO PROJECTO 52131										
52132 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA DO SEMINÁRIO, N.ºS 6 E 8 NO FUNCHAL	PATRIRAM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	4 880	0	0	0	0	4 880
				31 971	0	0	0	0	0	31 971
				31 971	4 880	0	0	0	0	36 851
TOTAL DO PROJECTO 52132										
52142 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS	PATRIRAM	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	1 057 685	0	0	0	0	1 057 685
				217 064	0	0	0	0	0	217 064
				217 064	1 057 685	0	0	0	0	1 274 749
TOTAL DO PROJECTO 52142										
52218 - REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA SDPS, SA	SDPS	2020 - 2021	1. Financ. Nacional 3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
				1 702	0	0	0	0	0	1 702
				1 702	0	0	0	0	0	1 702
TOTAL DO PROJECTO 52218										

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 52224 - REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA SMD, SA	SMD	2020 - 2023								
			1. Financ. Nacional	0	0	500 000	500 000	0	0	1 000 000
			3. Financ. Regional	1 491	0	0	0	0	0	1 491
			TOTAL DO PROJECTO 52224	1 491	0	500 000	500 000	0	0	1 001 491
52230 - REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA SDPO, SA	SPDZOM	2020 - 2022								
			1. Financ. Nacional	0	0	375 000	0	0	0	375 000
			3. Financ. Regional	1 617	0	0	0	0	0	1 617
			TOTAL DO PROJECTO 52230	1 617	0	375 000	0	0	0	376 617
52232 - REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA SDNM, SA	SDMN	2020 - 2022								
			1. Financ. Nacional	0	0	122 500	0	0	0	122 500
			3. Financ. Regional	1 787	25 495	0	0	0	0	27 283
			TOTAL DO PROJECTO 52232	1 787	25 495	122 500	0	0	0	149 783
52388 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA FRENTE MAR CONTÍGUAS À FOZ DA RIBEIRA DA MADALENA DO MAR	SPDZOM	2020 - 2021								
			3. Financ. Regional	11 590	418 617	0	0	0	0	430 207
			TOTAL DO PROJECTO 52388	11 590	418 617	0	0	0	0	430 207

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS										
052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM										
026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO										
52390 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE DERROCADAS NA ESCARPA SOBRANCEIRA TÚNEL LIGAÇÃO ER 101 VE3 A VILA DA PONTA DO SOL E GUTINAGEM PARA CONS. PAL. ZINOS	SPDZOM	2020 - 2022	3. Financ. Regional	0	82 462	1 109 450	0	0	0	1 191 912
TOTAL DO PROJECTO 52390				0	82 462	1 109 450	0	0	0	1 191 912
52405 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DESPORTIVO DA MADEIRA	SPDZOM	2020 - 2022	3. Financ. Regional	0	11 224	335 500	0	0	0	346 724
TOTAL DO PROJECTO 52405				0	11 224	335 500	0	0	0	346 724
52406 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO LOCALIZADO À AVENIDA DAS COMUNIDADES MADEIRENSES, N.º 23	PATRIRAM	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52406				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS										
052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM										
026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO										
52407 - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO LOCALIZADO À RUA NOVA DE SÃO PEDRO - ANTIGAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO	PATRIRAM	2021 - 2023	3. Financ. Regional	0	22 692	335 740	671 480	0	0	1 029 912
TOTAL DO PROJECTO 52407				0	22 692	335 740	671 480	0	0	1 029 912
52408 - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CONSERVATÓRIO - ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA	PATRIRAM	2021 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	767 380	1 537 810	0	0	2 305 190
TOTAL DO PROJECTO 52408				0	0	767 380	1 537 810	0	0	2 305 190
52409 - REMODELAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS DO FUNCHAL	PATRIRAM	2021 - 2023	3. Financ. Regional	0	0	445 300	830 820	0	0	1 276 120
TOTAL DO PROJECTO 52409				0	0	445 300	830 820	0	0	1 276 120
52410 - REABILITAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA JAIME MONIZ	PATRIRAM	2021 - 2021	3. Financ. Regional	0	178 594	0	0	0	0	178 594
TOTAL DO PROJECTO 52410				0	178 594	0	0	0	0	178 594

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 52428 - REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA ALAGOA	SMD	2020 - 2022	3. Financ. Regional	0	24 705	54 500	0	0	0	79 205
			TOTAL DO PROJECTO 52428	0	24 705	54 500	0	0	0	79 205
52430 - REABILITAÇÃO DO PASSEIO MARÍTIMO DA PRAIA FORMOSA - SOCORRIDOS	SMD	2020 - 2022	3. Financ. Regional	0	45 801	1 295 000	0	0	0	1 340 801
			TOTAL DO PROJECTO 52430	0	45 801	1 295 000	0	0	0	1 340 801
52479 - REVITALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - CENTRO HÍPICO	SDPS	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	55 931	0	0	0	0	55 931
			TOTAL DO PROJECTO 52479	0	55 931	0	0	0	0	55 931
52482 - REDE VIÁRIA E LOTEAMENTO - CAMPO DE GOLFE DO PORTO SANTO	SDPS	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL DO PROJECTO 52482	0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS										
052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM										
026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO										
52488 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS INTERIORES E EXTERIORES - SALINAS	SMD	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52488				0	0	0	0	0	0	0
52490 - TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DO COMPLEXO BALNEAR DA FOZ DA RIBEIRA DO FAIAL	SDMN	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	21 618	0	0	0	0	21 618
TOTAL DO PROJECTO 52490				0	21 618	0	0	0	0	21 618
52491 - REVITALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / CONSERVAÇÃO - PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA	SDMN	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52491				0	0	0	0	0	0	0
52492 - TRABALHOS DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO DO EDIFÍCIO E ZONAS EXTERIORES - CENTRO CÍVICO DE SANTANA	SDMN	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52492				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS										
052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM										
026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO										
52493 - REFORMULAÇÃO DO COMPLEXO BALNEAR DE SÃO JORGE - ZONA BALNEAR DA FOZ DA RIBEIRA DE SÃO JORGE	SDMN	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	91 692	0	0	0	0	91 692
TOTAL DO PROJECTO 52493				0	91 692	0	0	0	0	91 692
52494 - RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS, ZONAS EXTERIORES E EQUIPAMENTOS - ÁREAS DE SERVIÇO E PARQUE URBANO DE SÃO VICENTE	SDMN	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52494				0	0	0	0	0	0	0
52495 - TRABALHOS DE REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - PISCINAS NATURAIS DO SEIXAL	SDMN	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	13 004	0	0	0	0	13 004
TOTAL DO PROJECTO 52495				0	13 004	0	0	0	0	13 004
52496 - TRABALHOS DE REABILITAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO - ESTACIONAMENTO PORTO MONIZ	SDMN	2020 - 2021	3. Financ. Regional	0	20 069	0	0	0	0	20 069
TOTAL DO PROJECTO 52496				0	20 069	0	0	0	0	20 069

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS										
052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM										
026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO										
52498 - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA E ZONAS ENVOLVENTES	SPDZOM	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52498				0	0	0	0	0	0	0
52500 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DO CAMPO DE GOLFE DA PONTA DO PARGO	SPDZOM	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52500				0	0	0	0	0	0	0
52509 - REFORÇO DA COBERTURA E IMPLEMENTAÇÃO / REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - MERCADO / PRAÇA DO BARQUEIRO	SDPS	2020 -	3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52509				0	0	0	0	0	0	0
52512 - REVITALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO CAMPO DE TÊNIS - COMPLEXO CAMPO TÊNIS	SDPS	2020 -	3. Financ. Regional	0	7 930	73 200	0	0	0	81 130
TOTAL DO PROJECTO 52512				0	7 930	73 200	0	0	0	81 130

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM 026 - ORDENAMENTO URBANÍSTICO 52726 - EDIFÍCIO DO COMANDO REGIONAL DA PSP DA MADEIRA	DRESC	2021 -	3. Financ. Regional	0	0	219 600	0	0	0	219 600
TOTAL DO PROJECTO 52726				0	0	219 600	0	0	0	219 600
TOTAL DA MEDIDA				4 205 849	3 351 888	17 251 233	7 047 679	345 408	0	32 202 057
TOTAL DO PROGRAMA				4 205 849	3 351 888	17 251 233	7 047 679	345 408	0	32 202 057

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 50232 - ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE RECONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE SÃO JOÃO	DRESC	2013 -	3. Financ. Regional	97 393	0	0	0	0	0	97 393
				TOTAL DO PROJECTO 50232	97 393	0	0	0	0	0
50233 - ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE RECONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE JOÃO GOMES	DRESC	2013 - 2023	3. Financ. Regional	91 802	0	0	56 550	0	0	148 352
				TOTAL DO PROJECTO 50233	91 802	0	0	56 550	0	0
50234 - ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE RECONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE SANTA LUZIA	DRESC	2013 -	3. Financ. Regional	51 405	0	0	0	0	0	51 405
				TOTAL DO PROJECTO 50234	51 405	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 50254 - REGULARIZAÇÃO DO TROÇO FINAL DA RIBEIRA DA MADALENA DO MAR	DRESC	2013 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	6 085 112	0	0	0	0	0	6 085 112
			3. Financ. Regional	2 028 371	174 383	0	0	0	0	2 202 754
			TOTAL DO PROJECTO 50254	8 113 483	174 383	0	0	0	0	8 287 866
50323 - ESTUDOS, PROJECTOS E SERVIÇOS DE ORDENAMENTO DE CURSOS DE ÁGUA	DRESC	2013 - 2024								
			3. Financ. Regional	154 690	0	338 433	217 925	200 000	0	911 048
TOTAL DO PROJECTO 50323				154 690	0	338 433	217 925	200 000	0	911 048
50324 - CANALIZACAO DESASSOREAMENTO, REGULARIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA	DRESC	2013 - 2024								
			1. Financ. Nacional	1 246 313	200 680	1 510 000	1 510 000	1 749 675	0	6 216 668
			3. Financ. Regional	16 348	775 946	0	0	0	0	792 294
TOTAL DO PROJECTO 50324				1 262 661	976 626	1 510 000	1 510 000	1 749 675	0	7 008 962

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 50469 - SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA PARA A DRPRGOP	DRPRGOP	2013 - 2024								
			3. Financ. Regional	520 153	0	30 000	30 000	30 000	0	610 153
TOTAL DO PROJECTO 50469				520 153	0	30 000	30 000	30 000	0	610 153
50478 - PUBLICITAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE ACÇÕES E PROJECTOS DE OBRAS PUBLICAS	DRPRGOP	2013 - 2024								
			3. Financ. Regional	91 920	11 506	10 000	10 000	10 000	0	133 427
TOTAL DO PROJECTO 50478				91 920	11 506	10 000	10 000	10 000	0	133 427
50958 - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS DE DESLIZAMENTOS EM ENCOSTAS	LREC	2014 - 2021								
			1. Financ. Nacional	45 967	0	0	0	0	0	45 967
			2. Financ. Comunitário	260 482	0	0	0	0	0	260 482
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 50958				306 449	0	0	0	0	0	306 449

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDRAR
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 51017 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE SANTA LUZIA - TROÇO URBANO (KM 0+386,38 AO KM 1+860,05)	DRESC	2014 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	1 735 480	148 022	0	0	0	0	1 883 502
			3. Financ. Regional	110 288	396 529	0	0	0	0	506 817
			TOTAL DO PROJECTO 51017	1 845 768	544 551	0	0	0	0	2 390 319
51023 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE S. JOÃO - TROÇO URBANO DE JUSANTE (SECTORES 5 A 14)	DRESC	2014 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	2 875 872	190 401	0	0	0	0	3 066 274
			3. Financ. Regional	194 330	0	0	0	0	0	194 330
			TOTAL DO PROJECTO 51023	3 070 202	190 401	0	0	0	0	3 260 604
51371 - SISTEMA DE DETEÇÃO PRECOCE DE INCENDIOS EM ZONAS DE OROGRAFIA COMPLEXA	LREC	2016 - 2021								
			1. Financ. Nacional	55 260	133 792	0	0	0	0	189 051
			2. Financ. Comunitário	165 864	401 375	0	0	0	0	567 239
			3. Financ. Regional	440	0	0	0	0	0	440
TOTAL DO PROJECTO 51371			221 564	535 166	0	0	0	0	756 731	

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 51572 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE SANTA LUZIA - TROÇO URBANO (KM 0+195,38 AO KM 0+386,38)	DRESC	2016 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	3 257 731	0	0	0	0	0	3 257 731
			3. Financ. Regional	1 085 910	125 036	0	0	0	0	1 210 946
			TOTAL DO PROJECTO 51572	4 343 641	125 036	0	0	0	0	4 468 677
51594 - IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ALERTA DE ALUVIOES NA RAM	LREC	2016 - 2021								
			1. Financ. Nacional	132 767	13 758	0	0	0	0	146 525
			2. Financ. Comunitário	1 004 359	77 962	0	0	0	0	1 082 321
			3. Financ. Regional	4 684	0	0	0	0	0	4 684
TOTAL DO PROJECTO 51594			1 141 811	91 720	0	0	0	0	1 233 531	
51765 - INTERVENÇÃO NA RIBEIRA DE SANTA LUZIA - TROÇO ROTUNDA DOS VIVEIROS - ROTUNDA DA FUNDOA	DRESC	2017 - 2021								
			2. Financ. Comunitário	9 674 837	0	0	0	0	0	9 674 837
			3. Financ. Regional	3 224 946	277 086	0	0	0	0	3 502 032
			TOTAL DO PROJECTO 51765	12 899 783	277 086	0	0	0	0	13 176 869

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 51766 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE JOÃO GOMES	DRESC	2017 - 2025								
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	491 800	22 460	1 830 000	4 636 000	6 100 000	7 320 000	20 400 259
TOTAL DO PROJECTO 51766				491 800	22 460	1 830 000	4 636 000	6 100 000	7 320 000	20 400 259
51767 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE S. JOÃO - TROÇO URBANO DE MONTANTE (SECTORES 1 A 4)	DRESC	2017 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	3 301 014	12 327 375	2 269 500	0	0	0	17 897 889
			3. Financ. Regional	1 100 338	0	856 500	0	0	0	1 956 838
TOTAL DO PROJECTO 51767				4 401 352	12 327 375	3 126 000	0	0	0	19 854 728
51769 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS AFETADOS PELAS EMPREITADAS NOS TROÇOS INTERMÉDIOS DAS RIBEIRAS DE SANTA LUZIA DE SÃO JOÃO E JOÃO GOMES	DRESC	2017 -								
			3. Financ. Regional	918 936	43 843	0	0	0	0	962 779
			TOTAL DO PROJECTO 51769	918 936	43 843	0	0	0	0	962 779

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 51770 - REPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURAS AFETADAS - 2ª FASE	DRESC	2017 - 2021	3. Financ. Regional	681 948	248 483	0	0	0	0	930 432
				TOTAL DO PROJECTO 51770	681 948	248 483	0	0	0	0
51773 - REGULARIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA DE PEQUENA E MÉDIA DIMENSÃO	DRESC	2017 - 2024	3. Financ. Regional	126 164	214 467	11 345 400	1 154 940	1 000 000	0	13 840 971
				TOTAL DO PROJECTO 51773	126 164	214 467	11 345 400	1 154 940	1 000 000	0
51829 - ESTABILIZAÇÃO DA ESCARPA SOBRANCEIRA À MARGINAL DA CALHETA	DRESC	2016 - 2021	1. Financ. Nacional	15 586	0	0	0	0	0	15 586
			2. Financ. Comunitário	4 302 578	0	0	0	0	0	4 302 578
			3. Financ. Regional	1 610 159	227 131	0	0	0	0	1 837 289
			TOTAL DO PROJECTO 51829	5 928 323	227 131	0	0	0	0	6 155 453

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 51898 - CANALIZAÇÃO DA RIBEIRA DA TABUA - 2ª FASE	DRESC	2018 - 2022								
			2. Financ. Comunitário	399 560	8 251 088	1 065 000	0	0	0	9 715 648
			3. Financ. Regional	133 187	188 718	555 000	0	0	0	876 905
			TOTAL DO PROJECTO 51898	532 747	8 439 807	1 620 000	0	0	0	10 592 554
52008 - ESTABILIZAÇÃO DA ESCARPA DA CALHETA (ZONA POENTE)	DRESC	2018 -								
			1. Financ. Nacional	90 997	0	0	16 059	0	0	107 056
			2. Financ. Comunitário	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52008	90 997	0	0	16 059	0	0	107 056			
52122 - SISTEMA DE DETECÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS EM ZONAS DE OROGRAFIA COMPLEXA 2.º FASE	LREC	2020 - 2023								
			1. Financ. Nacional	0	0	131 798	123 173	0	0	254 971
			2. Financ. Comunitário	0	0	746 852	697 977	0	0	1 444 829
			3. Financ. Regional	0	0	500	2 500	0	0	3 000
TOTAL DO PROJECTO 52122	0	0	879 150	823 650	0	0	1 702 800			

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 52123 - ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS EM ENCOSTAS - 2ª FASE	LREC	2020 - 2022								
			1. Financ. Nacional	0	0	60 000	0	0	0	60 000
			2. Financ. Comunitário	0	0	340 000	0	0	0	340 000
			3. Financ. Regional	0	0	350	0	0	0	350
TOTAL DO PROJECTO 52123				0	0	400 350	0	0	0	400 350
52256 - CONTRATOS -PROGRAMA ESTABILIZAÇÃO DE ESCARPAS	DRESC	2020 - 2021								
			3. Financ. Regional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52256				0	0	0	0	0	0	0
52518 - IMPLEMENTAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITORIZAÇÃO E DE ALARMES DE INUNDAÇÃO PARA DETECÇÃO DOS NÍVEIS CRÍTICOS DOS ESCOAMENTOS FLUVIAIS	LREC	2021 - 2027								
			1. Financ. Nacional	0	0	127 075	169 575	169 575	593 725	1 059 950
			3. Financ. Regional	0	0	22 925	30 425	30 425	106 275	190 050
TOTAL DO PROJECTO 52518				0	0	150 000	200 000	200 000	700 000	1 250 000

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 053 - PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 028 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 52519 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE MULTISENsoRES EM REDE PARA AVISO DE FOGO FLORESTAL	LREC	2021 - 2027								
			1. Financ. Nacional	0	0	127 075	254 575	339 575	1 018 725	1 739 950
			3. Financ. Regional	0	0	22 925	45 425	60 425	181 275	310 050
TOTAL DO PROJECTO 52519				0	0	150 000	300 000	400 000	1 200 000	2 050 000
TOTAL DA MEDIDA				47 384 992	24 450 041	21 389 333	8 955 124	9 689 675	9 220 000	121 089 165
TOTAL DO PROGRAMA				47 384 992	24 450 041	21 389 333	8 955 124	9 689 675	9 220 000	121 089 165

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 033 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO 52331 - CONTINGÊNCIA COVID-2019 - REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HOSPITALARES	DRESC	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	1 097 849	0	0	0	0	1 097 849
			3. Financ. Regional	1 959 093	0	0	0	0	0	1 959 093
TOTAL DO PROJECTO 52331				1 959 093	1 097 849	0	0	0	0	3 056 942
52332 - CONTINGÊNCIA COVID-2019 - REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE	DRESC	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	19 648	0	0	0	0	19 648
			3. Financ. Regional	23 749	0	78 878	0	0	0	102 627
TOTAL DO PROJECTO 52332				23 749	19 648	78 878	0	0	0	122 275
52483 - MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS COVID-19 SAFETY & CLEAN	SDPS	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROJECTO 52483				0	0	0	0	0	0	0

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Inicio / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL								
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР		
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 033 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO 52489 - MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS COVID-19 SAFETY & CLEAN	SMD	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL DO PROJECTO 52489	0	0	0	0	0	0	0		
			52497 - MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS COVID-19 SAFETY & CLEAN	SDMN	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	30 917	0	0	0	0	30 917		
TOTAL DO PROJECTO 52497				0	30 917	0	0	0	0	30 917		
52501 - MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS COVID-19 SAFETY & CLEAN	SPDZOM	2020 - 2021	1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Financ. Regional	0	47 473	0	0	0	0	47 473		
			TOTAL DO PROJECTO 52501	0	47 473	0	0	0	0	47 473		
			TOTAL DA MEDIDA	1 982 842	1 195 887	78 878	0	0	0	3 257 607		
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE												

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE 52520 - MEDIDAS COVID-19 - INCENTIVO EXTRAORDINÁRIO À NORMALIZAÇÃO	SDPS	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	520	0	0	0	0	520
			TOTAL DO PROJECTO 52520	0	520	0	0	0	0	520
52521 - MEDIDAS COVID-19 - INCENTIVO EXTRAORDINÁRIO À NORMALIZAÇÃO	SDMN	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	908	0	0	0	0	908
			TOTAL DO PROJECTO 52521	0	908	0	0	0	0	908
52522 - MEDIDAS COVID-19 - INCENTIVO EXTRAORDINÁRIO À NORMALIZAÇÃO	SMD	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	915	0	0	0	0	915
			TOTAL DO PROJECTO 52522	0	915	0	0	0	0	915
52523 - MEDIDAS COVID-19 - INCENTIVO EXTRAORDINÁRIO À NORMALIZAÇÃO	SPDZOM	2020 - 2021								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	0	0	0	0
			3. Financ. Regional	0	955	0	0	0	0	955
			TOTAL DO PROJECTO 52523	0	955	0	0	0	0	955

Mapa III - Programação Plurianual do Investimento por Departamento, Programas, Medidas e Projetos

Unidade: Euros

Departamento/Programa/Medida	Entidade responsável	Ano Início / Ano Fim	Fontes Financiamento	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL						
				Execução anos anteriores	2021 Pagamentos	2022	2023	2024	Anos Seguintes	TOTAL PIDДАР
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS										
057 - RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
034 - CONTINGÊNCIA COVID 2019 - GARANTIR NORMALIDADE										
TOTAL DA MEDIDA				0	3 299	0	0	0	0	3 299
102 - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
52436 - CONETIVIDADE AMPLIADA - FOMENTO À INOVAÇÃO, TELEMÁTICA E REFORÇO DE SEGURANÇA DA OPERAÇÃO	DRE	2021 - 2024								
			1. Financ. Nacional	0	0	0	745 765	7 905 845	0	8 651 610
			2. Financ. Comunitário	0	0	7 905 845	7 160 081	0	0	15 065 926
TOTAL DO PROJECTO 52436				0	0	7 905 845	7 905 846	7 905 845	0	23 717 536
TOTAL DA MEDIDA				0	0	7 905 845	7 905 846	7 905 845	0	23 717 536
TOTAL DO PROGRAMA				1 982 842	1 199 186	7 984 723	7 905 846	7 905 845	0	26 978 442

Ficha Técnica

Título: Relatório de Execução do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2021

Edição: Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM
Travessa do Cabido, n.º 16
9000-715 Funchal
Tel.: (+351) 291 214 000

Data de Edição: setembro de 2022

Informação disponível em www.idr.madeira.gov.pt



Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

